



ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. tel: 92/502-100, fax: 92/311-474
E-mail: mayor@zalaegerszeg.hu

napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
2022. november 17-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a TOP projektek aktuális állásáról

Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester

Készítette:

Műszaki Osztály

Nagy Tibor stratégiai és pályázati csoportvezető

Egyeztetve:

Dr. Vadvári Tibor alpolgármester TOP IT vezető

Tárgyalta:

Valamennyi Bizottság

A közgyűlésre meghívást kap:

-

**Törvényességi, tartalmi és formai
szempontból ellenőrizte:**

Önkormányzati Osztály

**Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási
szempontból ellenőrizte:**

Közgazdasági Osztály

Tisztelt Közgyűlés!

Az Integrált Területi Program (továbbiakban: ITP) célja a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) keretében 2014-2020 között rendelkezésre álló területi gazdaságfejlesztési és településfejlesztési források hatékony, egymást erősítő megtervezése, Zalaegerszeg Településfejlesztési Konceptiója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája által megjelölt célok mentén.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése többször tárgyalta az ITP elfogadását, illetve annak módosításait. A 2018. február 7-i ülésén – az 1562/2016. (X. 13.) Korm. határozatnak megfelelően – a Közgyűlés jóváhagyta a Modern Városok Program keretében tervezett beruházások megvalósításának támogatása érdekében a Zalaegerszeg számára nyújtott 5,6 Mrd Ft-os többlet-kötelezettségvállalást. Ezzel az összeggel Zalaegerszeg ITP projektjeinek európai uniós támogatási és hazai társfinanszírozása a TOP-ban 11,2 Mrd Ft-ról **16,8 Mrd Ft-ra** emelkedett. Ezt az összeget egészíti ki a TOP CLLD felhívás keretében megítélt **146 666 670 Ft** támogatási összeg.

Az ITP végrehajtása 2015. év végével kezdődött meg, amikor is – az éves fejlesztési keretnek megfelelően – megjelentek az első felhívások. A Közgyűlés 2016. és 2022. között több alkalommal döntött a pályázatok beadásáról, illetve a projektek előkészítésének megindításáról. 2022. november 1-ig Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a megjelent TOP felhívásokra 40 támogatási kérelmet nyújtott be és kötött támogatási szerződést. Öt projekt esetében a támogatási szerződés megszüntetésre került alacsony támogatási intenzitás, illetve forráshiány miatt.

Az Irányító Hatóság az egyes felhívásokban határozza meg az adott projektekkel kapcsolatos előírásokat: így különösen az egyes kötelezően megvalósítandó tevékenységeket, a műszaki-szakmai elvárásokat és feltételeket, a projekt végrehajtásra biztosított időtartamot. A TOP projektek végrehajtására jellemzően - a támogatási szerződések megkötésétől számítva - 24-36 hónap áll rendelkezésre.

Alapvető feltétel továbbá, hogy a kedvezményezetteknek legkésőbb 2023-ban minden projekttel pénzügyileg is el kell számolniuk az Irányító Hatóság, illetve az EU illetékes szervezete felé.

Egy adott projekt ütemezett megvalósítása, illetve a projekt céljának elérése érdekében a felhívások és a kapcsolódó szakmai dokumentumok ún. mérföldköveket határoznak meg.

A mérföldkő a projekt megvalósítása szempontjából jellemző időpont, melyhez - pontosan meghatározott szakmai-műszaki eredményeknek és azokat igazoló, alátámasztó dokumentumoknak kell kapcsolódnia. Az előírt tartalmú dokumentumokat a Közreműködő Szervezethez, illetve az Irányító Hatósághoz ellenőrzés céljából kötelező benyújtani.

Az alábbi táblázatban áttekintést szeretnénk nyújtani a Közgyűlés számára a TOP programban megvalósítandó projektek aktuális állásáról.

1.	TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001	Zalaegerszeg Északi Ipari Park feltárása és közműekkel való ellátása
	A projekt rövid összefoglalása	A projekt keretében két projektelem kerül kialakításra: 1. Északi Iparterület kialakítása, melynek keretében közel 260 ha nagyságú terület közműekkel való ellátása történik meg a telekhatárig, továbbá az iparterület elérhetőségét biztosító útfejlesztések. 2. A Tudományos és Technológiai Park területén lévő 15465 hrsz-ú ingatlan megosztásából létrejött területek közművesítése, melynek eredményeként 12 db 5-8 em2 nagyságú, összesen 7 ha nagyságú betelepülésre alkalmas ipari telek kerül kialakításra. A Zalaegerszeg – Kispáli bekötőút és a befogadó Ságodi patak közötti csapadékvíz-elvezető létesítmények; a Zalaegerszeg 15465 hrsz-ú ingatlan megosztásából létrejött területek út- és

		<p>közműépítése (víz-, szennyvíz-, csapadékvíz elvezetés, közvilágítás), valamint az észak-déli feltáró út és kapcsolódó északi kis körforgalom kiépítése közvilágítással, víz- szennyvíz elvezetés, észak-déli út és a 76-os út kereszteződésében tervezett körforgalmi csomópont kivitelezési munkái befejeződtek, a műszaki átadás lezárult.</p> <p>A projektelemek közül kikerült a 2018. évben megvalósult Barényi Béla út fejlesztése.</p> <p>A 1314/2021. (V. 27.) Korm. határozat módosításáról szóló 1142/2022. (III. 10.) Korm. határozat 3. pontja értelmében az északi ipari park infrastruktúra fejlesztések keretében tervezett gázellátás és távközlési infrastruktúra fejlesztés a TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 projekt keretében valósul meg, melyek a projekt keretében tervezett 2023. évi feladatok.</p>
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	2 443 910 517 Ft.
	Számla alapon elszámolt összeg	2.411.585.423 Ft
	Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen	2.268.405.432 Ft
	Felhasznált önerő összege	
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2016.12.14.
	Kivitelezés kezdete	2018.01.11.
	Kivitelezés (tervezett) befejezése	2023.
	Projekt megvalósítás tényleges befejezése	2023.09.30.
2.	TOP-6.1.1-16-ZL1-2017-00001	Üzemcsarnok építés a Zalaegerszeg 4815/6 hrsz-ú ingatlanon
	A projekt rövid összefoglalása	<p>A projekt keretében barnamezős beruházást valósult meg. Egy 1400 m2 alapterületű, funkció tekintetében fémlemez megmunkáló és alkatrész gyártó ipari üzemcsarnok jött létre. A csarnok kialakításával gépi forgácsoló-, hegesztő- és lakatos műhelyek, azok kiszolgáló helyiségei, valamint infrastrukturális feltételek valósultak meg, kapcsolódó belső utak és parkolók kialakításával, burkolt és parkosított felületekkel, közműcsatlakozásokkal. Az épület funkciója lehetőséget ad a termelés mellett az ipari tanulók korszerű körülmények közötti munkavégzésére, valamint szakmai gyakorlati képzésére is. Az önkormányzat a projekt keretében a működéshez szükséges infrastrukturális feltételeket teremtette meg, a szükséges eszközöket, gépeket a betelepülő, termelő cégek biztosítják.</p> <p>A projekt megvalósult, fenntartási időszakba lépett.</p>
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	600 000 000 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg	600 000 000 Ft
	Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen	649.120.123 Ft
	Felhasznált önerő összege	49.120.123 Ft
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2017.12.18.
	Kivitelezés kezdete	2019.09.03.
	Kivitelezés befejezése	2020.09.28.
	Projekt megvalósítás tényleges befejezése	2022.10.15.
3.	TOP-6.1.1-16-ZL1-2017-00002	Zalaegerszegi Logisztikai Központ és Konténerterminál
	A projekt rövid összefoglalása	<p>A projekt eredeti fő célja egy kb. 15,7 ha nagyságú – a Zalaegerszegi Logisztikai Központ és Konténerterminálnak helyet adó – iparterület kialakítása volt, azaz az iparterület közműellátása a telekhatárig.</p> <p>A Logisztikai Központ és Konténerterminál alpinfrastruktúra ellátásának biztosítására telekhatáron kívüli infrastrukturális fejlesztések voltak tervezettek: gáz-, áram csatlakozás, ivóvíz-, szennyvíz-, csapadékvíz elvezetés, valamint a logisztikai központ elérhetőségét biztosító útépitések.</p> <p>2021. február 19-i bejelentés alapján a Metrans 15,7 milliárd forintból létesít új vasúti-közúti</p>

	logisztikai konténerterminált Zalaegerszegen, amelyhez a magyar kormány 3,9 milliárd forintos támogatást biztosít. Ez a bejelentés, vagyis a Metrans Konténerterminál fejlesztése részben módosította a projekt koncepcióját: Az önkormányzat a TOP projekt keretében a Metrans Konténerterminálhoz kapcsolódóan, a szomszédos területeken egy logisztikai központ számára alkalmas, kb. 27 ha nagyságú iparterületet alakít ki, telekhatáron belüli és kívüli infrastrukturális fejlesztésekkel: áram csatlakozás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, csapadéktározó, valamint a logisztikai központ elérhetőségét biztosító útépítések. A tervezés befejeződött, a kivitelezés közbeszerzési eljárása folyamatban van.
Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	1 100 000 000 Ft
Számla alapon elszámolt összeg	11 583 730 Ft
Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen	52 869 760 Ft
Felhasznált önerő összege	
Támogatási szerződés hatálybalépése	2017.12.18.
Kivitelezés (tervezett) kezdete	2022.01.01.
Kivitelezés (tervezett) befejezése	2023.08.31
Projekt megvalósítás tényleges befejezése	2023.09.30
4. TOP-6.1.2-16-ZL1-2017-00001	Inkubátorház bővítés Zalaegerszegen – III. ütem
A projekt rövid összefoglalása	Az Inkubátorház bővítés III. ütemeként az „E1” jelű csarnok és a keleti telekhatár közötti területen, új cca. 1600 m ² -es, „F” jelű csarnoképület építését tervezzük. A fejlesztés keretében egy kb. 730 és egy 870 m ² csarnok egység kerül kialakításra. A tervezett F jelű csarnoképület különálló épületként, önálló rendeltetési egységként funkcionál. A kivitelezési munkák befejeződtek, a műszaki átadás lezárult. A használatbavételi engedély rendelkezésre áll.
Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	317 000 000 Ft
Számla alapon elszámolt összeg	297 563 341 Ft
Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen	299 698 341 Ft
Felhasznált önerő összege	2 900 933 Ft
Támogatási szerződés hatálybalépése	2017.10.06.
Kivitelezés kezdete	2019.06.05.
Kivitelezés befejezése	2020.03.18.
Projekt megvalósítás tényleges befejezése	2023.03.31.
5. TOP-6.1.3-15-ZL1-2016-00001	Helyi Termelői és Kézműves Piac kialakítása Zalaegerszegen
A projekt rövid összefoglalása	A Helyi Termelői és Kézműves Piac kialakítása Zalaegerszegen projekt két finanszírozási konstrukció keretében kerül megvalósításra: az egyik része, a TOP-6.1.3-15-ZL1-2016-00001 azonosítószámú projekt megteremti a helyi termelők és kézművesek számára a piacra jutásuk infrastrukturális hátterét (helyi termelői bolt, termelői üzletek, árusítóhelyek, helyi termelői és kézműves piacok szervezése), a projekt másik része, a Göcsej Tudásközpont pedig az ő termékeiket, tudásukat felhasználva alakítja ki turisztikai kínálatát, termékét: a helyi sütőde és bisztró a helyi termelők alapanyagaiból készített ételeket kínál, a gasztronómiai tanfolyamok alapanyagát szintén a helyi termelők szolgáltatják. A hagyományos technikákat (lekvárfőzés, aszalás stb.) olyan termelők mutatják be, akiknek a termékei megvásárolhatóak a termelői boltokban. A népi kézműves termékek elkészítését helyi kézművesek oktatják. A Göcsej Tudásközpont Zalaegerszeg és környéke, Göcsej-Hetés vidék egyedülálló kulturális és természeti örökségének nemcsak a bemutatását, ápolását,

		<p>hanem azok hozzáférhetőségét, elsajátítását, a mindennapokban alkalmazhatóságát, a természettel összhangban éléshez iránymutatását biztosítja. A gazdaságfejlesztő hatása is két főirányú: egyrészt a helyi termelők és kézművesek számára biztosítja a felvevőpiacot, másrészt hozzájárul a turisták tartózkodási idejének növeléséhez, elősegíti költési hajlandóságukat.</p> <p>A kivitelezés befejeződött, a használatbavételi engedély rendelkezésre áll, az épület üzemeltetését a Vásárcsarnok Gazdasági Szervezet végzi.</p> <p>Az épület hatékony működtetéséhez szükséges eszközbeszerzés közbeszerzési eljárásának elindítása folyamatban van.</p> <p>A projekt vonatkozásában az eddig felmerült többletköltségek finanszírozására a többlettámogatási igény (4 647 079 Ft) benyújtásra került.</p>
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	282 623 621 Ft (hatályos) 287 270 700 Ft (többlettámogatási igénnyel)
	Számla alapon elszámolt összeg	222 901 584 Ft
	Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen	281 664 200 Ft
	Felhasznált önerő összege Felhasznált önerő összege	
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2016.12.13.
	Kivitelezés kezdete	2020.08.13.
	Kivitelezés (tervezett) befejezése	2021.10.29.
	Projekt megvalósítás tényleges befejezése	2023.06.30
6.	TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00001	Zalaegerszeg turisztikai vonzerejének növelése a „Smart City” eszközrendszerével
	A projekt rövid összefoglalása	<p>A Smart Zeg projekt keretében az alábbi három tevékenység valósult meg:</p> <ol style="list-style-type: none"> Zalaegerszeg belvárosában free wifi zóna épült ki, melynek keretében optikai kábelhálózat bővítésére és 22 helyszínen mintegy 58 db úgynevezett Access Point – vagyis kültéri vezeték nélküli hozzáférési pont kihelyezésére került sor. Kivitelezés 2019. júniusában befejeződött. A turisták élményalapú tájékozódását és információszerezését elősegítő intelligens eszközök, valamint egységes tartalominterface megoldások, mobilalkalmazások és kedvezményt biztosító elektronikus kártya rendszer beszerzése. <ol style="list-style-type: none"> Eszközbeszerzések: Immateriális javak: e-City portál fejlesztés, e-City Mobil Applikáció fejlesztés. Kivitelezés 2019. szeptemberében lezárult. Eszközbeszerzések (tárgyi) - telepített eszközök: 3 db egyoldalú dupla kijelzős kültéri érintőképernyős interaktív információs terminál beszerzése, 3 db egyedi tervezésű moduláris kültéri okos pad és 1 db okos játszóeszköz legyártása.
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	199 654 281 Ft
	Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen	181 766 235 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg	181 766 235 Ft
	Felhasznált önerő összege	0 Ft
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2016.11.07.
	Kivitelezés kezdete	2018.04.16.
	Kivitelezés befejezése	2021.09.03.
	Projekt megvalósítás tényleges befejezése	2021.12.31.
7.	TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00002	A Zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum fejlesztése
	A projekt rövid összefoglalása	<p>A projekt célja a Göcseji Falumúzeum, Zalaegerszeg egyik legfontosabb turisztikai célpontjának fejlesztése. A fejlesztés magában foglalja a múzeumszakmai előkészítő tevékenységeket, a kiviteli tervezést, illetve az üzleti terv és a marketing stratégia elkészítését. Az attrakció-fejlesztés kivitelezési elemei: Hencz malom homlokzati felújítása, Rámi kápolna és temetődomb építés, Kástu</p>

		<p>áthelyezése, pákáskunyhó telepítése, király és királynő szobor áthelyezés, valamint I. világháborús emlékmű felépítése. A kivitelezési tevékenységek 2022. év elején teljes mértékben elkészültek. A projekt záró időpontjáig (2022. október 31.) a kivitelezési tevékenységeken kívül a projekt keretében múzeumi és bemutathatóságot elősegítő eszközök beszerzése is megtörtént, demonstrációs filmek és marketing kiadvány készült. Az eszközök beszerzésre kerültek, a projekthez előírt nyilvánosság teljesítésre került. A projekt teljes szakaszában turisztikai szakértő segítette a projekt előrehaladását. A fejlesztés hozzájárul a turisztikai vonzerő növeléséhez, munkahelyteremtéshez és gazdaság fejlesztéshez. A 9. projektfejlesztés végi Támogatási Szerződés módosítás beadása megtörtént. A számla alapon fennálló támogatás elszámolására 2022.10.28-án kifizetési kérelem került benyújtásra.</p>
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	201 305 660 Ft
	Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen	197 777 479 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg	110 886 397 Ft
	Felhasznált önerő összege	3 528 181 Ft
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2016.12.02.
	Kivitelezés kezdete	2019.08.16.
	Kivitelezés (tervezett) befejezése	2022. I. félév
	Projekt megvalósítás tényleges befejezése	2022.10.31.
8.	TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00003	Zöld Zala-part – turisztikai célú kerékpárút fejlesztés a Zala mentén és Gébárton
	A projekt rövid összefoglalása	<p>A projekt célja, hogy Zalaegerszeg kulturális értékeire alapozva új vonzerőt hozzon létre a kerékpárral közlekedők számára, felfűzve a város meglévő, illetve fejlesztés alatt álló turisztikai kínálatát. A projekt további célja Zalaegerszeg turisztikai infrastrukturális és szolgáltatói hiányosságainak felszámolása.</p> <p>A fejlesztés hozzájárul a kerékpáros turizmus fellendüléséhez a térségben, amely jótékonyan hat a helyi idegenforgalmi szolgáltatók, vendéglátóhelyek, illetve a helyi turisztikai látványosságok forgalmára, így járulva hozzá a helyi gazdaság növekedéséhez.</p> <p>A projektben összesen ~10,8 km hosszú kerékpárforgalmi létesítmény valósul meg, megteremtve a kapcsolatot a már meglévő Zalalövő-Bagod kerékpárút és a Zalaszentiváni kerékpárút között a Zala folyó városi szakasza mentén.</p> <p>A tárgyi projekt, valamint a TOP-6.4.1-15-ZL1-2016-00001 sz. projekt ún. hivatásforgalmi kerékpáros hálózati elemei együtt biztosítják a szakadástmentes kerékpárforgalmi hálózat kialakítását. A nyomvonalas kerékpárforgalmi létesítményeken túl a kerékpáros-turisztikai szolgáltatások fejlesztését a 3 kerékpáros pihenőhely megépítése és felszerelése is szolgálja.</p> <p>Nyílt közbeszerzési eljárásban kötött vállalkozási szerződések keretében az ún. Nyugati és a Keleti nyomvonal-szakasz engedélyezési és a kiviteli tervdokumentációi 2018-ban teljeskörűen elkészültek. A Nyugati nyomvonal (~6,5 km) kivitelezési munkáira 2018. II. félévben nyílt közbeszerzési eljárást folytattunk le, melynek eredményeként 2019.02.05-én kötöttünk vállalkozási szerződést a Sprint Kft-vel.</p> <p>A ~6,6 km hosszú Nyugati nyomvonal-szakasz kivitelezése 2019. augusztus végén fejeződött be, a forgalombahelyezési engedély 2019. decemberében került kiadásra.</p> <p>A ~4,2 km hosszú Keleti nyomvonal-szakasz kivitelezésének megkezdéséhez, illetve a Sprint Kft-vel kötött feltételes Vállalkozási szerződés 2021.11.22-i hatályba lépéséhez az Önkormányzat költségnövekmény igényének jóváhagyására és a 140 536 029 forinttal megnövelt támogatási összegnek a 3. sz TSZ módosításban történt átvezetésére volt szükség.</p> <p>A munkaterület átadás-átvételi eljárás 2021.12.15-én zárult, a vállalkozói előleg elszámolására a 6., a 25%-os készülséghez tartozó 1. rész-számla elszámolására a 7. kifizetési kérelemben, az 50%-os és a 75%-os készülséghez tartozó 2. és 3. rész-számla elszámolására pedig a 8. kifizetési kérelemben került sor.</p> <p>A vállalkozási szerződés, valamint - a tartalékkeret felhasználásával finanszírozott tételek vonatkozásában a szerződés műszaki tartalmát módosító - 2022.06.16-án kelt szerződés módosítás szerint Vállalkozó kivitelezési munkát 2022.07.13-ra készre jelentette.</p> <p>A 2022.07.13-án megkezdett és 2022.08.12-én sikeresen és rendeltetést gátló hiba és hiánymentesen lezárt műszaki átadás-átvételi eljáráson felvett jegyzőkönyvek szerint Vállalkozó a Szerződésben foglalt kivitelezési feladatokat - a műszaki ellenőr által igazoltan - teljeskörűen elvégezte, mely alapján jogosultságot szerzett a vég számla benyújtására.</p> <p>A Keleti nyomvonal-szakasz forgalombahelyezési eljárását megindítottuk, a hatósági engedély 2022.</p>

	október 27. napján kiadásra került. A 9. kifizetési kérelem benyújtása októberben megtörtént, melyet a Közreműködő Szervezet jóvá is hagyott.	
Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)		1 102 835 635 Ft
Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen		1 090 536 028 Ft
Számla alapon elszámolt összeg		1 090 536 028 Ft
Felhasznált önerő összege		12 299 606 Ft
Támogatási szerződés hatálybalépése		2016.12.14.
Kivitelezés kezdete		2019.02.19.
Kivitelezés (tervezett) befejezése		2022. III. negyedév
Projekt megvalósítás tényleges befejezése		2022.12.12.
9.	TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00001	Zalaegerszeg Alsóerdő komplex turisztikai fejlesztése
A projekt rövid összefoglalása	<p>A projekt legfontosabb célja egy olyan új turisztikai attrakció létrehozása, amely egyfelől unikális a város 100-150 kilométeres körzetén belül, turisztikai vonzereje kiemelkedő és különösen alkalmas arra, hogy kiegészítve Zalaegerszeg jelenlegi turisztikai kínálatát, jelentősen hozzájáruljon a vendégéjszakák számának emelkedéséhez. A projekt finanszírozása részben Modern Városok Program keretében, részben Területi Operatív Program keretében történik</p> <p>Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése ZMKVK 38/2019. (III.07.) számú határozatában a 2019. március 7-i ülésén jóváhagyta a projekt műszaki tartalmának módosítását, valamint hozzájárult, hogy a TOP projektben fel nem használt támogatás átcsoportosítható legyen a forráshiányos turisztikai projektekre.</p> <p>A Határozat alapján TOP forrásból finanszírozandó projektek: Sí és kalandpark kiszolgáló épület, Sípálya, Játszópark, Kalandpark. A projekt részét képezi közlekedésszervezés és balra kanyarodó csomópont.</p> <p>Az Önkormányzat „Alsóerdő tábor fejlesztés” elnevezéssel, „Vállalkozási Szerződés az Alsóerdő tábor területét érintő fejlesztések komplex tervezési és kivitelezési munkáira” tárgyban közbeszerzési eljárást indított. Az Önkormányzat 2020. 04. 24.-én Vállalkozási Szerződést kötött a Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt-vel. A teljesítési határidő (tervezés és kivitelezés) a szerződés hatályba lépésének a napját követő 18 hónap (2021. 10. 24.) volt. A Virtual Ski épület megvalósítása miatt a Vállalkozási Szerződés 1. számú módosítása 2021. 05. 17-én került aláírásra. A szerződésmódosítás alapján a Tábor területén a kivitelezés befejezési határideje módosult 2022. 01. 05. dátumra. A kivitelezés a műszaki és pénzügyi ütemtervnek megfelelően befejeződött. A használatba vételi eljárás lezárult.</p> <p>A közlekedési kapcsolatok megvalósítása érdekében az Önkormányzat vállalkozási szerződés keretében a „Zalaegerszeg Alsóerdő komplex turisztikai fejlesztése” című TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00001 azonosító számú projekt keretében közúti kapcsolatok tervezési, engedélyeztetési, tervezői művezetési feladatainak ellátása tárgyú közbeszerzési eljárást lefolytatta. Az eljárás eredményeként az Önkormányzat Vállalkozási Szerződést kötött a Linakron Kft-vel. A kiviteli tervdokumentáció elkészült. Az Önkormányzat a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárást a konzorciumi partnerrel, a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel közösen lefolytatta. A „Zalaegerszeg Alsóerdő komplex turisztikai fejlesztése” című TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00001 azonosító számú projekt keretében közúti kapcsolatok kivitelezési munkáira” tárgyú Vállalkozási Szerződés 2021. 05. 31-én aláírásra került. A kivitelezés a műszaki és pénzügyi ütemtervnek megfelelően befejeződött. A közlekedési kapcsolatok, közlekedési létesítmények forgalomba helyezése megtörtént.</p> <p>Az Élmenypark bevezetését biztosító marketingakciók megvalósultak. A turisztikai attrakciók működéséhez szükséges eszközök beszerzésre kerültek.</p> <p>A Közgyűlés ZMJVÖK 264/2021. (XI.18.) számú határozatában döntött az Élmenypark üzemeltetéséről. A szolgáltatási koncessziós szerződés hatályba lépésének együttes feltételei teljesültek, így a szerződés 2021. 03. 29. napján aláírásra került. Az Élmenypark 2022. 04. 22-én megnyitotta kapuit.</p> <p>A projekt projektfejlesztés végi támogatási szerződés módosítása az Irányító Hatóság részére megküldésre került, amely módosítás elfogadása még nem történt meg.</p>	
Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)		1 067 393 867 Ft

	Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen	1 067 393 867 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg	981 569 661 Ft
	Felhasznált önerő összege	0
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2018.01.10.
	Kivitelezés kezdete	2020. II. negyedév
	Kivitelezés (tervezett) befejezése	2021. IV. negyedév
	Projekt megvalósítás tényleges befejezése	2022.09.30.
10.	TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00002	Göcseji Múzeum épületének felújítása és kiállító tereinek fejlesztése
	A projekt rövid összefoglalása	<p>A projekt általános célkitűzése a minőségi turisztikai igényeknek megfelelő, innovatív, egyedi, térségi szinten versenyképes, élményalapú és fenntartható kulturális attrakció kialakítása Zalaegerszegen. A projekt alapvető célja kettős. Egyrészt a műemlék épület állagmegóvásával és megújításával az épített örökséget, mint turisztikai vonzerőt fejleszti, másrészt a műemléki környezet otthont ad a benne lévő kiállító és bemutató tereknek, melyek élményközeli - a modern kor technikai vívmányait és a hagyományokat ötvöző - megújítása lehetővé teszi, hogy a múzeum hozzájáruljon Zalaegerszeg Megyei Jogú Város turisztikai vonzerejének növeléséhez és ez pozitívan hasson a Zalaegerszegrre látogató turisták városban eltöltött idejére.</p> <p>A műemlék épület kívülről rossz állapotban volt, de belső terei is felújításra, átalakításra szorultak. A homlokzat egyes részei több helyen folyamatosan beáztak. A tetőtérben a beázások következtében számos helyen szabad szemmel is jól látható volt a fedélszék elemeinek rossz műszaki állapota. Több helyen hiányoztak az egykori homlokzati díszek. A homlokzat alsó részén láthatóak voltak a pince és lábazati szigetelések hiányának jelei.</p> <p>A Göcseji Múzeum állandó megyetörténeti kiállítása Zala megye megbízásából készült és 2000-ben nyílt meg. A kiállítást az azóta eltelt másfél évtized technikailag végleg avulttá tette. Az új interaktív állandó várostörténeti kiállítás a látogatók aktív bevonására számos lehetőséget kínál.</p> <p>Tartalmilag bővült a Kossuth-díjas Németh János keramikusművész kiállítása az utóbbi másfél évtizedében készült legjobb darabokkal, és a projekt részévé vált a szintén Kossuth-díjas Fekete György belső építész életműve is.</p> <p>A projekt műszaki tartalmán belül fő tevékenységként jelent meg az épület megújítása és belső kiállító tereinek részleges fejlesztése, a hozzájuk kapcsolódó bemutathatóságot szolgáló eszközbeszerzéssel.</p> <p>Az épületmegújítás fő elemei: homlokzat-megújítás, nyílászárók megújítása, tető megújítása, szigetelési munkák, belső átalakítások, gépészeti rendszer felújítása.</p> <p>A fedezet, valamint a közbeszerzési szabályossági tanúsítvány birtokában a vállalkozási szerződés 2019. 10. 07-én megkötésre került. A munkaterület átadása 2019. 10. 14-én megtörtént. Az építéssel kapcsolatosan hetente kooperációk kerültek megtartásra. Az MVP Támogatói Okirat módosítása megtörtént, a Göcseji Múzeum felújítása, mint MVP támogatandó tevékenység az Okiratba beemelésre került, így a teljes műszaki tartalom fedezete rendelkezésre állt. A kiállításhoz kapcsolódó szoftverfejlesztési és kiállítási filmkészítési feladatokra a szerződés megkötésre került, a kiállítás grafikai tervei elkészültek. A belsőépítészeti elemek közbeszerzésének becsült érték alátámasztására az egyes részajánlatok tekintetében indikatív ajánlatok kerültek bekérésre. A kiállítási kellékeknek, tárgymásolatok készítésének a beszerzése lezárult. Mind az épület, mind a kiállítás építése befejeződött. 2022. 05. 14-től a kiállítás látogatható. A projekt záró beszámolója és elszámolása beküldésre került. A projekt záró helyszíni ellenőrzése megtörtént. Az ellenőrzés során egy ellenőrzött eszköz/bútor esetében az eredetileg tervezettől eltérő anyaghasználat miatt egyenértékűségi nyilatkozat benyújtását kérte a Közreműködő Szervezet, valamint a felhívásban kötelezően előírt büfé üzemeltetésére kért intézkedési tervet. A büfét a Göcseji Múzeum fogja üzemeltetni. A kínálat összetétele alapvetően üdítők, ásványvíz, előre csomagolt élelmiszer lesz. Ez az intézkedési terv a Magyar Államkincstár részére benyújtásra került. Elfogadása esetén a projekt fenntartási időszaka elkezdődhet.</p>
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	1 300 000 000 Ft
	Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen	556 070 961 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg	533 867 187 Ft

	Felhasznált önerő összege	
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2017.12.19.
	Kivitelezés kezdete	2019. III. negyedév
	Kivitelezés (tervezett) befejezése	2021. I. negyedév
	Projekt megvalósítás tényleges befejezése	2022.05.30.
11.	TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00003	Helyi Termelői és Kézműves Piac kialakítása Zalaegerszegen - Göcsej Tudásközpont
	A projekt rövid összefoglalása	<p>A Helyi Termelői és Kézműves Piac kialakítása Zalaegerszegen projekt két finanszírozási konstrukció keretében került megvalósításra: az egyik része, a TOP-6.1.3-15-ZL1-2016-00001 projekt megteremti a helyi termelők és kézművesek számára a piacra jutásuk infrastrukturális hátterét (helyi termelői bolt, termelői üzletek, árusítóhelyek, helyi termelői és kézműves piacok szervezése), a projekt másik része, a Göcsej Tudásközpont pedig az ő termékeiket, tudásukat felhasználva alakítja ki turisztikai kínálatát, termékét: a helyi sütőde és bisztró a helyi termelők alapanyagából készített ételeket kínál, a gasztronómiai tanfolyamok alapanyagát szintén a helyi termelők mutatják be, akiknek a termékei megvásárolhatóak a termelői boltokban. A népi kézműves termékek elkészítését helyi kézművesek oktatják. A Göcsej Tudásközpont Zalaegerszeg és környéke, Göcsej-Hetés vidék egyedülálló kulturális és természeti örökségének nem csak a bemutatását, ápolását, hanem azok hozzáférhetőségét, elsajátítását, a mindennapokban alkalmazhatóságát, a természettel összhangban éléshez iránymutatását biztosítja. A gazdaságfejlesztő hatása is két főirányú: egyrészt a helyi termelők és kézművesek számára biztosítja a felvevőpiacot, másrészt hozzájárul a turisták tartózkodási idejének növeléséhez, elősegíti költési hajlandóságukat.</p> <p>A projekt aktuális státusza: A kivitelezés befejeződött, a használatbavételi engedély rendelkezésre áll, az épület üzemeltetését a Vásárcsarnok Gazdasági Szervezet végzi. A tankonyha üzemeltetéséhez, valamint az épület hatékony működtetéséhez szükséges eszközbeszerzés közbeszerzési eljárásának elindítása folyamatban van. A projekt vonatkozásában az eddig felmerült többletköltségek finanszírozására a többlettámogatási igény (11.869.277,-Ft) benyújtásra került..</p>
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	428 097 553 Ft (hatályos TSZ) 439.966.830 Ft (költségnövekménnyel)
	Számla alapon elszámolt összeg	295 330 687,-Ft
	Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen	431.112.955 Ft
	Felhasznált önerő összege	
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2018.04.04.
	Kivitelezés kezdete	2020.08.13
	Kivitelezés (tervezett) befejezése	2021.10.29
	Projekt megvalósítás tényleges befejezése	2023.06.30
12.	TOP-6.1.5-15-ZL1-2016-00001	Ipari területeket feltáró utak kialakítása Zalaegerszegen
	A projekt rövid összefoglalása	<p>A projekt keretében tervezett fejlesztések elemei:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Járműosztályozós csomópont átépítése körforgalommal a 76. számú főút és a Kispáli bekötőút kereszteződésében, a 76. sz. főút 57+785 km sz.-ben. (A Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel konzorciumban) 2. A Kispáli összekötő út fejlesztése. A Kispáli összekötő út, a 76. számú főút csomópontjától északi irányban történő felújítása az ipari parkot feltáró kelet-nyugati ipari parki út csatlakozásáig. 3. a Kispáli összekötő út további fejlesztése a kelet-nyugati ipari parki úttól Zalaegerszeg közigazgatási határáig 4. „B” hálózati funkciójú kerékpárút kiépítése a Zalaegerszeg-Kispáli településközi összekötő út mellett, a Ságodi utca végpontjától, a feltáró út csatlakozásig

		A projekt aktuális státusza: A Kispáli út felújításának kivitelezési munkái befejeződtek, a műszaki átadás lezárult. A körforgalmi csomópont és a kerékpárút építésének kivitelezési munkái folyamatban vannak. A kivitelezés várhatóan 2022.11.21-ig befejeződött.
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	661 428 783 Ft (ebből: ZMJVÖ: 484.309.437,-Ft, a folyamatban lévő TSZ mód szerint)
	Számla alapon elszámolt összeg	265.845.274 Ft
	Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen	355.218.510 Ft
	Felhasznált önerő összege	
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2016.08.15.
	Kivitelezés kezdete	2020.05.14.
	Kivitelezés (tervezett) befejezése	2022.11.21.
	Projekt megvalósítás tényleges befejezése	2023.03.31.
13.	TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-00001	Andráshidai Óvoda építése
	A projekt rövid összefoglalása	Az új óvoda 2017 októberére megépült, decemberben az új óvodában folytatódott a nevelés. Egy 4 csoportszobás, tomaszobával és mai kor követelményeinek megfelelő szakmai és kiszolgáló helyiségekkel bíró óvoda készült el. Az óvodában helyet kaptak eddig hiányzó funkciók is: nevelőtestületi szoba, teakonyha, logopédiai fejlesztő szoba. Az épület berendezési tárgyai, a csoportszobák és a konyha bútorai is megújultak. A gyermekek számára szükséges alapvető eddig hiányzó fejlesztő eszközöket, valamint udvari játszóeszközöket is sikerült a támogatás keretében beszerezni. A projekt zárása megtörtént, a helyszíni ellenőrzésre 2020. augusztusában került sor. A projekt fenntartásba került. 1 projekt fenntartási jelentés már beküldésre és elfogadásra került. A következő fenntartási jelentés benyújtásának időpontja 2023. január vége.
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	358 970 336 Ft
	Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen	358 970 336 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg	358 970 336 Ft
	Felhasznált önerő összege	
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2016.11.11.
	Kivitelezés kezdete	2017.01.09.
	Kivitelezés befejezése	2017.10.13.
	Projekt megvalósítás tényleges befejezése	2018.01.31.
14.	TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-00002	Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Cseperedő Bölcsőde és a Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda Petőfi utcai Tagóvodájának fejlesztése
	A projekt rövid összefoglalása	Az óvoda és bölcsőde épület felújítása teljes egészében megvalósult. Az óvoda épület homlokzata teljes felületen új hőszigetelést kapott. Az épület külső nyílászáróinak teljes cseréje megvalósult, jó hőtechnikai jellemzőkkel rendelkező, műanyag szerkezetű nyílászárók beépítésével. A földem csapadékvíz elleni szigetelése és hőszigetelése megtörtént. A nevelők által használt helyiségek burkolata megújult. Megtörtént a gyermek vizesblokk komplett felújítása. Az épület fűtési rendszere teljesen újjáépült, korszerűsödött. A használati melegvíz rendszer kiépítése során napkollektoros rendszer létesült. A bölcsőde homlokzata teljes felületen új hőszigetelést kapott. Az épület földszintjén és az emeleten is még az eredeti, rosszul záródó fa ablakok voltak, helyettük műanyag szerkezetű nyílászárók

	<p>kerültek beépítésre. A nyugati terasz emelet feletti fedése polikarbonát vázszerkezetet és fedést kapott. A gondozói vizesblokkok, gondozói öltözők, személyzeti mosdók és wc felújítása mindkét szinten megtörtént.</p> <p>A fűtési rendszer korszerű kondenzációs gázkazánokkal újult meg. A használati meleg vizet új napkollektoros rendszer biztosítja, amely az óvoda lapostetős épületrészére került telepítésre. A csoportszobákhoz tartozó vizesblokkokon kívül a vízvezetékrendszer korszerűsítési munkái is megvalósultak.</p> <p>A projekt záró helyszíni ellenőrzése megtörtént. A projekt fenntartásba került. 1 projekt fenntartási jelentés már beküldésre és elfogadásra került. A következő fenntartási jelentés benyújtásának időpontja 2023. március vége.</p>	
Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)		238 748 854 Ft
Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen		238 748 854 Ft
Számla alapon elszámolt összeg		238 748 854 Ft
Felhasznált önerő összege		
Támogatási szerződés hatálybalépése		2016.11.11.
Kivitelezés kezdete		2017.06.06.
Kivitelezés befejezése		2018.09.21.
Projekt megvalósítás tényleges befejezése		2018.12.31.
15.	TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-00003	Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda Kodály Zoltán utcai tagóvodájának fejlesztése
A projekt rövid összefoglalása	<p>Az óvoda épület felújítása teljes egészében megvalósult. A közel 50 éves óvodaépület összes külső nyílászáróját korszerű fokozott légzárású, hőszigetelő üvegezésű műanyag nyílászáróra cserélték. A tető új szigetelést kapott, mely során 4 db korszerű, modern, polikarbonát felülvilágító került a régiók helyére beépítésre biztosítva ezzel a természetes bevilágítást.</p> <p>Az üvegtégla falak helyett részben egyedi műanyag szerkezetű nyílászárókat, részben téglablokkból épített falszakaszokat építettek.</p> <p>Az akadálymentesítés keretében az épület északnyugati oldalán a kazánház előtti lehajtó felhasználásával mozgáskorlátozott parkoló épült. Az esélyegyenlőséget szem előtt tartva az intézmény északnyugati bejárata mellett, akadálymentes mosdó került kialakításra.</p> <p>Belső átalakítások, felújítások során az intézmény felső szintjén található 3 db gyermek vizesblokk és 1 db felnőtt vizesblokk komplett (építész, gépész, villamos) felújítása valósult meg.</p> <p>A főbejárati szinten a folyosókon új burkolat készült.</p> <p>A projekt záró kifizetési kérelme 2019. januárban kerül benyújtásra, a záró helyszíni ellenőrzés 2020. augusztusában megtörtént, a projekt 5 éves fenntartási időszaka elindult. A 2. projekt fenntartási jelentés már beküldésre és elfogadásra került. A következő fenntartási jelentés benyújtásának időpontja 2023. június közepe.</p>	
Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)		96 846 474 Ft
Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen		96 846 474 Ft
Számla alapon elszámolt összeg		96 846 474 Ft
Felhasznált önerő összege		
Támogatási szerződés hatálybalépése		2016.11.11.
Kivitelezés kezdete		2018.06.27.
Kivitelezés befejezése		2018.09.17.
Projekt megvalósítás tényleges befejezése		2018.10.31.

16.	TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-00004	Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Napsugár utcai Bölcsőde fejlesztése
	A projekt rövid összefoglalása	<p>A bölcsőde épület felújítása teljes egészében megvalósult. Az európai uniós támogatás segítségével a faszerkezetű ablakok és kopolit üvegfalak helyére műanyag-szerkezetű nyílászárók kerültek beépítésre. Az épület lapostetejére hőszigetelés, majd vízszigetelés került.</p> <p>A fejlesztés eredményeként megújult a bölcsőde homlokzata, valamint egy az épülethez tartozó gazdasági funkciót ellátó épületrész is.</p> <p>A belső közlekedők burkolatai megújultak, a gépészeti és villamos vezetékek részbeni cseréje is megtörtént.</p> <p>Az erősen korrodált nedves tűzi vízvezeték és a vízköves vízvezetékrendszer felújítása a projekt részeként megvalósult.</p> <p>A projekt záró helyszíni ellenőrzése megtörtént. A projekt fenntartásba került. A 3. projekt fenntartási jelentés már beküldésre és elfogadásra került. A következő fenntartási jelentés benyújtásának időpontja 2023. április vége.</p>
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	97 689 033 Ft
	Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen	97 689 033 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg	97 689 033 Ft
	Felhasznált önerő összege	
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2016.11.11.
	Kivitelezés kezdete	2017. 06.29.
	Kivitelezés befejezése	2017.08.29.
	Projekt megvalósítás tényleges befejezése	2017.12.30.
17.	TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-00005	Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda Mikes Kelemen utcai tagóvodájának fejlesztése
	A projekt rövid összefoglalása	<p>Az óvoda épület felújítása teljes egészében megvalósult. A projekt keretében az óvoda épület homlokzata teljes felületen új hőszigetelést kapott. Az épület belső átalakításának következtében az óvoda két épületrésze közti átjárás egy közlekedő megépítésével vált biztosítottá, segítve ezzel a tornaszoba épületen belüli akadálymentes megközelíthetőségét.</p> <p>Új 12 m²-es vezetői irodával bővült az épület, a korábbi vezetői iroda az egyéni fejlesztő munkának ad helyet. A lapostetős épületrész akadálymentes megközelítése kiépült és az óvoda telkén belül egy akadálymentes parkoló is kialakításra került.</p> <p>A fejlesztés eredményeként kicserélődtek a nyílászárók, valamint egyes kiszolgáló helyiségek belső burkolatai is megújultak.</p> <p>Az épület komplex villamoshálózata korszerűsödött. A tető a projekt részeként megújult. A projekt záró helyszíni ellenőrzése megtörtént, a projekt záró kifizetési kérelme elfogadásra került. A projekt fenntartásba került. A 4. projekt fenntartási jelentés már beküldésre és elfogadásra került. Az utolsó fenntartási jelentés benyújtásának időpontja 2023. október vége.</p>
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	76 724 062 Ft
	Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen	76 724 062 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg	76 724 062 Ft
	Felhasznált önerő összege	
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2016.11.11.
	Kivitelezés kezdete	2017.06.01.
	Kivitelezés befejezése	2017.08.20.
	Projekt megvalósítás tényleges befejezése	2017.11.30.

18.	TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002	A Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása
	A projekt rövid összefoglalása	<p>A projekt célja a Gébárti-tó környezetének fejlesztése, a zöldfelületek megújítása, a tó körbejárhatóságának megteremtése, aktív rekreációs zóna kialakítása, fejlesztése volt. A Gébárti - tó a város északi részén helyezkedik el, Andrásida, Neszele és Ságod városrészek ölelésében. Új funkcióként – egyben gazdasági elemként – csónakkikötőt, -kölszönzöt alakítottunk ki a tó délkeleti öblében. A fejlesztés nyomán újabb magas színvonalú, jelentős zöldterület jött létre Zalaegerszegen. A projekt során körbejárhatóvá tesszük a tavat, tanösvényt alakítottunk ki, amely futásra, gyaloglásra, kerékpározásra is alkalmas, játszótérrel telepítettünk, utcabútorokkal, közvilágítással. A vállalkezési szerződés keretében játszótér kivitelezése a TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002 projektszámú, a Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása tárgyú projekt kapcsán a szerződés szerint a játszótér 2019.11.20-án elkészült.</p> <p>A tanösvényként funkcionáló sétány építése 2 ütemben zajlik. Vállalkezési szerződés keretében Nyugati gát és keleti sétány kivitelezése kerékpározható gyalogos sétányként (mely tanösvényként funkcionál), zöldfelületek megújítása, utcabútorok elhelyezése, közvilágítás kivitelezése a TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002 projektszámú, a Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása tárgyú projekt kapcsán a szerződés szerint a sétány 2020.10.07-én elkészült.</p> <p>A vállalkezési szerződés 2. részének keretében elkészült az Északi sétány. A csónakkölszönző épület, illetve a hidak és stégek közbeszerzése több alkalommal is kiírásra került. A csónakkölszönző építésére vonatkozóan 2022. 01. 31-én került aláírásra a kivitelezési szerződés. Vállalkező a kivitelezést határidőre (2022. 10. 28.) teljesítette.</p> <p>A hidak és stégek közbeszerzése 2022. nyarán sikeresen lezárult, 2022. 08. 30-án megkötésre került a vállalkezővel a kivitelezési szerződés. A teljesítési határidő 270 nap.</p> <p>A kivitelezési tevékenységek és a kapcsolódó projektben előírt további tevékenységek megvalósulása után zárható a projekt, tervezetten 2023. 06. 30-ig, azonban ez a dátum szükség esetén módosítható.</p>
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	399 878 499 Ft
	Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen	331 114 943 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg	288 614 365 Ft
	Felhasznált önerő összege	
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2016.10.27.
	Kivitelezés kezdete	2019. I. félév
	Kivitelezés (tervezett) befejezése	2023. I. félév
	Projekt megvalósítás tényleges befejezése	2023.06.30.
19.	TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00003	Városi terek élhetővé tétele - Vizslapark rekonstrukció
	A projekt rövid összefoglalása	<p>A projekthez kapcsolódó kivitelezések teljes egészében megvalósultak. A projekt célja a közel 8 hektáros Vizslapark rekonstrukciója volt. A meglévő növényállomány megtartása mellett faültetéssel, cserjék, évelők telepítésével fü felülvetéssel, illetve a növényápolási munkák elvégzésével a revitalizáltuk a növényállományt. Részben szórt, részben térkövezett burkolatú sétányokkal a park egyes részeinek elérhetőségét, a park egészének átjárhatóságát biztosítottuk. A meglévő utcabútorok felújítása mellett padokat, kerékpártámaszokat és hulladékgyűjtőket telepítettünk. A sportolni vágyók számára 400 méteres egysávos rekortán futókört építettünk, street workout eszközöket telepítettünk, kerékpáros pihenőt alakítottunk ki és felújítottuk a meglévő labdapályát. Kutyatulajdonosoknak nagyméretű elkerített kutyafuttatót építettünk ki agility eszközökkel. A Nagyvizsla leromlott játszótérnek helyére ökojátszóteret építettünk, a Kisvizsla meglévő játszótérét többszörösére bővítettük és a meglévő játszóeszközök felújítása mellett számos új játszóeszközt telepítettünk. A játszótér közelébe vendéglátó pavilon épült, amiben a fagyizó /kávézó mellett helyet kapott nyilvános mosdó, pelenkázó, akadálymentes mosdó is. A Nagyvizsla parkrészben a megépült térkövezett járda mellett közvilágítást építettünk ki és térfigyelő kamerarendszert telepítettünk.</p>
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	287 530 196 Ft

	Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen		277 526 375 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg		196 841 108 Ft
	Felhasznált önerő összege		
	Támogatási szerződés hatálybalépése		2016.11.24.
	Kivitelezés kezdete		2018.05.31.
	Kivitelezés (tervezett) befejezése		2022.10.03.
	Projekt megvalósítás tényleges befejezése		2023.01.03.
20.	TOP-6.3.2-15-ZL1-2020-00005	A Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása II.ütem	
	A projekt rövid összefoglalása	<p>A projekt célja a Gébárti-tó környezetének fejlesztése, a zöldfelületek megújítása, aktív rekreációs zóna kialakítása, fejlesztése. A Gébárti-tó a város északi részén helyezkedik el, Andrásida, Neszele és Ságod városrészek ölelésében. Ugyan a tó és környezete minden évszakban nagyon kedvelt a városiak körében, fejlesztése több szempontból is indokolt. A tó körüli rekreációs funkció erősítése – rekreációt célzó játszóeszközökkel, a jelenleg csak időszakosan üzemelő büfé fejlesztésével – szükségszerű. Gazdasági elemként a jelenleg csak időszakosan működő (jelentősen alulhasznosított) Fehér Hattyú büfé bontását és egy új, a mai kor igényeinek és jogszabályainak megfelelő egész évben nyitva tartó bisztrót tervezünk. A fejlesztés nyomán újabb alulhasznosított önkormányzati ingatlan újul meg alapvetően a rekreációs szolgáltatásai bővülésével. A projekt keretében újabb zöldfelületeket újítunk meg.</p> <p>A támogatási kérelem benyújtása ZMJVÖK 56/2020. (III.05.) határozata alapján 2020.05.27-én megtörtént, melyre a támogatói döntés megérkezett. A Támogatási Szerződés megkötése 2020. december 30-án megtörtént.</p> <p>A tervezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása után tervezési szerződés került megkötésre az Alfaterv 2000 Kft-vel. A végleges kiviteli tervek 2021. májusában elkészültek. A projekt megvalósításához szükséges egyéb tevékenységekre vonatkozóan szintén megkötésre kerültek a szerződések (műszaki ellenőr, közbeszerzési szakértő, nyilvánosság, partnerség, szoft tevékenységek stb.)</p> <p>A kivitelezésre vonatkozó nyílt közbeszerzési eljárás 2022. júniusában kiírásra került, a kivitelezővel 2022. 09. 27-én aláírásra került. A teljesítési határidő 365 nap.</p> <p>A projekt keretében várhatóan 2022. év végéig többlettámogatási igény kerül benyújtásra az Irányító Hatósághoz.</p>	
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)		278 927 751 Ft
	Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen		35 760 792 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg		12 543 729 Ft
	Felhasznált önerő összege		
	Támogatási szerződés hatálybalépése		2020.12.30.
	Kivitelezés (tervezett) kezdete		2022. II. félév
	Kivitelezés (tervezett) befejezése		2023. II. félév
	Projekt megvalósítás tényleges befejezése		2023.06. 30.
21.	TOP-6.4.1-15-ZL1-2016-00001	Gyalogos- és kerékpáros-barát belváros közlekedési feltételeinek megteremtése Zalaegerszegen hivatásforgalmi kerékpárutak fejlesztésével és a Kosztolányi Dezső út kétirányúsításával	
	A projekt rövid összefoglalása	<p><u>Hivatásforgalmi kerékpárutak építése</u></p> <p>Az Önkormányzat a Kbt. 113. § szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban kötött vállalkozási szerződést a hivatásforgalmi kerékpárutak műszaki tervdokumentációinak elkészítésére.</p>	

	<p>Az engedélyezési és a kiviteli tervdokumentációk teljeskörűen elkészültek, és mindkét tervfázisban megtörtént a közlekedésbiztonsági audit is. Az utépítési engedély 2018 tavaszán emelkedett jogerőre. A 3 szakaszban megvalósuló kivitelezési munkákra két nyílt feltételes közbeszerzési eljárást folytattunk le (ex-ante ellenőrzéssel), melyek eredményeként mindhárom szakasz kivitelezésére vállalkozási szerződést kötöttünk.</p> <p>A 2. és 3. szakaszra az első eljárásban 2021. 02. 25-én kötöttük meg a Strabag Általános Építő Kft-vel vállalkozási szerződéseket.</p> <p>Az 1. szakaszra (Ola utca – Rákóczi u. – Kazinczy tér nyomvonalra) vonatkozóan a 2. eljárásban 2021. 06. 15-én kötöttünk vállalkozási szerződést a Sprint Kft-vel - 2% tartalékkeret is magába foglaló – nettó 143.278.324 Ft összeggel.</p> <p>A kerékpárút 2. és 3. szakasza 2021. augusztusában, az 1. szakasz 2021. decemberében készült el. A forgalombahelyezési engedélyeket a Hatóság 2021. decemberében, illetve 2022. februárjában adta ki.</p> <p>Kosztolányi utca kétirányúsítása</p> <p>Az Önkormányzat a Kosztolányi utca kétirányúsításának kivitelezésére 2021. évben folytatta le (ex-ante ellenőrzéssel) a nyílt uniós feltételes közbeszerzési eljárást, melynek eredményeként 2021. 11. 23-án „A Kosztolányi Dezső utca helyi közúti részének kétirányúsításával és az érintett közművek kiváltásával kapcsolatos kivitelezési munkák elvégzésére” tárgyban feltételes vállalkozási szerződést kötött a Hydrocomp Mélyépítő Kft. és az Inter-Tefu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. alkotta konzorciummal.</p> <p>A közbeszerzésben beérkezett legkedvezőbb ajánlat alapján, a projektelem megvalósításához a TSZ szerint rendelkezésre álló forráson felül jelentős többlettámogatás vált szükségessé.</p> <p>Az Önkormányzat - a projekt támogatási összegének növelésére irányuló - kérelmét a Kormány 1087/2022. (II. 23.) számú határozatával hagyta jóvá. A KSZ 2022. 03. 17-én értesítette az Önkormányzatot, mint Kedvezményezettet, hogy a projekthez kapcsolódó többlet kötelezettségvállalásra az elszámolható költség, támogatási összeg növelésére irányuló TSZ módosításához - az IH hozzájárult.</p> <p>A jóváhagyott költségnövekmény összege: 1 323 143 769 Ft.</p> <p>A költségnövekményre vonatkozó döntés átvezetéséhez az Önkormányzat 2022. áprilisára a szükséges TSZ módosítási kérelmet összeállította, azonban annak az EPTK felületen történő benyújtása – az Önkormányzattól független, különböző technikai és adminisztratív okok miatt – csak 2022. 07.04-én volt lehetséges.</p> <p>A TSZ 2. sz. módosítása, amely a projekt költségnövekmény igényét, ill. teljes pénzügyi fedezetét biztosította, 2022. 07. 07-én lépett hatályba.</p> <p>A vállalkozási szerződés 4.8 pontjának értelmében a szerződés 2022. 07. 14-én hatályossá válhatott volna, azonban a 4.9. pontban részletezett további feltétel (a Magyar Közút NZrt., mint megrendelő az általa lefolytatandó közbeszerzési eljárásban a TOP projekthez műszakilag kapcsolódó vállalkozási szerződést megkösse) teljesítésének meghúsolása miatt a hatálybalépésre nem kerülhetett sor.</p> <p>A felek 2022. 09. 21-én a vállalkozási szerződés módosítást írtak alá, mellyel egyidejűleg vállalkozási szerződés hatályba is lépett. A szerződésmódosítás ex-ante ellenőrzése is lezajlott, 2022. 10. 24-én a KFF KSZ-53/2135/1/2022 iktatószámmon kiadta az utólagos ellenőrzéséről készült jelentést, amely tartalmát tekintve jogszerű.</p> <p>Az Önkormányzat 2022. 09. 30-án a projekt mérföldköveinek aktualizálására irányuló TSZ módosítási kérelmet nyújtott be, melynek elbírálása még folyamatban van. A 3. kifizetési kérelem 2022. 10. 27-én került benyújtásra.</p>
Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	2 320 143 769 Ft
Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen	491 455 107 Ft
Számla alapon elszámolt összeg	261 347 877 Ft
Felhasznált önerő összege Felhasznált önerő összege	
Támogatási szerződés hatálybalépése	2016.12.14.
Kivitelezés (tervezett) kezdete	2021. I. negyedév
Kivitelezés (tervezett) befejezése	2023. III. negyedév.
Projekt megvalósítás tényleges befejezése	2023.09.25.
22. TOP-6.5.1-15-ZL1-2016-00002	Zalaegerszegi Gondozási Központ Idősek Gondozó Háza energetikai korszerűsítése

A projekt rövid összefoglalása	<p>A szociális intézmény projektben tervezett energetikai beruházása teljeskörűen megvalósult. A projekt műszaki tartalma és a beavatkozási területek az épületenergetikai auditban, projekttervben és kiviteli tervben meghatározottak szerint valósultak meg. Az intézmény homlokzata teljes felületen új hőszigetelést kapott. Megvalósult a szociális intézmény külső nyílászáróinak teljes cseréje, jó hőtechnikai jellemzőkkel rendelkező, műanyag szerkezetű nyílászárók beépítésével. Felújításra került a tető, amely hőszigetelést és új Lindab fémlemez tetőfedést kapott. A mozgáskorlátozottak számára taktilis vezetősávval ellátott rámpa kiépítése a főbejáratig megépült. Az intézményben kialakításra került az akadálymentesített vizesblokk. Az épület fűtési rendszere az új kondenzációs kazánok beépítésével teljesen újjáépült, a kazánház és a fűtési körök korszerűsítése megtörtént. A radiátorok termostatikus szelepet kaptak, amellyel lehetővé vált a fűtés helyiségenkénti szabályozása. A használati melegvíz rendszerhez kapcsolódóan 69 db-ból álló napelemes rendszer létesült a meglévő villamos energiafelhasználás csökkentésére. A meglévő világítási vezetékhalózat megtartásával, a meglévő világítótestek cseréje megvalósult kisebb fogyasztású, korszerű LED-es világítótestekre.</p> <p>A projekt záró kifizetési igénylése és záró szakmai beszámolója elfogadásra került. A projekt fenntartási időszakba került. Az 1. számú fenntartási jelentés 2022. 03. 10-én a Közreműködő Szervezet részére megküldésre került.</p>	
Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	186 930 371 Ft	
Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összege	186 930 371 Ft	
Számra alapon elszámolt összeg	186 930 370 Ft	
Felhasznált önerő összege	4 516 537 Ft	
Támogatási szerződés hatálybalépése	2016.12.14.	
Kivitelezés kezdete	2017.08.10.	
Kivitelezés befejezése	2018.05.02.	
Projekt megvalósítás tényleges befejezése	2021.02.25.	
23.	TOP-6.5.1-15-ZL1-2016-00003	Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola - többletenergiát az oktatásra
A projekt rövid összefoglalása	<p>Az iskola tornatermének projektben tervezett energetikai beruházása teljeskörűen megvalósult. A homlokzati falak szendvicspanel burkolatot kaptak. A lapostető új hőszigetelést, csapadékvíz elleni szigetelést kapott. A tornaterem valamennyi homlokzati nyílászárójának cseréje megtörtént. A szendvics panellel nem érintett homlokzatokon nemesvakolat bevonat készült. A lábázati falak műgyantás kötőanyagú vakolatot kaptak. Elkészült az akadálymentes mosdó és öltöző és lépcső lift került elhelyezésre. A szerelvények és lámpatestek szerelése megvalósult. Felkerült a tetőre a 189 db napelem lesúlyozható aléptímmel és szélterelő lemezzel, valamint 2 db inverter is beépítésre került. A fűtéskorszerűsítés keretében 3 db Hoval típusú kondenzációs gázkazán beépítésre került időjárás követő szabályozóval. Megépült az új, hőszigetelt kémény. A tornatermi iskolarész radiátoraira termostatikus szelepfek felszerelése megtörtént.</p> <p>A projekt záró kifizetési igénylése és záró szakmai beszámolója elfogadásra került. A projekt fenntartási időszakba került. Az 1. számú fenntartási jelentés 2022. 06. 07-én a Közreműködő Szervezet részére megküldésre került.</p>	
Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	137 159 000 Ft	
Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen	137 159 000 Ft	
Számra alapon elszámolt összeg	137 159 000 Ft	
Felhasznált önerő összege	2 703 827 Ft	
Támogatási szerződés hatálybalépése	2016.12.14.	
Kivitelezés kezdete	2017.07.10.	

	Kivitelezés befejezése	2018.01.31.
	Projekt megvalósítás tényleges befejezése	2021.05.25.
24.	TOP-6.5.1-15-ZL1-2016-00004	Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola energetikai korszerűsítése
	A projekt rövid összefoglalása	<p><i>Az iskola projektben tervezett energetikai beruházása teljeskörűen megvalósult.</i></p> <p>Az új tornacsarnok, a régi tornaterem, tantermi épületrész és az összekötő folyosó esetében egységes 16 cm vastagságban készült el az utólagos hőszigetelés, az új nyílászárók a fal külső síkjára kerültek elhelyezésre. A lábazatok műgyantakötésű lábazati vakolatot kaptak. Az összes homlokzati nyílászáró kicserélésre került, az étterem, konyha cserélt ablakain kívül. Elkészült a tető hőszigetelése, vízszigetelése az új tetőösszefolyók beépítésével kompletten. Az épületek körül új járdák készültek, valamint a főbejárat előtti új térkörampa épült. Teljes egészében megtörtént az aula feletti tetővilágítók cseréje, a felülvilágító működtetés villamos munkáival kompletten. A főbejárat elötetők elbontásra kerültek, helyükre és a tornatermi épületrész bejáratai fölé acél szerkezetű polikarbonát tető készült. Az épületben és az épület bejáratainál projektarányos akadálymentesítés megvalósult, akadálymentesített vizesblokk készült. A gépészeti korszerűsítés hőszivattyú beépítésével megvalósult. Megtörtént a világításkorszerűsítés. Az épület tetejére 192 db napelem került.</p> <p>A projekt záró kifizetési igénylése és záró szakmai beszámolója elfogadásra került. A projekt fenntartási időszakba került.</p>
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	334 351 473 Ft
	Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen	334 351 473 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg	334 251 479 Ft
	Felhasznált önerő összege	508 000 Ft
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2016.12.14.
	Kivitelezés kezdete	2017.09.01.
	Kivitelezés befejezése	2018.04.06.
	Projekt megvalósítás tényleges befejezése	2022.01.26.
25.	TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00001	Zalaegerszegi Liszt Ferenc Tagiskola energetikai korszerűsítése
	A projekt rövid összefoglalása	<p>A projekt rövid és hosszú távú célja az épület energetikai korszerűsítése által az energiateljesítmény racionalizálása, az üzemeltetési költségek csökkentése, a fűtési és világítási rendszerek hatékonyságának növelése. Megvalósuló tevékenységek: Fűtőkorszerűsítés, HMKE méretű (50kW) napelemes rendszer, levegő- víz hőszivattyús rendszer, világításkorszerűsítés, külső oldali hőszigetelés, nyílászáró csere, akadálymentesítés.</p> <p>A projekt kivitelezési munkái lezárultak, az iskola felújítása megtörtént.</p>
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	344 987 884 Ft
	Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen	344 987 884 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg	344 987 884 Ft
	Felhasznált önerő összege	872 114 Ft
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2017.12.21.
	Kivitelezés kezdete	2019.12.11.
	Kivitelezés befejezése	2020.06.15.

	Projekt megvalósítás tényleges befejezése		2022.07.31.
26.	TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00004	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének (SECAP) elkészítése	
	A projekt rövid összefoglalása	A tervezett projekt teljeskörűen megvalósult. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Fenntartható Energia és Klíma (SECAP) Akcióterve rövid és hosszú távon is jól szolgál a helyi beruházások tervezéséhez. A SECAP kiindulási kibocsátásleltáron (BEI) és az éghajlattal kapcsolatos kockázatokra és sebezhetőségekre vonatkozó értékeléseken (RVA-k) alapul. Az akcióterv felméri a település jelenlegi energetikai helyzetét, az energiafogyasztás szerkezetét, majd a meglévő adatok alapján bemutatja az energiafelhasználás csökkentéséhez szükséges intézkedéseket. Ismerteti a várható eredményeket, a kockázatokat és sebezhetőségeket annak érdekében, hogy a város végre tudja hajtani az éghajlatváltozás mérséklésével és alkalmazkodással kapcsolatos céljait. Zalaegerszeg csatlakozásának érdekében a dokumentum megfelel a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetsége elvárásainak.	
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)		7 988 300 Ft
	Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen		7 988 300 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg		7 988 300 Ft
	Felhasznált önerő összege		
	Támogatási szerződés hatálybalépése		2018.01.26.
	Kivitelezés kezdete		2017.09.17.
	Kivitelezés befejezése		2018.10.05.
	Projekt megvalósítás tényleges befejezése		2019.01.05.
27.	TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00005	Zalaegerszegi Petőfi Sándor Székhelyiskola energetikai korszerűsítése	
	A projekt rövid összefoglalása	A projekt rövid és hosszú távú célja az épület energetikai korszerűsítése által az energiafelhasználás racionalizálása, az üzemeltetési költségek csökkentése, a fűtési és világítási rendszerek hatékonyságának növelése. A felújítás során az alábbi beruházási elemek kerültek megvalósításra: - Fűtéskorszerűsítés - Háztartási Méretű Kiserőmű méretű (50 kW) Napelemes rendszer telepítése - Külső oldali hőszigetelés - Nyílászáró csere - Projektarányos akadálymentesítés A kivitelezési tevékenység 2021. 03. 16-án lezárult. A projekt fizikai befejezésének határideje 2022. 10. 01. volt. Eddig a dátumig lezárult az összes kivitelezésen kívüli projektben szereplő egyéb tevékenység (közbeszerzési szakértő, műszaki ellenőr, nyilvánosság, tananyag készítés, projektmenedzsment). A projekthez kapcsolódó záró szakmai beszámoló beadásának határideje 2022. 12. 30. A projekt keretében kifizetett számlák 100%-ban elszámolásra kerültek 2022. 10. 31-ig.	
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)		335 940 561 Ft
	Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen		335 940 561 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg		335 940 561 Ft
	Felhasznált önerő összege		3 822 832 Ft
	Támogatási szerződés hatálybalépése		2017.12.21.
	Kivitelezés kezdete		2020. 07.
	Kivitelezés (tervezett) befejezése		2021. 03.

	Projekt megvalósítás tényleges befejezése		2022.10.01.
28.	TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00006	Zalaegerszegi Dózsa György Tagiskola energetikai korszerűsítése	
	A projekt rövid összefoglalása	A projekt rövid és hosszú távú célja az épület energetikai korszerűsítése által az energiafelhasználás racionalizálása, az üzemeltetési költségek csökkentése, a fűtési és világítási rendszerek hatékonyságának növelése. Megvalósuló tevékenységek: fűtőkorszerűsítés, HMKE méretű (40 kW) napelemes rendszer, levegő- víz hőszivattyús rendszer, külső oldali hőszigetelés, nyílászáró csere, akadálymentesítés, azbesztmentesítés. A projekt kivitelezési munkái lezárultak, az iskola felújítása megtörtént.	
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)		323 545 649 Ft
	Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen		323 545 649 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg		323 545 649 Ft
	Felhasznált önerő összege		1 071 239 Ft
	Támogatási szerződés hatálybalépése		2017.12.21.
	Kivitelezés kezdete		2019.09.30.
	Kivitelezés befejezése		2020.04.27.
	Projekt megvalósítás tényleges befejezése		2022.10.01.
29.	TOP-6.6.1-15-ZL1-2016-00001	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Zalaegerszegen	
	A projekt rövid összefoglalása	A projektben tervezett infrastrukturális fejlesztések 2018 nyarán befejeződtek, ill. teljeskörűen megvalósultak. A fejlesztési projekt 13 háziiorvosi körzetet (ebből 8 felnőtt és 5 gyermek háziiorvosi praxis) 17 védőnői körzetet és 1 ügyeleti szolgálatot érint. (Zalaegerszeg Andrásida utca 5., Zalaegerszeg, Ola utca 12., Zalaegerszeg Kinizsi utca 105., Zalaegerszeg Göcseji utca 53., Zalaegerszeg Wlassics Gyula utca 13., Zalaegerszeg Hegyalja utca 41. Zalaegerszeg Nemzetőr utca 15., Zalaegerszeg Köztársaság utca 55/A., Zalaegerszeg Köztársaság utca 55., Zalaegerszeg Petőfi utca 21-25, Zalaegerszeg, Botfy Lajos utca 1.) A kivitelezés ütemezetten 2017. áprilisában megkezdődött és összességében 2018. július 31-én zárult a Petőfi utcai védőnői tanácsadó felújításával. A projekthez kapcsolódó eszközfejlesztés mintegy bruttó 35 400 000 Ft-ból valósult meg. Az eszközfejlesztésben szerepel például: EKG, Doppler, sürgősségi táskák, boka karindexet meghatározó automatizált készülék, pelenkázó asztal, babydoppler, fonendoszkóp, hallásvizsgáló berendezés, valamint az ügyelet részére új gépjármű. A projekt szakmai és pénzügyi zárása megtörtént. Az I. fenntartási jelentés beküldése megtörtént, a Közreműködő Szervezet által elfogadásra került.	
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)		352 999 834 Ft
	Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen		352 999 834 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg		352 999 834 Ft
	Felhasznált önerő összege		28 662 752 Ft
	Támogatási szerződés hatálybalépése		2016.12.19.
	Kivitelezés kezdete		2017.04.15.
	Kivitelezés befejezése		2018.07.31.
	Projekt megvalósítás tényleges befejezése		2021.04.06.

30.	TOP-6.6.2-15-ZL1-2016-00001	Szociális Alapszolgáltatások fejlesztése Zalaegerszegen
	A projekt rövid összefoglalása	A projektben tervezett fejlesztések 2018. II. negyedévében befejeződtek, illetve teljeskörűen megvalósultak. A projekt a városban működő szociális alapszolgáltatások/gyermekjóléti alapellátás hozzáférhetőségének, valamint minőségi feltételeinek javulását célozta. A projektben érintett helyszínek a Landorhegyi Idősek Klubja (Platán sor 4.), a Belvárosi Idősek Klubja (Kossuth u. 58-60. és Gasparich u. 3.), a Szociális Klub (Kosztolányi u. 23.), az Andrászhidai Idősek Klubja (Andrászhida u. 5.) és a Zalaegerszegi Család-és Gyermekjóléti Központ (Apáczai tér 5.). A projekt szakmai és pénzügyi zárása megtörtént. Az I. fenntartási jelentés beküldése megtörtént, a Közreműködő Szervezet által elfogadásra került.
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	199 992 126 Ft
	Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen	199 992 126 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg	199 992 126 Ft
	Felhasznált önerő összege	2 096 868 Ft
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2016.12.19.
	Kivitelezés kezdete	2017.04.15.
	Kivitelezés befejezése	2018.04.13.
	Projekt megvalósítás tényleges befejezése	2021.04.07
31.	TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001	A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatás-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban
	A projekt rövid összefoglalása	A projekt célja a munkanélküliség csökkentése, Zalaegerszeg MJV foglalkoztatási szintjének növelése, az önkormányzat, a foglalkoztatók és a képző intézmények partneri együttműködésének támogatása, fejlesztése, Foglalkoztatási Paktum létrehozása, munkaerő kereslet-kínálat összehangolása, a fejlesztésekhez szükséges képzések és munkaerő-igények összehangolása. A projekt célcsoportjai: álláskereső hátrányos helyzetű személyek (pl. alacsony iskolai végzettségűek, 25 év alattiak, 30 év alatti pályakezdők, anyasági ellátásról vagy ápolási díjról visszatérők, legalább egy gyermeket egyedül nevelők, megváltozott munkaképességűek, tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek, roma nemzetiségűek, 50 év feletti) közfoglalkoztatásból kilépők és inaktívak. A projekt záró kifizetési igénylése és záró szakmai beszámolója benyújtásra került, a helyszíni ellenőrzés megtörtént.
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	934 000 000 Ft
	Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen	924 854 541 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg	924 854 541 Ft
	Felhasznált önerő összege	
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2016.06.23.
	Kivitelezés kezdete	2016.07.01.
	Kivitelezés (tervezett) befejezése	2021.03.31.
	Projekt megvalósítás tényleges befejezése	2021.03.31
32.	TOP-6.9.2-16-ZL1-2017-00001	A helyi identitás és kohézió erősítésének megteremtése Zalaegerszegen
	A projekt rövid összefoglalása	A projekt átfogó célja Zalaegerszegi területén kijelölt 6 célterületen a helyi közösségek identitásának, kohéziójának, Zalaegerszeg városához, illetve az adott városrészhez való kötődésének

	<p>erősítése, a közösségi élet fellendítése, minőségi javítása, a közösségi szerepvállalás erősítése, valamint a városrészek élhetőbbé tétele, a népszerűség megtartó erejének növelése. A projekt keretében megvalósításra került a közösségi felmérés és tervezés a közösség tagjainak részvételével, közösségi beszélgetésekkel, tervező műhelyekkel hozzájárultak a Helyi cselekvési terv elkészítéséhez, mely definiálták azokat a konkrét igényeket, elemeket, akciókat, célkitűzéseket, melyek a projekt megvalósítási szakaszát a 6 városrészben meghatározzák.</p> <p>A projekt a megvalósítás szakaszába lépett. Lezárultak a rendezvényszervezésre és nyomdai szolgáltatásra vonatkozó közbeszerzési eljárások. Kialakításra került a városban 6 információs pont, illetve honlap, ahol megbízható és naprakész információk állnak az érdeklődők rendelkezésére. A kapcsolattartást és a rendezvények népszerűsítését szolgálja a kifejlesztett applikáció is.</p> <p>A projekt keretében 8 kiadvány már megjelent, illetve a történelmi konferenciák, egészséges életmódhoz kapcsolódó rendezvény és hagyományörző workshop is megrendezésre került. A projekt megvalósításához szükséges eszközbeszerzések megvalósultak.</p> <p>A projekt megvalósítása során folytatódnak a történelmi konferenciák, a hagyományörző workshopok, az egészséges életmódhoz kapcsolódó előadások. Elkezdődtek a sportrendezvény sorozatok, a közösségépítő rendezvénysorozatok, helyismereti kiállítások, megrendezésre kerültek a nyári táborok. A projekt zárásáig további könyvek, brossurák, tájékoztató füzetek kerülnek kiadásra.</p>
Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	329 326 829 Ft
Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen	182 599 641 Ft
Számla alapon elszámolt összeg	182 599 641 Ft
Felhasznált önerő összege	673 171 Ft
Támogatási szerződés hatálybalépése	2018.01.18.
Kivitelezés kezdete	2019. 07.31.
Kivitelezés (tervezett) befejezése	2023.09.29.
Projekt megvalósítás tényleges befejezése	2023.09.29.
33.	TOP-7.1.1-H-ERFA-2019-00089
	CLLD ZEGIKON Kulcsprojekt Art Mozi Közösségi és Rendezvény térré alakítása
A projekt rövid összefoglalása	<p>Zalaegerszegen 2016. májusában alakult meg a ZEGIKON Helyi Közösség abból a célból, hogy egy élhetőbb város kialakítása érdekében támogassa Zalaegerszeg kulturális közegének fejlődését, identitásának kialakulását és megszilárdítását. A cél elérése érdekében elkészült a Helyi Közösségfejlesztési Stratégia, amely a város területén 10 beavatkozási területet határozott meg. A Helyi Közösségfejlesztési Stratégia Kulcsprojektként, 1-es számú beavatkozási területként a zalaegerszegi Art Mozi közösségi és rendezvény térré alakítását definiálta. A Kulcsprojekt célja a jelenlegi korszerűtlen műszaki állapotú épület nagytermének felújítása és átalakítása, mellyel megvalósítható a megváltozott közösségi igényeknek megfelelő korszerű működési környezet kialakítása, valamint a költséghatékony és fenntartható üzemeltetés. A város és környéke lakossága számára egy közel 1000 m²-es megújult közösségi tér, egy nagy nézőtérrel rendelkező színházterem jött létre. Az új helyszín alkalmassá vált az eddigénél több és más jellegű rendezvények megtartására, amelyeket a lakosság eddigénél lényegesen szélesebb köre vehet igénybe. Az átalakítás után nagyobb helyi igényű színpadi produkciók (táncháza, színházi előadások, koncertek stb.) szervezésére is lehetőség nyílik. A helység alkalmas nagyszabású konferenciák megtartására is, amely a város eddigi legnagyobb hiánya volt, amelynek során nő az intézmény által kínált programokat igénybe vevők száma is. A projekt megvalósításával egy a lehetőségeihez képest eddig kihasználatlan nagy közösségi tér nyert új funkciót. Az épület több funkció ellátására vált alkalmassá, a fűtési rendszer megújult, illetve az álmennyezet cseréje révén pedig az energetikai tulajdonságai is jelentősen javultak.</p> <p>A projekt záró helyszíni ellenőrzési megtörtént, a projekt 2021. 08. 10-től a fenntartási időszakban van 2026. 08. 10-ig.</p>
Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	138 000 000 Ft
Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen	138 000 000 Ft
Számla alapon elszámolt összeg	137 408 330 Ft

	Felhasznált önerő összege	
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2019.03.28.
	Kivitelezés kezdete	2019.12.06.
	Kivitelezés befejezése	2020.08.28.
	Projekt megvalósítás tényleges befejezése	2021.08.10.
34.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00167	CLLD ZEGIKON Városi mobil applikáció
	A projekt rövid összefoglalása	Zalaegerszeg város területén egy olyan, hiánypótló mobil applikáció és hivatali webes alkalmazás kifejlesztése, amelynek révén a megteremthető az önkormányzat és a város lakói közötti közvetlen és gyors kommunikáció. Az internethasználatot igénylő szolgáltatás lehetővé teszi, hogy rajta keresztül a felhasználók naprakészen tájékozódhassanak zalaegerszegi programok, illetve a várossal kapcsolatos legfrissebb információk, hírek tekintetében. A program az egyént középpontba helyezve, illetve az eszköz funkcionalitását kihasználva két irányú kommunikáció megteremtése révén lehetőséget biztosít a lakosságot célzó push üzenetek küldésére, illetve a lakosság számára szavazásra, vélemény-nyilvánításra, valamint az önkormányzat számára a vélemények gyors és hatékony kiértékelésére is. Az applikáció fejlesztése Digital City Zalaegerszeg néven megvalósult. A projekt 2021. 06. 24-től fenntartási időszakba került 2026. 06. 24-ig
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	8 666 670 Ft
	Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen	8 653 300 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg	8 653 .300 Ft
	Felhasznált önerő összege	0 Ft
	Támogatói okirat hatálybalépése	2019.09.23.
	Kivitelezés kezdete	2020.04.
	Kivitelezés befejezése	2020.11.15.
	Projekt megvalósítás tényleges befejezése	2021.06.24.
35.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01185	CLLD ZEGIKON Interaktív történelmi séták Zalaegerszegen
	A projekt rövid összefoglalása	A projekt kettő különálló fejlesztést tartalmaz. Mindszenty városa mobil applikáció fejlesztése: a fejlesztés célja egy olyan mobil applikáció létrehozása, amely vezetett séta keretében állomásonként tartalmazza a városban Mindszenty József nevéhez köthető helyszíneket, emlékeket. Az applikáció letöltői vezetett túra keretében fotók és dokumentumok segítségével végig járhatják a városban és környékén található helyszíneket, és információkat kaphatnak a bíboros életéről, munkásságáról, a városra gyakorolt hatásairól. Szoftver fejlesztés VR szemüvegre: a fejlesztés célja a korabeli zalaegerszegi vár-, és az azt körülvevő "virtuális világ" felépítése, az egerszegi vár- és annak környezetének bemutatása innovatív módon az érdeklődők számára. Kiemelt cél a felhasználók jelenbe való "behelyezése", azon belül kötetlen, szabad barangolás lehetőségének biztosítása. A korábbi gyakorlattal ellentétben a felhasználók nem egyhelyben ülve/állva teleport és egyéb kompromisszumos megoldások segítségével, hanem a valós fizikai térben barangolva tudják bejárni az egykori vár területét, "virtuális kezeikkel" kapcsolatba léphetnek interaktív elemekkel is. A projekt 2021. 08. 23-tól fenntartási időszakban van. 2026. 08. 23-ig.
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	10 000 000 Ft
	Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen	9 995 739Ft

	Számla alapon elszámolt összeg	9 995 739Ft
	Felhasznált önerő összege	0 Ft
	Támogatási okirat hatálybalépése	2020.05.01.
	Kivitelezés kezdete	2020.05.01.
	Kivitelezés (tervezett) befejezése	2021.03.31.
	Projekt megvalósítás tényleges befejezése	2021.08.23.
36	TOP-6.5.1-15-ZL1-2016-00001	Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium energetikai korszerűsítése
	A projekt rövid összefoglalása	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a ZMJVK 215/2016. (XI.24.) határozatában döntött a projekt támogatási szerződésének megszüntetéséről.
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	337 765 500 Ft
	Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen	
	Számla alapon elszámolt összeg	0 Ft
	Felhasznált önerő összege	
	Támogatási okirat hatálybalépése	
	Kivitelezés kezdete	
	Kivitelezés (tervezett) befejezése	
	Projekt megvalósítás tényleges befejezése	
37	TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00002	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának energetikai korszerűsítése
	A projekt rövid összefoglalása	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a ZMJVK 114/2018. (VI.14.) határozatában döntött a projekt támogatási szerződésének megszüntetéséről.
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	120 000 000 Ft
	Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen	
	Számla alapon elszámolt összeg	0 Ft
	Felhasznált önerő összege	
	Támogatási okirat hatálybalépése	2018.01.26.
	Kivitelezés kezdete	
	Kivitelezés (tervezett) befejezése	
	Projekt megvalósítás tényleges befejezése	
38	TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00003	Zalaegerszegi Zalakerámia Sport és Rendezvénycsarnok energetikai korszerűsítése
	A projekt rövid összefoglalása	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a ZMJVK 114/2018. (VI.14.) határozatában döntött a projekt támogatási szerződésének megszüntetéséről.

	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	805 000 000 Ft
	Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen	
	Számla alapon elszámolt összeg	0 Ft
	Felhasznált önerő összege	
	Támogatási okirat hatálybalépése	2017.12.21.
	Kivitelezés kezdete	
	Kivitelezés (tervezett) befejezése	
	Projekt megvalósítás tényleges befejezése	
39	TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00001	Zöld Zala-part - Zala holtág revitalizáció és rekreációs célú vízparti sétány
	A projekt rövid összefoglalása	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a ZMJVK 39/2019. (III.07.) határozatában döntött a projekt támogatási szerződésének megszüntetéséről, valamint arról, hogy a projekt felszabaduló keretösszegét a „Városi terek élhetővé tétele - Vizslapark rekonstrukció” (TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00003) és „A Gébártó-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása” (TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002) projektek megvalósításának keretében kell felhasználni.
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	349 927 751 Ft
	Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen	
	Számla alapon elszámolt összeg	8 255 000 Ft
	Felhasznált önerő összege	
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2016.10.27.
	Kivitelezés kezdete	
	Kivitelezés (tervezett) befejezése	
	Projekt megvalósítás tényleges befejezése	
40	TOP-6.4.1-15-ZL1-2020-00002	Fenntartható közlekedésfejlesztési beavatkozások a belváros keleti kapujában
	A projekt rövid összefoglalása	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 135/2022. (IX.15) határozatában döntött a projekt támogatási szerződésének megszüntetéséről.
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	768 289 232 Ft
	Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen	0
	Számla alapon elszámolt összeg	0
	Felhasznált önerő összege	22 046 314 Ft
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2021.02.16.
	Kivitelezés kezdete	
	Kivitelezés (tervezett) befejezése	

Humánigazgatási Bizottság 80/2022. (XI.07.) határozata

A bizottság 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta a határozati javaslatban megfogalmazottakat.

Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság 95/2022. (XI.07.) határozata

A bizottság – 8 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett – az előterjesztést közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartotta.

Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság 154/2022. (XI.07.) határozata

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 9 igen, egyhangú szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Gazdasági Bizottság 139/2022. (XI.09.) határozata

A bizottság az előterjesztést 12 igen, egyhangú szavazattal támogatta.

Műszaki Bizottság 131/2022. (XI. 08.) határozata

A bizottság – 12 igen szavazattal, 1 nem szavazattal – az előterjesztést támogatta.

Pénzügyi Bizottság 52/2022. (XI.10.) határozata

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 11 igen, egyhangú szavazással közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartotta.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a beszámoló és a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

1. elfogadja a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program zalaegerszegi projektjeinek aktuális állásáról szóló beszámolót.
2. felkéri a Polgármestert, hogy – Zalaegerszeg Megyei Jogú Város számára dedikált TOP forráskeret teljes körű felhasználása érdekében – gondoskodjon Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjában meghatározott, még megvalósítás fázisában lévő projektek határidőben történő zárásáról.

Határidő: 2023. 12. 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg, 2022. november 10.




Balaicz Zoltán
polgármester