



ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. tel: 92/502-100, fax: 92/311-474
E-mail: mayor@zalaegerszeg.hu

napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
2024. február 15-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató a TOP projektek megvalósításáról

Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester

Készítette: Műszaki Osztály
Nagy Tibor : stratégiai és pályázati csoportvezető

Egyeztetve: Dr. Vadvári Tibor alpolgármester TOP IT vezető

Tárgyalta: Valamennyi Bizottság

A közgyűlésre meghívást kap:

**Törvényességi, tartalmi és formai
szempontból ellenőrizte:**

Önkormányzati Osztály
Zsupanek Péter

**Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási
szempontból ellenőrizte:**

Közigazdasági Osztály

Tisztelt Közgyűlés!

2023. december 31-én zárult a 2014-2020-as programozási időszak területi operatív programja, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP). A TOP célja elsősorban a gazdasági növekedés és foglalkoztatás-bővítés elősegítése, illetve területi és települési önkormányzati kompetenciákba eső feladatok ellátásához szükséges fejlesztések megvalósítása volt. A 2014-2020-as ciklusnál az n+3-as szabály érvényesül, azaz a 2020-ra programozott uniós forrásokat legkésőbb 2023 végéig még le lehet hívni Brüsszelből.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város az Integrált Területi Programjában (ITP) fogalmazta meg mindazon gazdaságfejlesztési és településfejlesztési projektjeit, melyeket 2014-2020 között a TOP dedikált forrásaiból kívánt megvalósítani.

Az ITP végrehajtása 2015. év végével kezdődött meg, amikor is – az éves fejlesztési keretnek megfelelően – megjelentek az első felhívások. A Közgyűlés 2016. és 2023. között több alkalommal döntött a pályázatok beadásáról, illetve a projektek előkészítésének megindításáról.

Az Irányító Hatóság az egyes felhívásokban határozta meg az adott projektekkel kapcsolatos előírásokat: így különösen az egyes kötelezően megvalósítandó tevékenységeket, a műszaki-szakmai elvárásokat és feltételeket, a projekt végrehajtásra biztosított időtartamot. Feltétel volt továbbá, hogy a kedvezményezetteknek legkésőbb 2023. december 31-ig minden projekttel pénzügyileg is el kellett számolniuk az Irányító Hatóság, illetve az EU illetékes szervezete felé.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a megjelent TOP felhívásokra 40 támogatási kérelmet nyújtott be és kötött támogatási szerződést. Öt projekt esetében a támogatási szerződés megszüntetésre került alacsony támogatási intenzitás, illetve forráshiány miatt.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. december 31-ig 35 darab TOP projektet zárt le sikeresen. A 35 projekt teljes költsége 17 764 329 988,- Forint volt, melyből 17 465 638 911,- Forintot az európai uniós támogatási és hazai társfinanszírozása tett ki (98%), 298 691 077,- Forintot pedig a projektekhez rendelt önrész tett ki (2%).

Az önrész összegét egyrészt a megvalósításokhoz elengedhetetlenül szükséges, de a felhívások előírásai szerint nem támogatott tevékenységek költségei adták, másrészt azon költségek, melyeket az önkormányzat a kivitelezések megvalósítása érdekében a projekthez rendelt, ha azok kis mértékben meghaltadták a támogatási szerződésekben rendelkezésre álló költségkorlátokat.

A 2018. február 7-i ülésén a Közgyűlés jóváhagyta a Modern Városok Program keretében tervezett beruházások megvalósításának támogatása érdekében a Zalaegerszeg számára nyújtott 5,6 Mrd Ft-os többlet-kötelezettségvállalást. Ezzel az összeggel Zalaegerszeg ITP projektjeinek európai uniós támogatási és hazai társfinanszírozása a TOP-ban 11,2 Mrd Ft-ról 16,8 Mrd Ft-ra emelkedett.

Megjegyzendő, hogy az Irányító Hatósághoz benyújtott költség növekményi igények pozitív elbírálását követően sikerült a 16,8 Mrd Ft-os dedikált kereten felül további, mintegy 1 Mrd Ft – az országban fel nem használt – uniós támogatást bevonni a tervezett projektek teljeskörű megvalósítása érdekében.

Az egyes projektek vonatkozó adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

Projekt azonosítószáma	Projekt címe	Projekt teljes költsége (Ft)	Projekt elszámolható költsége (megítélt támogatás) (Ft)	Nem támogatott tevékenységek költségei/(önrész) (Ft)
TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001	Zalaegerszeg Északi Ipari Park feltárása és közműekkel való ellátása	2 556 444 785	2 556 444 785	0
TOP-6.1.1-16-ZL1-2017-00001	Üzemcsarnok építés a Zalaegerszeg 4815/6 hrsz-ú ingatlanon	649 120 123	600 000 000	49 120 123
TOP-6.1.1-16-ZL1-2017-00002	Zalaegerszeg logisztikai központ és konténerterminál	543 909 435	503 372 329	40 537 106
TOP-6.1.2-16-ZL1-2017-00001	Inkubátorház bővítés Zalaegerszegen – III. ütem	319 900 933	317 000 000	2 900 933
TOP-6.1.3-15-ZL1-2016-00001	Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen	288 357 768	288 357 768	0
TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00001	Zalaegerszeg turisztikai vonzerejének növelése a „Smart City” eszközrendszerével	203 338 786	199 654 281	3 684 505
TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00002	A Zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum fejlesztése	201 305 660	197 777 479	3 528 181
TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00003	Zöld Zala-part – turisztikai célú kerékpárút fejlesztés a Zala mentén és Gébárton	1 102 835 635	1 090 536 029	12 299 606
TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00001	Zalaegerszeg Alsóerdő komplex turisztikai fejlesztése	1 067 393 867	1 039 968 780	27 425 087
TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00002	Göcseji Múzeum épületének felújítása és kiállító tereinek fejlesztése	1 300 000 000	1 300 000 000	0
TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00003	Helyi Termelői és Kézműves Piac kialakítása Zalaegerszegen - Göcsej Tudásközpont	444 128 361	444 128 361	0
TOP-6.1.5-15-ZL1-2016-00001	Ipari területeket feltáró utak kialakítása Zalaegerszegen	660 942 323	660 942 323	0
TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-00001	Andráshidai Óvoda építése	379 697 050	358 970 336	20 726 714
TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-00002	Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Cseperedő Bölcsőde és a Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda Petőfi utcai Tagóvodájának fejlesztése	269 437 333	238 748 854	30 688 479
TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-00003	Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda Kodály Zoltán utcai tagóvodájának fejlesztése	132 826 073	96 846 474	35 979 599
TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-00004	Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Napsugár utcai Bölcsőde fejlesztése	110 655 690	97 689 033	12 966 657
TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-00005	Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda Mikes Kelemen utcai tagóvodájának fejlesztése	80 191 061	76 724 062	3 466 999
TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002	A Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása	399 878 499	399 878 499	0
TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00003	Városi terek élhetővé tétele - Vizslapark rekonstrukció	294 507 949	287 530 196	6 977 753
TOP-6.3.2-15-ZL1-2020-00004	A Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása II. ütem	498 582 582	498 582 582	0
TOP-6.4.1-15-ZL1-2016-00001	Gyalogos- és kerékpáros-barát belváros közlekedési feltételeinek megteremtése Zalaegerszegen hivatásforgalmi kerékpárutak fejlesztésével és a Kosztolányi Dezső út kétirányúsításával	2 580 951 451	2 580 951 451	0

TOP-6.5.1-15-ZL1-2016-00002	Zalaegerszegi Gondozási Központ Idősek Gondozó Háza energetikai korszerűsítése	191 446 908	186 930 371	4 516 537
TOP-6.5.1-15-ZL1-2016-00003	Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola - többletenergiát az oktatásra	139 862 827	137 159 000	2 703 827
TOP-6.5.1-15-ZL1-2016-00004	Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola energetikai korszerűsítése	334 859 473	334 351 473	508 000
TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00001	Zalaegerszegi Liszt Ferenc Tagiskola energetikai korszerűsítése	344 987 884	341 124 056	3 863 828
TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00004	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének (SECAP) elkészítése	10 795 000	10 795 000	0
TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00005	Zalaegerszegi Petőfi Sándor Székhelyiskola energetikai korszerűsítése	339 763 393	335 940 561	3 822 832
TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00006	Zalaegerszegi Dózsa György Tagiskola energetikai korszerűsítése	323 545 649	322 334 410	1 211 239
TOP-6.6.1-15-ZL1-2016-00001	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Zalaegerszegen	381 662 586	352 999 834	28 662 752
TOP-6.6.2-15-ZL1-2016-00001	Szociális Alapszolgáltatások fejlesztése Zalaegerszegen	202 088 994	199 992 126	2 096 868
TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001	A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatás-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban	924 854 541	924 854 541	0
TOP-6.9.2-16-ZL1-2017-00001	A helyi identitás és kohézió erősítésének megteremtése Zalaegerszegen	330 000 000	328 996 548	1 003 452
TOP-7.1.1-H-ERFA-2019-00089	CLLD ZEGIKON Kulcsprojekt Art Mozi Közösségi és Rendezvény térré alakítása	137 408 330	137 408 330	0
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00167	CLLD ZEGIKON Városi mobil applikáció	8 653 300	8 653 300	0
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01185	CLLD ZEGIKON Interaktív történelmi séták Zalaegerszegen	9 995 739	9 995 739	0
Összesen (Ft)		17 764 329 988 (100%)	17 465 638 911 (98%)	298 691 077 (2%)

Az alábbi táblázat részletes áttekintést nyújt a TOP programban megvalósított projektekről:

1.	TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001	Zalaegerszeg Északi Ipari Park feltárása és közműekkel való ellátása
	A projekt rövid összefoglalása	<p>A projekt keretében két projektelem került kialakításra:</p> <p>1. 264,82 ha nagyságú, betelepülésre alkalmas „Északi Iparterület kialakítása” a Zalaegerszegi Tudományos és Technológiai Parktól és a várost elkerülő 76-os úttól északra, a Kispáli bekötő úttól keletre. A fejlesztési terület nem rendelkezik közműellátottsággal, ezért a tervezett beruházás az alapinfrastruktúra kiépítésére (útépítés, körforgalmi csomópontok kialakítása, víztorony, ivóvíz-, szennyvíz-, csapadékvíz elvezetés, közvilágítás kiépítése, gáz- és áramcsatlakozás biztosítása) irányult.</p> <p>2. A Zalaegerszegi Tudományos és Technológiai Park fejlesztési területén található 15465 helyrajzi számú, 91250 m² nagyságú ingatlan megosztásából létrejött területek közművesítése, 15 db 5-8 em² nagyságú, összesen 7,4 ha nagyságú közművesített, betelepülésre alkalmas ipari telek kialakítása.</p> <p>Egy kb. 448 m hosszú belső út került kiépítésre, megtörtént a terület közművesítése (gáz, áram, vízellátás, szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés, közvilágítás kialakítása)</p> <p>A záró beszámoló és elszámolás jóváhagyásra került.</p>

	Projekt teljes költsége (Ft)	2 556 444 785
	Projekt elszámolható költsége (megítélt támogatás) (Ft)	2 556 444 785
	Nem támogatott tevékenységek költségei (önrész) (Ft)	0
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2016.12.14.
	Kivitelezés kezdete	2018.01.11.
	Projekt megvalósítás befejezése	2023.12.31.
2.	TOP-6.1.1-16-ZL1-2017-00001	Üzemcsarnok építés a Zalaegerszeg 4815/6 hrsz-ú ingatlanon
	A projekt rövid összefoglalása	A projekt keretében barnamezős beruházást valósult meg. Egy 1400 m2 alapterületű, funkció tekintetében fémlemez megmunkáló és alkatrész gyártó ipari üzemcsarnok jött létre. A csarnok kialakításával gépi forgácsoló-, hegesztő- és lakatos műhelyek, azok kiszolgáló helyiségei, valamint infrastrukturális feltételek valósultak meg, kapcsolódó belső utak és parkolók kialakításával, burkolt és parkosított felületekkel, közműcsatlakozásokkal. Az épület funkciója lehetőséget ad a termelés mellett az ipari tanulók korszerű körülmények közötti munkavégzésére, valamint szakmai gyakorlati képzésére is. Az önkormányzat a projekt keretében a működéshez szükséges infrastrukturális feltételeket teremtette meg, a szükséges eszközöket, gépeket a betelepülő, termelő cégek biztosítják. A projekt megvalósult, fenntartási időszakba lépett.
	Projekt teljes költsége (Ft)	649 120 123
	Projekt elszámolható költsége (megítélt támogatás) (Ft)	600 000 000
	Nem támogatott tevékenységek költségei (önrész) (Ft)	49 120 123
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2016.12.14.
	Kivitelezés befejezése	2020.09.28.
	Projekt megvalósítás befejezése	2022.10.15.
3.	TOP-6.1.1-16-ZL1-2017-00002	Zalaegerszegi Logisztikai Központ és Konténerterminál
	A projekt rövid összefoglalása	A projekt fő célja egy kb. 24,5 ha nagyságú – a Zalaegerszegi Logisztikai Központnak helyet adó- iparterület kialakítása. Hazánk földrajzi fekvéséből eredően jelentős logisztikai potenciállal bír Európában. Ezt támasztja alá mind a kelet-nyugati, mind az észak-déli irányú logisztikai forgalom, valamint az ezek mentén létrejött logisztikai központok. Jól látható az a folyamat, amely a térségben a logisztikai szempontból kiemelten fontos útvonalak megnyeréséért folyik; a környező országokban számos jelentős logisztikai beruházás valósult meg és zajlik jelenleg is. Magyarország pozíciói e tekintetben nem rosszak, hiszen mind a közúti hálózat, mind a vasúti vonalak fejlesztései nagyrészt megvalósultak, csupán egyes kisebb szakaszok és stratégiai csomópontok fejlesztése maradt hátra. Egy ilyen a Zalaegerszeg-Zalaszentiváni csomópont, amely mind vasúti, mind közúti téren a térség meghatározó logisztikai kereszteződése. A projekt tárgya a koperi (Mediterrán TEN-T 6.) vasúti korridoron a kikötő utáni első jelentős logisztikai csomópont kialakítása, amely így az országon belüli forgalom mellett a zalaszentiváni észak-déli vasúti kereszteződéssel az európai észak-déli áruforgalom számára is komoly potenciált jelenthet. A fejlesztés az M9, illetve az M76 és 8-as utak fejlesztéseivel összefüggésben komplett logisztikai központtá fejlődhet, ezek a közúti fejlesztések tovább erősítik a vasúti csomópontban létrejövő logisztikai központ nemzetközi versenyképességét. A Logisztikai Központ és Konténerterminál alapinfrastruktúra ellátásának biztosítására megvalósuló tevékenységek: <ul style="list-style-type: none"> • ipari feltáró út építése négyágú körforgalommal, közvilágítással, az út víztelenítését szolgáló létesítményekkel. • Ivóvízellátás, szennyvízelvezetés biztosítása

		<ul style="list-style-type: none"> • csapadéktározó kialakítása • áramellátás biztosítása <p>A projekt fizikailag befejeződött, a záró beszámoló és elszámolások benyújtásra kerültek. A projektfejlesztés végi TSZ módosítás még folyamatban van.</p>
	Projekt teljes költsége (Ft)	543 909 435
	Projekt elszámolható költsége (megítélt támogatás) (Ft)	503 372 329
	Nem támogatott tevékenységek költségei (önrész) (Ft)	40 537 106
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2017.12.18.
	Kivitelezés kezdete	2023.06.156
	Projekt megvalósítás befejezése	2023.12.31.
4.	TOP-6.1.2-16-ZL1-2017-00001	Inkubátorház bővítés Zalaegerszegen – III. ütem
	A projekt rövid összefoglalása	Az Inkubátorház bővítés III. ütemeként az „E1” jelű csarnok és a keleti telekhatár közötti területen, új cca. 1600 m ² -es, „F” jelű csarnoképület építését tervezzük. A fejlesztés keretében egy kb. 730 és egy 870 m ² csarnok egység kerül kialakításra. A tervezett F jelű csarnoképület különálló épületként, önálló rendeltetési egységként funkcionál. A kivitelezési munkák befejeződtek, a műszaki átadás lezárult. A használatbavételi engedély rendelkezésre áll. A záróbeszámoló jóváhagyása folyamatban van.
	Projekt teljes költsége (Ft)	319 900 933
	Projekt elszámolható költsége (megítélt támogatás) (Ft)	317 000 000
	Nem támogatott tevékenységek költségei (önrész) (Ft)	2 900 933
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2017.10.06.
	Kivitelezés kezdete	2019.06.05.
	Projekt megvalósítás befejezése	2023.03.31.
5.	TOP-6.1.3-15-ZL1-2016-00001	Helyi Termelői és Kézműves Piac kialakítása Zalaegerszegen
	A projekt rövid összefoglalása	<p>A Helyi Termelői és Kézműves Piac kialakítása Zalaegerszegen projekt két finanszírozási konstrukció keretében kerül megvalósításra: az egyik része, a TOP-6.1.3-15-ZL1-2016-00001 azonosítószámú projekt megteremti a helyi termelők és kézművesek számára a piacra jutásuk infrastrukturális háttérét (helyi termelői bolt, termelői üzletek, árusítóhelyek, helyi termelői és kézműves piacok szervezése), a projekt másik része, a Göcsej Tudásközpont pedig az ő termékeiket, tudásukat felhasználva alakítja ki turisztikai kínálatát, termékét: a helyi sütőde és bisztró a helyi termelők alapanyagaiból készített ételeket kínál, a gasztronómiai tanfolyamok alapanyagát szintén a helyi termelők szolgáltatják. A hagyományos technikákat (lekvárfőzés, aszalás stb.) olyan termelők mutatják be, akiknek a termékei megvásárolhatóak a termelői boltokban. A népi kézműves termékek elkészítését helyi kézművesek oktatják. A Göcsej Tudásközpont Zalaegerszeg és környéke, Göcsej-Hetés vidék egyedülálló kulturális és természeti örökségének nemcsak a bemutatását, ápolását, hanem azok hozzáférhetőségét, elsajátítását, a mindennapokban alkalmazhatóságát, a természettel összhangban éléshez iránymutatását biztosítja. A gazdaságfejlesztő hatása is két főirányú: egyrészt a helyi termelők és kézművesek számára biztosítja a felvevőpiacot, másrészt hozzájárul a turisták tartózkodási idejének növeléséhez, elősegíti költési hajlandóságukat.</p> <p>A projekt fizikai befejezése megtörtént.</p> <p>Az eszközbeszerzéshez igényelt többlettámogatási igény a 1593/2023 (XII.21.) Korm. Határozat értelmében jóváhagyásra került, az IH átvétel folyamatban van. A záróbeszámoló elfogadása folyamatban van.</p>
	Projekt teljes költsége (Ft)	288 357 768

	Projekt elszámolható költsége (megítelt támogatás) (Ft)	288 357 768
	Nem támogatott tevékenységek költségei (önrész) (Ft)	0
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2016.12.13.
	Kivitelezés kezdete	2020.08.13.
	Projekt megvalósítás befejezése	2023.12.31
6.	TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00001	Zalaegerszeg turisztikai vonzerejének növelése a „Smart City” eszközrendszerével
	A projekt rövid összefoglalása	A Smart Zeg projekt keretében az alábbi három tevékenység valósult meg: 1. Zalaegerszeg belvárosában free wifi zóna épült ki, melynek keretében optikai kábelhálózat bővítésére és 22 helyszínen mintegy 58 db úgynevezett Access Point – vagyis kültéri vezeték nélküli hozzáférési pont kihelyezésére került sor. Kivitelezés 2019. júniusában befejeződött. 2. A turisták élményalapú tájékozódását és információszerezését elősegítő intelligens eszközök, valamint egységes tartalominterface megoldások, mobilalkalmazások és kedvezményt biztosító elektronikus kártya rendszer beszerzése. a. Eszközbeszerzések: Immateriális javak: e-City portál fejlesztés, e-City Mobil Applikáció fejlesztés. Kivitelezés 2019. szeptemberében lezárult. b. Eszközbeszerzések (tárgyi) - telepített eszközök: 3 db egyoldalú dupla kijelzős kültéri érintőképernyős interaktív információs terminál beszerzése, 3 db egyedi tervezésű moduláris kültéri okos pad és 1 db okos játszoeszköz legyártása.
	Projekt teljes költsége (Ft)	203 338 786
	Projekt elszámolható költsége (megítelt támogatás) (Ft)	199 654 281
	Nem támogatott tevékenységek költségei (önrész) (Ft)	3 684 505
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2016.11.07.
	Kivitelezés kezdete	2018.04.16.
	Projekt megvalósítás befejezése	2021.12.31.
7.	TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00002	A Zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum fejlesztése
	A projekt rövid összefoglalása	A projekt célja a Göcseji Falumúzeum, Zalaegerszeg egyik legfontosabb turisztikai célpontjának fejlesztése. A fejlesztés magában foglalja a múzeumszakmai előkészítő tevékenységeket, a kiviteli tervezést, illetve az üzleti terv és a marketing stratégia elkészítését. Az attrakció-fejlesztés kivitelezési elemei: Hencz malom homlokzati felújítása, Rámi kápolna és temetődomb építés, Kástu áthelyezése, pákászkunyhó telepítése, király és királynő szobor áthelyezés, valamint I. világháborús emlékmű felépítése. A kivitelezési tevékenységek 2022. év elején teljes mértékben elkészültek. A projekt záró időpontjáig (2022. október 31.) a kivitelezési tevékenységeken kívül a projekt keretében múzeumi és bemutathatóságot elősegítő eszközök beszerzése is megtörtént, demonstrációs filmek és marketing kiadvány készült. Az eszközök beszerzésre kerültek, a projekthez előírt nyilvánosság teljesítésre került. A projekt teljes szakaszában turisztikai szakértő segítette a projekt előrehaladását. A fejlesztés hozzájárul a turisztikai vonzerő növeléséhez, munkahelyteremtéshez és gazdaság fejlesztéshez. A 9. projektfejlesztés végi Támogatási Szerződés módosítás beadása megtörtént. A projektfejlesztés végi TSZ módosítás 2022.12.22-én lépett hatályba. A projekt fizikai befejezésének határideje, IH módosítás alapján 2022.12.31. volt. A projekt záróbeszámolója és zárókifizetési kérelme 2023. március 31.-én beadásra került, melyet a Közreműködő Szervezet elfogadott. A projekt záró helyszíni ellenőrzése 2023.04.27-én sikeresen megtörtént. A projekt 2023.06.01-jén fenntartási időszakba lépett.
	Projekt teljes költsége (Ft)	201 305 660
	Projekt elszámolható költsége (megítelt	197 777 479

	támogatás) (Ft)	
	Nem támogatott tevékenységek költségei (önrész) (Ft)	3 528 181
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2016.12.02.
	Kivitelezés kezdete	2019.08.16.
	Projekt megvalósítás befejezése	2022.12.31.
8.	TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00003	Zöld Zala-part – turisztikai célú kerékpárút fejlesztés a Zala mentén és Gébárton
	A projekt rövid összefoglalása	<p>A projekt célja, hogy Zalaegerszeg kulturális értékeire alapozva új vonzerőt hozzon létre a kerékpárral közlekedők számára, felfűzve a város meglévő, illetve fejlesztés alatt álló turisztikai kínálatát. A projekt további célja Zalaegerszeg turisztikai infrastrukturális és szolgáltatási hiányosságainak felszámolása.</p> <p>A fejlesztés hozzájárul a kerékpáros turizmus fellendüléséhez a térségben, amely jótékonyan hat a helyi idegenforgalmi szolgáltatók, vendéglátóhelyek, illetve a helyi turisztikai látványosságok forgalmára, így járulva hozzá a helyi gazdaság növekedéséhez.</p> <p>A projektben összesen ~10,8 km hosszú kerékpárforgalmi létesítmény valósul meg, megteremtve a kapcsolatot a már meglévő Zalalövő-Bagod kerékpárút és a Zalaszentiváni kerékpárút között a Zala folyó városi szakasza mentén.</p> <p>A tárgyi projekt, valamint a TOP-6.4.1-15-ZL1-2016-00001 sz. projekt ún. hivatásforgalmi kerékpáros hálózati elemei együtt biztosítják a szakadásmentes kerékpárforgalmi hálózat kialakítását.</p> <p>A nyomvonalas kerékpárforgalmi létesítményeken túl a kerékpáros-turisztikai szolgáltatások fejlesztését a 3 kerékpáros pihenőhely megépítése és felszerelése is szolgálja. Nyílt közbeszerzési eljárásban kötött vállalkozási szerződések keretében az ún. Nyugati és a Keleti nyomvonal-szakasz engedélyezési és a kiviteli tervdokumentációi 2018-ban teljeskörűen elkészültek.</p> <p>A Nyugati nyomvonal (~6,5 km) kivitelezési munkáira 2018. II. félévben nyílt közbeszerzési eljárást folytattunk le, melynek eredményeként 2019.02.05-én kötöttünk vállalkozási szerződést a Sprint Kft-vel.</p> <p>A ~6,6 km hosszú Nyugati nyomvonal-szakasz kivitelezése 2019. augusztus végén fejeződött be, a forgalombahelyezési engedély 2019. decemberében került kiadásra.</p> <p>A ~4,2 km hosszú Keleti nyomvonal-szakasz kivitelezésének megkezdéséhez, illetve a Sprint Kft-vel kötött feltételes Vállalkozási szerződés 2021.11.22-i hatályba lépéséhez az Önkormányzat költségnövekmény igényének jóváhagyására és a 140 536 029 forinttal megnövelt támogatási összegnek a 3. sz TSZ módosításban történt átvezetésére volt szükség.</p> <p>A munkaterület átadás-átvételi eljárás 2021.12.15-én zárult, a vállalkozói előleg elszámolására a 6., a 25%-os készülséghez tartozó 1. rész-számla elszámolására a 7. kifizetési kérelemben, az 50%-os és a 75%-os készülséghez tartozó 2. és 3. rész-számla elszámolására pedig a 8. kifizetési kérelemben került sor.</p> <p>A vállalkozási szerződés, valamint - a tartalékkeret felhasználásával finanszírozott tételek vonatkozásában a szerződés műszaki tartalmát módosító - 2022.06.16-án kelt szerződés módosítás szerint Vállalkozó kivitelezési munkát 2022.07.13-ra készre jelentette.</p> <p>A 2022.07.13-án megkezdett és 2022.08.12-én sikeresen és rendeltetést gátló hiba és hiánymentesen lezárt műszaki átadás-átvételi eljáráson felvett jegyzőkönyvek szerint Vállalkozó a Szerződésben foglalt kivitelezési feladatokat - a műszaki ellenőr által igazoltan - teljeskörűen elvégezte, mely alapján jogosultságot szerzett a végszámla benyújtására.</p> <p>A forgalomba helyezési eljárás lefolytatását követően, 2022.10.27-én a Keleti nyomvonal ZAT/ÚO/00530-25/2022 azonosítószámmal forgalomba helyezési engedélyt kapott.</p> <p>A váll. szerződés keretében a kerékpáros-turisztikai szolgáltatások fejlesztését biztosító eszközök elhelyezése is megtörtént. A projektben vállalt, támogatott tevékenységek 2022. szeptemberében befejeződtek. Az Önkormányzat a teljes támogatási összeggel 2022. októberében elszámolt, melyet a Közreműködő Szervezet és az Irányító Hatóság is jóváhagyott. A projekt fizikai befejezési határideje 2022. december 12. volt. A záróbeszámoló és kifizetési kérelem beadása 2023. március 12-ig megtörtént, melyet a Közreműködő Szervezet és az Irányító Hatóság is elfogadott. 2023. március 21-én a záró helyszíni ellenőrzésen az Államkincstár minden dokumentációt és műszaki megvalósítást rendben talált. A projekt 2023. március 23-val fenntartási időszakba lépett.</p>
	Projekt teljes költsége (Ft)	1 102 835 635
	Projekt elszámolható költsége (megítélt)	1 090 536 029

	támogatás) (Ft)	
	Nem támogatott tevékenységek költségei (önrész) (Ft)	12 299 606
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2016.12.14.
	Kivitelezés kezdete	2019.02.19.
	Projekt megvalósítás befejezése	2022.12.12.
9.	TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00001	Zalaegerszeg Alsóerdő komplex turisztikai fejlesztése
	A projekt rövid összefoglalása	<p>A projekt legfontosabb célja egy olyan új turisztikai attrakció létrehozása, amely egyfelől unikális a város 100-150 kilométeres körzetén belül, turisztikai vonzereje kiemelkedő és különösen alkalmas arra, hogy kiegészítve Zalaegerszeg jelenlegi turisztikai kínálatát, jelentősen hozzájáruljon a vendégéjszakák számának emelkedéséhez. A projekt finanszírozása részben Modern Városok Program keretében, részben Területi Operatív Program keretében valósult meg.</p> <p>Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése ZMKVK 38/2019. (III.07.) számú határozatában a 2019. március 7-i ülésén jóváhagyta a projekt műszaki tartalmának módosítását, valamint hozzájárult, hogy a TOP projektben fel nem használt támogatás átcsoportosítható legyen a forráshiányos turisztikai projektekre.</p> <p>A Határozat alapján TOP forrásból finanszírozandó projektelemek: Sí és kalandpark kiszolgáló épület, Sípálya, Játszópark, Kalandpark. A projekt részét képezi közlekedésszervezés és balra kanyarodó csomópont.</p> <p>Az Önkormányzat „Alsóerdő tábor fejlesztés” elnevezéssel, „Vállalkozási Szerződés az Alsóerdő tábor területét érintő fejlesztések komplex tervezési és kivitelezési munkáira” tárgyban közbeszerzési eljárást indított. Az Önkormányzat 2020. 04. 24.-én Vállalkozási Szerződést kötött a Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt-vel. A teljesítési határidő (tervezés és kivitelezés) a szerződés hatályba lépésének a napját követő 18 hónap (2021. 10. 24.) volt. A Virtual Ski épület megvalósítása miatt a Vállalkozási Szerződés 1. számú módosítása 2021. 05. 17-én került aláírásra. A szerződésmódosítás alapján a Tábor területén a kivitelezés befejezési határideje módosult 2022. 01. 05. dátumra. A kivitelezés a műszaki és pénzügyi ütemtervnek megfelelően befejeződött. A használatba vételi eljárás lezárult.</p> <p>A közlekedési kapcsolatok megvalósítása érdekében az Önkormányzat vállalkozási szerződés keretében a „Zalaegerszeg Alsóerdő komplex turisztikai fejlesztése” című TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00001 azonosító számú projekt keretében közúti kapcsolatok tervezési, engedélyeztetési, tervezői művezetési feladatainak ellátása tárgyú közbeszerzési eljárást lefolytatta. Az eljárás eredményeként az Önkormányzat Vállalkozási Szerződést kötött a Linakron Kft-vel. A kiviteli tervdokumentáció elkészült. Az Önkormányzat a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárást a konzorciumi partnerrel, a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel közösen lefolytatta. A „Zalaegerszeg Alsóerdő komplex turisztikai fejlesztése” című TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00001 azonosító számú projekt keretében közúti kapcsolatok kivitelezési munkáira” tárgyú Vállalkozási Szerződés 2021. 05. 31-én aláírásra került. A kivitelezés a műszaki és pénzügyi ütemtervnek megfelelően befejeződött. A közlekedési kapcsolatok, közlekedési létesítmények forgalomba helyezése megtörtént.</p> <p>Az Élmenypark bevezetését biztosító marketingakciók megvalósultak. A turisztikai attrakciók működéséhez szükséges eszközök beszerzésre kerültek.</p> <p>A Közgyűlés ZMJVÖK 264/2021. (XI.18.) számú határozatában döntött az Élmenypark üzemeltetéséről. A szolgáltatási koncessziós szerződés hatályba lépésének együttes feltételei teljesültek, így a szerződés 2021. 03. 29. napján aláírásra került. Az Élmenypark 2022. 04. 22-én megnyitotta kapuit.</p> <p>A projekt projektfejlesztés végi támogatási szerződés módosítása 2023. január 31-én hatályba lépett. A projekt záró szakmai elszámolása és a záró kifizetési kérelme elfogadásra került. A projekt helyszíni ellenőrzése 2023. április 20-án megtörtént. A TOP projekt fenntartásba került.</p>
	Projekt teljes költsége (Ft)	1 067 393 867
	Projekt elszámolható költsége (megítélt támogatás) (Ft)	1 039 968 780
	Nem támogatott tevékenységek költségei (önrész) (Ft)	27 425 087
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2018.01.10.

	Kivitelezés kezdete	2020. II. negyedév
	Projekt megvalósítás befejezése	2022.11.30.
10.	TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00002	Göcseji Múzeum épületének felújítása és kiállító tereinek fejlesztése
	A projekt rövid összefoglalása	<p>A projekt általános célkitűzése a minőségi turisztikai igényeknek megfelelő, innovatív, egyedi, térségi szinten versenyképes, élményalapú és fenntartható kulturális attrakció kialakítása Zalaegerszegen. A projekt alapvető célja kettős. Egyrészt a műemlék épület állagmegóvásával és megújításával az épített örökséget, mint turisztikai vonzerőt fejleszt, másrészt a műemléki környezet otthont ad a benne lévő kiállító és bemutató tereknek, melyek élményközeli - a modern kor technikai vívmányait és a hagyományokat ötvöző - megújítása lehetővé teszi, hogy a múzeum hozzájáruljon Zalaegerszeg Megyei Jogú Város turisztikai vonzerejének növeléséhez és ez pozitívan hasson a Zalaegerszegrre látogató turisták városban eltöltött idejére.</p> <p>A műemlék épület kívülről rossz állapotban volt, de belső terei is felújításra, átalakításra szorultak. A homlokzat egyes részei több helyen folyamatosan beáztak. A tetőtérben a beázások következtében számos helyen szabad szemmel is jól látható volt a fedélszék elemeinek rossz műszaki állapota.</p> <p>Több helyen hiányoztak az egykori homlokzati díszek. A homlokzat alsó részén láthatóak voltak a pince és lábazati szigetelések hiányának jelei.</p> <p>A Göcseji Múzeum állandó megyetörténeti kiállítása Zala megye megbízásából készült és 2000-ben nyílt meg. A kiállítást az azóta eltelt másfél évtized technikailag végleg avulttá tette. Az új interaktív állandó várostörténeti kiállítás a látogatók aktív bevonására számos lehetőséget kínál.</p> <p>Tartalmilag bővült a Kossuth-díjas Németh János keramikusművész kiállítása az utóbbi másfél évtizedében készült legjobb darabokkal, és a projekt részévé vált a szintén Kossuth-díjas Fekete György belső építész életműve is, illetve Preisz József óragyűjteményének állandó kiállítása.</p> <p>A projekt műszaki tartalmán belül fő tevékenységként jelent meg az épület megújítása és belső kiállító tereinek részleges fejlesztése, a hozzájuk kapcsolódó bemutathatóságot szolgáló eszközbeszerzéssel.</p> <p>Az épületmegújítás fő elemei: homlokzat-megújítás, nyílászárók megújítása, tető megújítása, szigetelési munkák, belső átalakítások, gépészeti rendszer felújítása.</p> <p>A fedezet, valamint a közbeszerzési szabályossági tanúsítvány birtokában a vállalkozási szerződés 2019. 10. 07-én megkötésre került. A vállalkozási szerződés II. sz. módosításával a Kivitelezéshez az további MVP forrás került bevonásra. A munkaterület átadása 2019. 10. 14-én megtörtént. Mind az épület, mind a kiállítás építése befejeződött. 2022. 05. 14-től a kiállítás látogatható. A projekt záró beszámolója és elszámolása beküldésre került. A projekt záró helyszíni ellenőrzése megtörtént. A projekt első éves projektfenntartási jelentése beküldésre és elfogadásra került.</p>
	Projekt teljes költsége (Ft)	1 300 000 000
	Projekt elszámolható költsége (megítélt támogatás) (Ft)	1 300 000 000
	Nem támogatott tevékenységek költségei (önrész) (Ft)	0
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2017.12.19.
	Kivitelezés kezdete	2019. III. negyedév
	Projekt megvalósítás befejezése	2022.05.30.
11.	TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00003	Helyi Termelői és Kézműves Piac kialakítása Zalaegerszegen - Göcsej Tudásközpont
	A projekt rövid összefoglalása	<p>A Helyi Termelői és Kézműves Piac kialakítása Zalaegerszegen projekt két finanszírozási konstrukció keretében került megvalósításra: az egyik része, a TOP-6.1.3-15-ZL1-2016-00001 projekt megteremti a helyi termelők és kézművesek számára a piacra jutásuk infrastrukturális hátterét (helyi termelői bolt, termelői üzletek, árusítóhelyek, helyi termelői és kézműves piacok szervezése), a projekt másik része, a Göcsej Tudásközpont pedig az ő termékeiket, tudásukat felhasználva alakítja ki turisztikai kínálatát, termékét: a helyi sütőde és bisztró a helyi termelők alapanyagaiból készített ételeket kínál, a gasztronómiai tanfolyamok alapanyagát szintén a helyi termelők szolgáltatják. A hagyományos technikákat (lekvárfőzés, aszalás stb.) olyan termelők mutatják be, akiknek a termékei megvásárolhatóak a termelői boltokban. A népi kézműves termékek elkészítését helyi</p>

		<p>kézművesek oktatják. A Göcsej Tudásközpont Zalaegerszeg és környéke, Göcsej-Hetés vidék egyedülálló kulturális és természeti örökségének nem csak a bemutatását, ápolását, hanem azok hozzáférhetőségét, elsajátítását, a mindennapokban alkalmazhatóságát, a természettel összhangban éléshez iránymutatását biztosítja. A gazdaságfejlesztő hatása is két főirányú: egyrészt a helyi termelők és kézművesek számára biztosítja a felvevőpiacot, másrészt hozzájárul a turisták tartózkodási idejének növeléséhez, elősegíti költési hajlandóságukat.</p> <p>A projekt fizikai befejezése megtörtént.</p> <p>Az eszközbeszerzéshez igényelt többlettámogatási igény a 1593/2023 (XII.21.) Korm. Határozat értelmében jóváhagyásra került, az IH átvezetés folyamatban van. A zárószámoló elfogadása folyamatban van.</p>
	Projekt teljes költsége (Ft)	444 128 361
	Projekt elszámolható költsége (megítélt támogatás) (Ft)	444 128 361
	Nem támogatott tevékenységek költségei (önrész) (Ft)	0
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2018.04.04.
	Kivitelezés kezdete	2020.08.13
	Projekt megvalósítás befejezése	2023.12.31
12.	TOP-6.1.5-15-ZL1-2016-00001	Ipari területeket feltáró utak kialakítása Zalaegerszegen
	A projekt rövid összefoglalása	<p>A projekt keretében tervezett fejlesztések elemei:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Járműosztályozós csomópont átépítése körforgalommá a 76. számú főút és a Kispáli bekötőtű kereszteződésében, a 76. sz. főút 57+785 km sz.-ben. (A Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel konzorciumban) 2. A Kispáli összekötő út fejlesztése. A Kispáli összekötő út, a 76. számú főút csomópontjától északi irányban történő felújítása az ipari parkot feltáró kelet-nyugati ipari parki út csatlakozásáig. 3. a Kispáli összekötő út további fejlesztése a kelet-nyugati ipari parki úttól Zalaegerszeg közigazgatási határáig <p>A projekt fizikai befejezése, elszámolása megtörtént, fenntartási időszakban van.</p>
	Projekt teljes költsége (Ft)	660 942 323
	Projekt elszámolható költsége (megítélt támogatás) (Ft)	660 942 323
	Nem támogatott tevékenységek költségei (önrész) (Ft)	0
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2016.08.15.
	Kivitelezés kezdete	2020.05.14.
	Projekt megvalósítás befejezése	2023.03.31.
13.	TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-00001	Andráshidai Óvoda építése
	A projekt rövid összefoglalása	<p>Az új óvoda 2017 októberére megépült. 2017. decemberétől az új óvodában folytatódik a nevelés. Egy 4 csoportszobás, tornaszobával és mai kor követelményeinek megfelelő szakmai és kiszolgáló helyiségekkel bíró óvoda készült el.</p> <p>Az óvodában helyet kaptak eddig hiányzó funkciók is: nevelőtestületi szoba, teakonyha, logopédiai fejlesztő szoba. Az épület berendezési tárgyai, a csoportszobák és a konyha bútorai is megújultak. A gyermekek számára szükséges alapvető eddig hiányzó fejlesztő eszközöket, valamint udvari játszoeszközöket is sikerült a támogatás keretében beszerezni.</p> <p>A projekt zárása megtörtént, a helyszíni ellenőrzésre 2020. augusztusában került sor. A projekt fenntartásba került. A 3 éves fenntartási jelentés benyújtásra került.</p>
	Projekt teljes költsége (Ft)	379 697 050

	Projekt elszámolható költsége (megítélt támogatás) (Ft)	358 970 336
	Nem támogatott tevékenységek költségei (önrész) (Ft)	20 726 714
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2016.11.11.
	Kivitelezés kezdete	2017.01.09.
	Projekt megvalósítás befejezése	2018.01.31.
14.	TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-00002	Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Cseperedő Bölcsőde és a Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda Petőfi utcai Tagóvodájának fejlesztése
	A projekt rövid összefoglalása	<p>Az óvoda és bölcsőde épület felújítása teljes egészében megvalósult. Az óvoda épület homlokzata teljes felületen új hőszigetelést kapott. Az épület külső nyílászáróinak teljes cseréje megvalósult, jó hőtechnikai jellemzőkkel rendelkező, műanyag szerkezetű nyílászárók beépítésével.</p> <p>A földem csapadékvíz elleni szigetelése és hőszigetelése megtörtént. A nevelők által használt helyiségek burkolata megújult. Megtörtént a gyermek vizesblokk komplett felújítása. Az épület fűtési rendszere teljesen újjáépült, korszerűsödött. A használati melegvíz rendszer kiépítése során napkollektoros rendszer létesült.</p> <p>A bölcsőde homlokzata teljes felületen új hőszigetelést kapott. Az épület földszintjén és az emeleten is még az eredeti, rosszul záródó fa ablakok voltak, helyettük műanyag szerkezetű nyílászárók kerültek beépítésre. A nyugati terasz emelet feletti fedése polikarbonát vázszerkezetet és fedést kapott. A gondozói vizesblokkok, gondozói öltözők, személyzeti mosdók és wc felújítása mindkét szinten megtörtént.</p> <p>A fűtési rendszer korszerű kondenzációs gázkazánokkal újult meg. A használati meleg vizet új napkollektoros rendszer biztosítja, amely az óvoda lapostetős épületrészére került telepítésre. A csoportszobákhoz tartozó vizesblokkokon kívül a vízvezetékrendszer korszerűsítési munkái is megvalósultak.</p> <p>A projekt záró helyszíni ellenőrzése megtörtént. A projekt fenntartásba került. 2024. március végén a projekt 3. éves fenntartási jelentése beküldésre kerül.</p>
	Projekt teljes költsége (Ft)	269 437 333
	Projekt elszámolható költsége (megítélt támogatás) (Ft)	238 748 854
	Nem támogatott tevékenységek költségei (önrész) (Ft)	30 688 479
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2016.11.11.
	Kivitelezés kezdete	2017.06.06.
	Projekt megvalósítás befejezése	2018.12.31.
15.	TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-00003	Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda Kodály Zoltán utcai tagóvodájának fejlesztése
	A projekt rövid összefoglalása	<p>Az óvoda épület felújítása teljes egészében megvalósult. A közel 50 éves óvodaépület összes külső nyílászáróját korszerű fokozott légzárású, hőszigetelő üvegezésű műanyag nyílászáróra cserélték.</p> <p>A tető új szigetelést kapott, mely során 4 db korszerű, modern, polikarbonát felülvilágító került a régiók helyére beépítésre biztosítva ezzel a természetes bevilágítást.</p> <p>Az üvegtégla falak helyett részben egyedi műanyag szerkezetű nyílászárókat, részben téglablokkból épített falszakaszokat építettek.</p> <p>Az akadálymentesítés keretében az épület északnyugati oldalán a kazánház előtti lehajtó felhasználásával mozgáskorlátozott parkoló épült. Az esélyegyenlőséget szem előtt tartva az intézmény északnyugati bejárata mellett, akadálymentes mosdó került kialakításra.</p> <p>Belső átalakítások, felújítások során az intézmény felső szintjén található 3 db gyermek vizesblokk és 1 db felnőtt vizesblokk komplett (építész, gépész, villamos) felújítása valósult meg.</p> <p>A főbejárati szinten a folyosókon új burkolat készült.</p> <p>A projekt záró fizetési kérelme 2019. januárban kerül benyújtásra, a záró helyszíni</p>

		ellenőrzés 2020. augusztusában megtörtént, a projekt 5 éves fenntartási időszaka elindult. A 4. éves projekt fenntartási jelentés 2024. június közepén kerül beküldésre.
	Projekt teljes költsége (Ft)	132 826 073
	Projekt elszámolható költsége (megítelt támogatás) (Ft)	96 846 474
	Nem támogatott tevékenységek költségei (önrész) (Ft)	35 979 599
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2016.11.11.
	Kivitelezés kezdete	2018.06.27.
	Projekt megvalósítás befejezése	2018.10.31.
16.	TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-00004	Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Napsugár utcai Bölcsőde fejlesztése
	A projekt rövid összefoglalása	<p>A bölcsőde épület felújítása teljes egészében megvalósult. Az európai uniós támogatás segítségével a faszerkezetű ablakok és kopolit üvegfalak helyére műanyag-szerkezetű nyílászárók kerültek beépítésre. Az épület lapostetejére hőszigetelés, majd vízszigetelés került.</p> <p>A fejlesztés eredményeként megújult a bölcsőde homlokzata, valamint egy az épülethez tartozó gazdasági funkciót ellátó épületrész is.</p> <p>A belső közlekedők burkolatai megújultak, a gépészeti és villamos vezetékek részbeni cseréje is megtörtént.</p> <p>Az erősen korrodált nedves tűzi vízvezeték és a vízköves vízvezetékrendszer felújítása a projekt részeként megvalósult.</p> <p>A projekt záró helyszíni ellenőrzése megtörtént. A projekt fenntartásba került. A 4. éves projekt fenntartási jelentés beküldési határideje 2024. április vége.</p>
	Projekt teljes költsége (Ft)	110 655 690
	Projekt elszámolható költsége (megítelt támogatás) (Ft)	97 689 033
	Nem támogatott tevékenységek költségei (önrész) (Ft)	12 966 657
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2016.11.11.
	Kivitelezés kezdete	2017. 06.29.
	Projekt megvalósítás befejezése	2017.12.30.
17.	TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-00005	Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda Mikes Kelemen utcai tagóvodájának fejlesztése
	A projekt rövid összefoglalása	<p>Az óvoda épület felújítása teljes egészében megvalósult. A projekt keretében az óvoda épület homlokzata teljes felületen új hőszigetelést kapott. Az épület belső átalakításának következtében az óvoda két épületrésze közti átjárás egy közlekedő megépítésével vált biztosítottá, segítve ezzel a tornaszoba épületen belüli akadálymentes megközelíthetőségét. Új 12 m²-es vezetői irodával bővült az épület, a korábbi vezetői iroda az egyéni fejlesztő munkának ad helyet. A lapostetős épületrész akadálymentes megközelítése kiépült és az óvoda telkén belül egy akadálymentes parkoló is kialakításra került.</p> <p>A fejlesztés eredményeként kicserélődtek a nyílászárók, valamint egyes kiszolgálóhelyiségek belső burkolatai is megújultak.</p> <p>Az épület komplex villamoshálózata korszerűsödött. A tető a projekt részeként megújult. A projekt záró helyszíni ellenőrzése megtörtént, a projekt záró kifizetési kérelme elfogadásra került. A projekt fenntartásba került. A projekt záró fenntartási jelentése beküldésre és elfogadásra került. A projektfenntartás lezárult.</p>
	Projekt teljes költsége (Ft)	80 191 061
	Projekt elszámolható költsége (megítelt támogatás) (Ft)	76 724 062

	Nem támogatott tevékenységek költségei (önrész) (Ft)	3 466 999
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2016.11.11.
	Kivitelezés kezdete	2017.06.01.
	Projekt megvalósítás befejezése	2017.11.30.
18.	TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002	A Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása
	A projekt rövid összefoglalása	<p>A projekt célja a Gébárti-tó környezetének fejlesztése, a zöldfelületek megújítása, a tó körbejárhatóságának megteremtése, aktív rekreációs zóna kialakítása, fejlesztése volt. A Gébárti - tó a város északi részén helyezkedik el, Andrásida, Neszele és Ságod városrészek ölelésében. Új funkcióként – egyben gazdasági elemként – csónakkikötőt, -kölcsonzót alakítottunk ki a tó délkeleti öblében. A fejlesztés nyomán újabb magas színvonalú, jelentős zöldterület jött létre Zalaegerszegen. A projekt során körbejárhatóvá tesszük a tavat, tanösvényt alakítottunk ki, amely futásra, gyaloglásra, kerékpározásra is alkalmas, játszótérrel telepítettünk, utcabútorokkal, közvilágítással.</p> <p>A vállalkozási szerződés keretében játszótér kivitelezése a TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002 projektszámú, a Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása tárgyú projekt kapcsán a szerződés szerint a játszótér 2019.11.20-án elkészült.</p> <p>A tanösvényként funkcionáló sétány építése 2 ütemben zajlott. Vállalkozási szerződés keretében Nyugati gát és keleti sétány kivitelezése kerékpározható gyalogos sétányként (mely tanösvényként funkcionál), zöldfelületek megújítása, utcabútorok elhelyezése, közvilágítás kivitelezése a TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002 projektszámú, a Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása tárgyú projekt kapcsán a szerződés szerint a sétány 2020.10.07-én elkészült.</p> <p>A vállalkozási szerződés 2. részének keretében elkészült az Északi sétány.</p> <p>A csónakkölcsonzó épület, illetve a hidak és stégek közbeszerzése több alkalommal is kiírásra került.</p> <p>A csónakkölcsonzó építésére vonatkozóan 2022. 01. 31-én került aláírásra a kivitelezési szerződés. Vállalkozó a kivitelezést határidőre (2022. 10. 28.) teljesítette.</p> <p>A hidak és stégek közbeszerzése 2022. nyarán sikeresen lezárult, 2022. 08. 30-án megkötésre került a vállalkozóval a kivitelezési szerződés. A kivitelezés teljesítése 2023.07.13-án lezárult.</p> <p>A kivitelezési tevékenységek és a kapcsolódó projektben előírt további tevékenységek megvalósulása után 2023.11.30-i dátummal lezárult a projekt.</p> <p>A projekt vonatkozásában folyamatban van még a projektfejlesztés végi támogatás szerződés módosítás, illetve az önerő összegére benyújtott költségnövekmény igény elbírálása.</p>
	Projekt teljes költsége (Ft)	399 878 499
	Projekt elszámolható költsége (megítelt támogatás) (Ft)	399 878 499
	Nem támogatott tevékenységek költségei (önrész) (Ft)	0
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2016.10.27.
	Kivitelezés kezdete	2019. I. félév
	Projekt megvalósítás befejezése	2023.11.30.
19.	TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00003	Városi terek élhetővé tétele - Vizslapark rekonstrukció
	A projekt rövid összefoglalása	<p>A projekt tartalma teljes egészében megvalósult. A projekt célja a közel 8 hektáros Vizslapark rekonstrukciója volt. A meglévő növényállomány megtartása mellett faültetéssel, cserjék, évelők telepítésével fű felülvetéssel, illetve a növényápolási munkák elvégzésével a revitalizáltuk a növényállományt. Részben szórt, részben térkövezett burkolatú sétányokkal a park egyes részeinek elérhetőségét, a park egészének átjárhatóságát biztosítottuk. A meglévő utcabútorok felújítása mellett padokat, kerékpártámaszokat és hulladékgyűjtőket telepítettünk. A sportolni vágyók számára 400 méteres egysávos rekortán futókört építettünk, street workout eszközöket telepítettünk, kerékpáros pihenőt alakítottunk</p>

		ki és felújítottuk a meglévő labdapályát. Kutyatulajdonosoknak nagyméretű elkerített kutyafuttatót építettünk ki agility eszközökkel. A Nagyvizsla leromlott játszótérnek helyére ökojátszóteret építettünk, a Kisvizsla meglévő játszótérét többszörösré bővítettük és a meglévő játszóeszközök felújítása mellett számos új játszóeszközt telepítettünk. A játszótér közelébe vendéglátó pavilon épült, amiben a fagyizó /kávézó mellett helyet kapott nyilvános mosdó, pelenkázó, akadálymentes mosdó is. A Nagyvizsla parkrészben a megépült térkövezett járda mellett közvilágítást építettünk ki és térfigyelő kamerarendszert telepítettünk.
	Projekt teljes költsége (Ft)	294 507 949
	Projekt elszámolható költsége (megítelt támogatás) (Ft)	287 530 196
	Nem támogatott tevékenységek költségei (önrész) (Ft)	6 977 753
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2016.11.24.
	Kivitelezés kezdete	2018.05.31.
	Projekt megvalósítás befejezése	2023.11.25.
20.	TOP-6.3.2-15-ZL1-2020-00004	A Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása II.ütem
	A projekt rövid összefoglalása	<p>A projekt célja a Gébárti-tó környezetének fejlesztése, a zöldfelületek megújítása, aktív rekreációs zóna kialakítása, fejlesztése. A Gébárti-tó a város északi részén helyezkedik el, Andrásida, Neszele és Ságod városrészek ölelésében. Ugyan a tó és környezete minden évszakban nagyon kedvelt a városiak körében, fejlesztése több szempontból is indokolt. A tó körüli rekreációs funkció erősítése –a jelenleg csak időszakosan üzemelő büfé fejlesztésével – szükségzerű. Gazdasági elemként a jelenleg csak időszakosan működő (jelentősen alulhasznosított) Fehér Hattyú büfé bontását és egy új, a mai kor igényeinek és jogszabályainak megfelelő egész évben nyitva tartó bisztrót tervezünk. A fejlesztés nyomán újabb alulhasznosított önkormányzati ingatlan újul meg alapvetően a rekreációs szolgáltatásai bővülésével. A projekt keretében újabb zöldfelületeket újítunk meg.</p> <p>A támogatási kérelem benyújtása ZMJVÖK 56/2020. (III.05.) határozata alapján 2020.05.27-én megtörtént, melyre a támogatói döntés megérkezett. A Támogatási Szerződés megkötése 2020. december 30-án megtörtént.</p> <p>A tervezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása után tervezési szerződés került megkötésre az Alfaterv 2000 Kft-vel. A végleges kiviteli tervek 2021. májusában elkészültek. A projekt megvalósításához szükséges egyéb tevékenységekre vonatkozóan szintén megkötésre kerültek a szerződések (műszaki ellenőr, közbeszerzési szakértő, nyilvánosság, partnerség, szoft tevékenységek stb.)</p> <p>A kivitelezésre vonatkozó nyílt közbeszerzési eljárás 2022. júniusában kiírásra került, a kivitelezővel 2022. 09. 27-én aláírásra került. A kivitelezés műszaki átadás-átvétele 2023. november 30-án lezárult. A kivitelezési tevékenységek és a kapcsolódó projektben előírt további tevékenységek megvalósulása után 2023.12.31-i dátummal lezárult a projekt. A projekt vonatkozásában 2 részletben került megítélésre többlettámogatási igény.</p>
	Projekt teljes költsége (Ft)	498 582 582
	Projekt elszámolható költsége (megítelt támogatás) (Ft)	498 582 582
	Nem támogatott tevékenységek költségei (önrész) (Ft)	0
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2020.12.30.
	Kivitelezés kezdete	2022. II. félév
	Projekt megvalósítás befejezése	2023.12.31.

21.	TOP-6.4.1-15-ZL1-2016-00001	<p align="center">Gyalogos- és kerékpáros-barát belváros közlekedési feltételeinek megteremtése Zalaegerszegen hivatásforgalmi kerékpárutak fejlesztésével és a Kosztolányi Dezső út kétirányúsításával</p>
A projekt rövid összefoglalása		<p>Hivatásforgalmi kerékpárutak építése</p> <p>Az Önkormányzat a Kbt. 113. § szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban kötött vállalkozási szerződést a hivatásforgalmi kerékpárutak műszaki tervdokumentációinak elkészítésére.</p> <p>Az engedélyezési és a kiviteli tervdokumentációk teljeskörűen elkészültek, és mindkét tervfázisban megtörtént a közlekedésbiztonsági audit is. Az útépitési engedély 2018 tavaszán emelkedett jogerőre.</p> <p>A 3 szakaszban megvalósuló kivitelezési munkákra két nyílt feltételes közbeszerzési eljárást folytattunk le (ex-ante ellenőrzéssel), melyek eredményeként mindhárom szakasz kivitelezésére vállalkozási szerződést kötöttünk.</p> <p>A 2. és 3. szakaszra az első eljárásban 2021. 02. 25-én kötöttük meg a Strabag Általános Építő Kft-vel vállalkozási szerződéseket.</p> <p>Az 1. szakaszra (Ola utca – Rákóczi u. – Kazinczy tér nyomvonlra) vonatkozóan a 2. eljárásban 2021. 06. 15-én kötöttünk vállalkozási szerződést a Sprint Kft-vel - 2% tartalékkeret is magába foglaló – nettó 143.278.324 Ft összeggel.</p> <p>A kerékpárút 2. és 3. szakasza 2021. augusztusában, az 1. szakasz 2021. decemberében készült el. A forgalombahelyezési engedélyeket a Hatóság 2021. decemberében, illetve 2022. februárjában adta ki.</p> <p>Kosztolányi utca kétirányúsítása</p> <p>Az Önkormányzat a Kosztolányi utca kétirányúsításának kivitelezésére 2021. évben folytatta le (ex-ante ellenőrzéssel) a nyílt uniós feltételes közbeszerzési eljárást, melynek eredményeként 2021. 11. 23-án „A Kosztolányi Dezső utca helyi közúti részének kétirányúsításával és az érintett közművek kiváltásával kapcsolatos kivitelezési munkák elvégzésére” tárgyban feltételes vállalkozási szerződést kötött a Hydrocomp Mélyépítő Kft. és az Inter-Tefu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. alkotta konzorciummal.</p> <p>A közbeszerzésben beérkezett legkedvezőbb ajánlat alapján, a projektelem megvalósításához a TSZ szerint rendelkezésre álló forráson felül jelentős többlettámogatás vált szükségessé.</p> <p>Az Önkormányzat - a projekt támogatási összegének növelésére irányuló - kérelmét a Kormány 1087/2022. (II. 23.) számú határozatával hagyta jóvá. A KSZ 2022. 03. 17-én értesítette az Önkormányzatot, mint Kedvezményezettet, hogy a projekthez kapcsolódó többlet kötelezettségvállalásra az elszámolható költség, támogatási összeg növelésére irányuló TSZ módosításához - az IH hozzájárult.</p> <p>A jóváhagyott költségnövekmény összege: 1 323 143 769 Ft.</p> <p>A TSZ 2. sz módosítása, amely a projekt költségnövekmény igényét, ill. teljes pénzügyi fedezetét biztosította, 2022. 07. 07-én lépett hatályba.</p> <p>A felek 2022. 09. 21-én a vállalkozási szerződés módosítást írtak alá, mellyel egyidejűleg vállalkozási szerződés hatályba is lépett. A szerződésmódosítás ex-ante ellenőrzése is lezajlott, 2022. 10. 24-én a KFF KSZ-53/2135/1/2022 iktatószámom kiadta az utólagos ellenőrzéséről készült jelentést, amely tartalmát tekintve jogszerű.</p> <p>Az Önkormányzat 2022. 09. 30-án a projekt mérföldköveinek aktualizálására irányuló TSZ módosítási kérelmet nyújtott be, a fizikai megvalósítási határidő módosítását 2023.09.25-re a elfogadta a KSZ és az IH. A Kosztolányi D. utca kétirányúsításának kivitelezése 2022.10.06-án elindult. A vállalkozói konzorcium 2023. július 25-én készre jelentette a kivitelezést. A tartalékkeret terhére elszámolható pótmunkák miatti szerződésmódosítás 2023. július 31-én aláírták a felek. A KSZ és a KFF is feltétellel támogató tartalmú tanúsítvánnyal jóváhagyta a módosítást. A kivitelezési munkák szerződés szerint 2023.08.09-én befejeződtek. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2023. szeptember 7-én sikeresen lezárult. A kivitelezéssel kapcsolatos számlák elszámolása a 4-8. kifizetési kérelemben megtörtént, melyet a KSZ elfogadott. A forgalomba helyezési engedélyt 2023. szeptember 25-én adta ki a Hatóság.</p> <p>Az állami úthálózaton tervezett beavatkozáshoz való kapcsolódás: a 1744/2020. (XI.11.) sz. Korm. határozat a Magyar Közút NZrt. részére 1,3 milliárd Ft forrást biztosított. Ezt követően a társaság a műszaki terveket elkészítette, a szükséges engedélyeket beszerezte és a kivitelezési munkák közbeszerzési eljárását 2022. májusában megindította. A Magyar Közút NZrt. az általa megindított közbeszerzési eljárást – a 1281/2022 (VI.4.) Korm.határozattal összefüggésben - visszavonta, új eljárás indítására nem mutatkozott lehetőség. Az Önkormányzat a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel közös konzorciumban kívánja megvalósítani a bruttó ~2,4 milliárd Ft értékű beruházást, „Modern Városok Program keretében a zalaegerszegi közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztése” című projekten belül. A feltételes közbeszerzés lefolytatásra került, a nyertes ajánlattevő a Hydrocomp Mélyépítő Kft. és az Inter-Tefu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. konzorciuma lett. A felek a vállalkozási szerződést 2023. szeptember 21-én aláírták, melynek hatályba lépésére 2024. március 19-ig van lehetőség, amennyiben a fedezet rendelkezésre áll.</p>

		<p>Zalaegerszeg-Botfa kerékpárút megvalósítása: 2023. június 30-án beadott projektfejlesztés végi TSZ módosításban a Zalaegerszeg-Botfa kerékpárút megvalósítását, mint új műszaki tartalom beemelését jelezte az Önkormányzat a KSZ felé. A kerékpárút hossza mintegy 1 km. A megépítést követően lehetőség nyílik a Botfai településrész kerékpáros becsatlakoztatása a projektben korábban megvalósult hivatásforgalmi kerékpárút 3. szakaszához, ezáltal megoldást kínálva a belváros biztonságos és alternatív közlekedési módokon való megközelítéséhez. A kivitelezésre vonatkozó feltételes közbeszerzését 2023. májusában megindítottuk. A nyertes ajánlattevővel, a Sprint Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel 2023. szeptember 1-jén kötött az Önkormányzat vállalkozási szerződést. 2023. július 10-én a II. számú Költségnövekményi igény benyújtásra került az EPTK rendszeren keresztül, amely tartalmazta a Botfai kerékpárút kivitelezésének és a hozzá kapcsolódó szakmai tevékenységeknek költségét. A költségnövekményi igény összege: 260.807.682 Ft. A költségnövekményi igény hosszas elbírálásának folyamata miatt a vállalkozási szerződés a kivitelezésre vonatkozóan nem tudott hatályba lépni. A Közgyűlés 2023. szeptember 14-én elfogadta a kivitelezéshez szükséges forrás ideiglenes önerőként való biztosítását. A Botfai kerékpárút kivitelezése 2023. szeptember 15-én elindult. A megvalósításra 90 nap állt rendelkezésre. Az 50%-os kivitelezési szintet 2023. október 30-án, a 100%-os kivitelezési szintet 2023. december 6-án érte el az építés. A tartalékkeret terhére történő pótmunkák elszámolása 2023. november 30-án pótmunka megállapodás keretében valósult meg. A pótmunka megállapodás a 2023. decemberében benyújtott TSZ módosítás során került a KSZ által megvizsgálásra. 2023. december 14-én sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás került lezárásra. A forgalomba helyezési eljárás elindítását kérelmezte az Önkormányzat. A forgalomba helyezési eljárás helyszíni szemléje 2024. január 19-én várható.</p> <p>A projektfejlesztés végi TSZ módosítás 2023. október 19-én került elfogadásra. A költségnövekményi igényt 2023. november 2-án elfogadta a Kormány. 2023. december 11-én TSZ módosítás keretében a II. Költségnövekményi igény átvezetésre került, melyet a KSZ 2023. december 12-én elfogadott. A Költségnövekmény II. előlegelhívása 2023. december 13-án megtörtént. 2023. december 18-án a költségnövekmény összeg kiutalására került az Önkormányzat számára.</p> <p>A projekt fizikai megvalósítása, tehát a szakmai és műszaki tevékenységek 2023. december 31-ig befejeződtek. A záró beszámoló és kifizetési kérelem beadásának határideje 2024. január 15. A záró helyszíni ellenőrzés várható időpontja 2024. január 29.</p> <p>Költségnövekményi igény III.: 2023. őszén megvizsgáltuk az Önkormányzat TOP forrás keretében fennmaradó támogatási lehetőségeket, mely esetben új műszaki tartalmak elszámolására lenne lehetőség a projektben. 2023. októberében és novemberében a KSZ-szel és az IH-val való egyeztetéseket követően benyújtottuk a III. számú költségnövekményi igényt, amely a Kis utca kétirányúsításának és a Juhász Gy. utca környezetében parkoló kialakításának kivitelezését tartalmazta, ill. az ezekhez kapcsolódó rehabilitációs környezettervező szakvélemény elkészítésének költségét. A Költségnövekmény III. összege: 190.992.067 Ft. A költségnövekményi igény elbírálása folyamatban van. A tervezett elfogadást követően a projekt támogatási összege 2.771.943.518 Ft-ra emelkedhet.</p>
	Projekt teljes költsége (Ft)	2 580 951 451
	Projekt elszámolható költsége (megítélt támogatás) (Ft)	2 580 951 451
	Nem támogatott tevékenységek költségei (önrész) (Ft)	0
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2016.12.14.
	Kivitelezés kezdete	2021. I. negyedév
	Projekt megvalósítás befejezése	2023.12.31.
22.	TOP-6.5.1-15-ZL1-2016-00002	Zalaegerszegi Gondozási Központ Idősek Gondozó Háza energetikai korszerűsítése
	A projekt rövid összefoglalása	<p>A szociális intézmény projektben tervezett energetikai beruházása teljeskörűen megvalósult. A projekt műszaki tartalma és a beavatkozási területek az épületenergetikai auditban, projekttervben és kiviteli tervben meghatározottak szerint valósultak meg. Az intézmény homlokzata teljes felületen új hőszigetelést kapott. Megvalósult a szociális intézmény külső nyílászáróinak teljes cseréje, jó hőtechnikai jellemzőkkel rendelkező, műanyag szerkezetű nyílászárók beépítésével. Felújításra került a tető, amely hőszigetelést és új Lindab fémlemez tetőfedést kapott. A mozgáskorlátozottak számára taktilis vezetősávval ellátott rámpa kiépítése a főbejáratig megépült. Az intézményben kialakításra került az akadálymentesített vizesblokk. Az épület fűtési rendszere az új kondenzációs kazánok</p>

		<p>beépítésével teljesen újjáépült, a kazánház és a fűtési körök korszerűsítése megtörtént. A radiátorok termostatikus szelepet kaptak, amellyel lehetővé vált a fűtés helyiségenkénti szabályozása. A használati melegvíz rendszerhez kapcsolódóan 69 db-ból álló napelemes rendszer létesült a meglévő villamos energiafelhasználás csökkentésére. A meglévő világítási vezetékhalózat megtartásával, a meglévő világítótestek cseréje megvalósult kisebb fogyasztású, korszerű LED-es világítótestekre.</p> <p>A projekt záró kifizetési igénylése és záró szakmai beszámolója elfogadásra került. A projekt fenntartási időszakba került. Az 2. számú fenntartási jelentés 2023. 03. 10-én a Közreműködő Szervezet részére megküldésre került.</p>
	Projekt teljes költsége (Ft)	191 446 908
	Projekt elszámolható költsége (megítelt támogatás) (Ft)	186 930 371
	Nem támogatott tevékenységek költségei (önrész) (Ft)	4 516 537
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2016.12.14.
	Kivitelezés kezdete	2017.08.10.
	Projekt megvalósítás befejezése	2021.02.25.
23.	TOP-6.5.1-15-ZL1-2016-00003	Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola - többletenergiát az oktatásra
	A projekt rövid összefoglalása	<p>Az iskola tornatermének projektben tervezett energetikai beruházása teljeskörűen megvalósult.</p> <p>A homlokzati falak szendvicspanel burkolatot kaptak. A lapostető új hőszigetelést, csapadékvíz elleni szigetelést kapott. A tornaterem valamennyi homlokzati nyílászárójának cseréje megtörtént. A szendvicspanellel nem érintett homlokzatokon nemesvakolat bevonat készült. A lábazati falak műgyantás kötőanyagú vakolatot kaptak. Elkészült az akadálymentes mosdó és öltöző és lépcső lift került elhelyezésre. A szerelvények és lámpatestek szerelése megvalósult. Felkerült a tetőre a 189 db napelem lesüllyeszthető alépitménnyel és szélterelő lemezzel, valamint 2 db inverter is beépítésre került. A fűtőkorszerűsítés keretében 3 db Hoval típusú kondenzációs gázkazán beépítésre került időjárás követő szabályozóval. Megépült az új, hőszigetelt kémény. A tornatermi iskolarész radiátoraira termostatikus szelepfek felszerelése megtörtént.</p> <p>A projekt záró kifizetési igénylése és záró szakmai beszámolója elfogadásra került. A projekt fenntartási időszakba került. Az 2. számú fenntartási jelentés 2023. 06. 05-én a Közreműködő Szervezet részére megküldésre került.</p>
	Projekt teljes költsége (Ft)	139 862 827
	Projekt elszámolható költsége (megítelt támogatás) (Ft)	137 159 000
	Nem támogatott tevékenységek költségei (önrész) (Ft)	2 703 827
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2016.12.14.
	Kivitelezés kezdete	2017.07.10.
	Projekt megvalósítás befejezése	2021.05.25.
24.	TOP-6.5.1-15-ZL1-2016-00004	Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola energetikai korszerűsítése
	A projekt rövid összefoglalása	<p>Az iskola projektben tervezett energetikai beruházása teljeskörűen megvalósult.</p> <p>Az új tornacsarnok, a régi tornaterem, tantermi épületrész és az összekötő folyosó esetében egységes 16 cm vastagságban készült el az utólagos hőszigetelés, az új nyílászárók a fal külső síkjára kerültek elhelyezésre. A lábazatok műgyantakötésű lábazati vakolatot kaptak. Az összes homlokzati nyílászáró kicserélésre került, az étterem, konyha cserélt ablakain kívül. Elkészült a tető hőszigetelése, vízszigetelése az új tetőösszefolyók beépítésével kompletten. Az épületek körül új járdák készültek, valamint a főbejárat előtti új térkörámpa épült. Teljes egészében megtörtént az aula feletti tetővilágítók cseréje, a felülvilágító működtetés villamos munkáival kompletten. A főbejárati elötetők elbontásra kerültek,</p>

		helyükre és a tornatermi épületrész bejáratai fölé acél szerkezetű polikarbonát tető készült. Az épületben és az épület bejáratainál projektarányos akadálymentesítés megvalósult, akadálymentesített vizesblokk készült. A gépészeti korszerűsítés hőszivattyú beépítésével megvalósult. Megtörtént a világításkorszerűsítés. Az épület tetejére 192 db napelem került. A projekt záró kifizetési igénylése és záró szakmai beszámolója elfogadásra került. A projekt fenntartási időszakba került. Az 1. számú fenntartási jelentés 2023. 02. 07-én a Közreműködő Szervezet részére megküldésre került.
	Projekt teljes költsége (Ft)	334 859 473
	Projekt elszámolható költsége (megítelt támogatás) (Ft)	334 351 473
	Nem támogatott tevékenységek költségei (önrész) (Ft)	508 000
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2016.12.14.
	Kivitelezés kezdete	2017.09.01.
	Projekt megvalósítás befejezése	2022.01.26.
25.	TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00001	Zalaegerszegi Liszt Ferenc Tagiskola energetikai korszerűsítése
	A projekt rövid összefoglalása	A projekt rövid és hosszú távú célja az épület energetikai korszerűsítése által az energiafelhasználás racionalizálása, az üzemeltetési költségek csökkentése, a fűtési és világítási rendszerek hatékonyságának növelése. Megvalósuló tevékenységek: Fűtőkorszerűsítés, HMKE méretű (50kW) napelemes rendszer, levegő- víz hőszivattyús rendszer, világításkorszerűsítés, külső oldali hőszigetelés, nyílászáró csere, akadálymentesítés. A projekt kivitelezési munkái lezárultak, az iskola felújítása megtörtént.
	Projekt teljes költsége (Ft)	344 987 884
	Projekt elszámolható költsége (megítelt támogatás) (Ft)	341 124 056
	Nem támogatott tevékenységek költségei (önrész) (Ft)	3 863 828
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2017.12.21.
	Kivitelezés kezdete	2019.12.11.
	Projekt megvalósítás befejezése	2022.07.31.
26.	TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00004	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének (SECAP) elkészítése
	A projekt rövid összefoglalása	A tervezett projekt teljeskörűen megvalósult. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Fenntartható Energia és Klíma (SECAP) Akcióterve rövid és hosszú távon is jól szolgál a helyi beruházások tervezéséhez. A SECAP kiindulási kibocsátásléttáron (BEI) és az éghajlattal kapcsolatos kockázatokra és sebezhetőségekre vonatkozó értékeléseken (RVA-k) alapul. Az akcióterv felméri a település jelenlegi energetikai helyzetét, az energiafogyasztás szerkezetét, majd a meglévő adatok alapján bemutatja az energiafelhasználás csökkentéséhez szükséges intézkedéseket. Ismerteti a várható eredményeket, a kockázatokat és sebezhetőségeket annak érdekében, hogy a város végre tudja hajtani az éghajlatváltozás mérséklésével és alkalmazkodással kapcsolatos céljait. Zalaegerszeg csatlakozásának érdekében a dokumentum megfelel a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetsége elvárásainak.
	Projekt teljes költsége (Ft)	10 795 000
	Projekt elszámolható költsége (megítelt támogatás) (Ft)	10 795 000
	Nem támogatott tevékenységek költségei (önrész) (Ft)	0

	Támogatási szerződés hatálybalépése		2018.01.26.
	Kivitelezés kezdete		2017.09.17.
	Projekt megvalósítás befejezése		2019.01.05.
27.	TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00005	Zalaegerszegi Petőfi Sándor Székhelyiskola energetikai korszerűsítése	
	A projekt rövid összefoglalása	<p>A projekt rövid és hosszú távú célja az épület energetikai korszerűsítése által az energiafelhasználás racionalizálása, az üzemeltetési költségek csökkentése, a fűtési és világítási rendszerek hatékonyságának növelése.</p> <p>A felújítás során az alábbi beruházási elemek kerültek megvalósításra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fűtőkorszerűsítés - Háztartási Méretű Kiserőmű méretű (50 kW) Napelemes rendszer telepítése - Külső oldali hőszigetelés - Nyílászáró csere - Projektarányos akadálymentesítés <p>A kivitelezési tevékenység 2021. 03. 16-án lezárult. A projekt fizikai befejezésének határideje 2022. 10. 01. volt. Eddig a dátumig lezárult az összes kivitelezésen kívüli projektben szereplő egyéb tevékenység (közbeszerzési szakértő, műszaki ellenőr, nyilvánosság, tananyag készítés, projektmenedzsment). A projekthez kapcsolódó záró szakmai beszámoló beadásának határideje 2022. 12. 30. volt. A projekt keretében kifizetett számlák 100%-ban elszámolásra kerültek 2022. 10. 31-ig.</p>	
	Projekt teljes költsége (Ft)		339 763 393
	Projekt elszámolható költsége (megítelt támogatás) (Ft)		335 940 561
	Nem támogatott tevékenységek költségei (önrész) (Ft)		3 822 832
	Támogatási szerződés hatálybalépése		2017.12.21.
	Kivitelezés kezdete		2020. 07.
	Projekt megvalósítás befejezése		2022.10.01.
28.	TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00006	Zalaegerszegi Dózsa György Tagiskola energetikai korszerűsítése	
	A projekt rövid összefoglalása	<p>A projekt rövid és hosszú távú célja az épület energetikai korszerűsítése által az energiafelhasználás racionalizálása, az üzemeltetési költségek csökkentése, a fűtési és világítási rendszerek hatékonyságának növelése. Megvalósuló tevékenységek: fűtőkorszerűsítés, HMKE méretű (40 kW) napelemes rendszer, levegő- víz hőszivattyús rendszer, külső oldali hőszigetelés, nyílászáró csere, akadálymentesítés, azbesztmentesítés.</p> <p>A projekt kivitelezési munkái lezárultak, az iskola felújítása megtörtént.</p>	
	Projekt teljes költsége (Ft)		323 545 649
	Projekt elszámolható költsége (megítelt támogatás) (Ft)		322 334 410
	Nem támogatott tevékenységek költségei (önrész) (Ft)		1 211 239
	Támogatási szerződés hatálybalépése		2017.12.21.
	Kivitelezés kezdete		2019.09.30.
	Projekt megvalósítás befejezése		2022.10.01.
29.	TOP-6.6.1-15-ZL1-2016-00001	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Zalaegerszegen	

	A projekt rövid összefoglalása	<p>A projektben tervezett infrastrukturális fejlesztések 2018 nyarán befejeződtek, ill. teljeskörűen megvalósultak.</p> <p>A fejlesztési projekt 13 háziorvosi körzetet (ebből 8 felnőtt és 5 gyermek háziorvosi praxis) 17 védőnői körzetet és 1 ügyeleti szolgálatot érint. (Zalaegerszeg Andrásida utca 5., Zalaegerszeg, Ola utca 12., Zalaegerszeg Kinizsi utca 105., Zalaegerszeg Göcseji utca 53., Zalaegerszeg Wlassics Gyula utca 13., Zalaegerszeg Hegyalja utca 41. Zalaegerszeg Nemzetőr utca 15., Zalaegerszeg Köztársaság utca 55/A., Zalaegerszeg Köztársaság utca 55., Zalaegerszeg Petőfi utca 21-25, Zalaegerszeg, Botfy Lajos utca 1.)</p> <p>A kivitelezés ütemezetten 2017. áprilisában megkezdődött és összességében 2018. július 31-én zárult a Petőfi utcai védőnői tanácsadó felújításával.</p> <p>A projekthez kapcsolódó eszközfejlesztés mintegy bruttó 35 400 000 Ft-ból valósult meg.</p> <p>Az eszközfejlesztésben szerepel például: EKG, Doppler, sürgősségi táska, boka karindexet meghatározó automatizált készülék, pelenkázó asztal, babydoppler, fonendoszkóp, hallásvizsgáló berendezés, valamint az ügyelet részére új gépjármű.</p> <p>A projekt szakmai és pénzügyi zárása megtörtént.</p> <p>Az 1. és 2. fenntartási jelentések beküldése megtörtént, a Közreműködő Szervezet által elfogadásra kerültek.</p>
	Projekt teljes költsége (Ft)	381 662 586
	Projekt elszámolható költsége (megítelt támogatás) (Ft)	352 999 834
	Nem támogatott tevékenységek költségei (önrész) (Ft)	28 662 752
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2016.12.19.
	Kivitelezés kezdete	2017.04.15.
	Projekt megvalósítás befejezése	2021.04.06.
30.	TOP-6.6.2-15-ZL1-2016-00001	Szociális Alapszolgáltatások fejlesztése Zalaegerszegen
	A projekt rövid összefoglalása	<p>A projektben tervezett fejlesztések 2018. II. negyedévében befejeződtek, illetve teljeskörűen megvalósultak.</p> <p>A projekt a városban működő szociális alapszolgáltatások/gyermekjóléti alapellátás hozzáférhetőségének, valamint minőségi feltételeinek javulását célozta. A projektben érintett helyszínek a Landorhegyi Idősek Klubja (Platán sor 4.), a Belvárosi Idősek Klubja (Kossuth u. 58-60. és Gasparich u. 3.), a Szociális Klub (Kosztolányi u. 23.), az Andrásidai Idősek Klubja (Andrásida u. 5.) és a Zalaegerszegi Család-és Gyermekjóléti Központ (Apáczai tér 5.).</p> <p>A projekt szakmai és pénzügyi zárása megtörtént.</p> <p>Az 1. és 2. fenntartási jelentések beküldése megtörtént, a Közreműködő Szervezet által elfogadásra kerültek.</p>
	Projekt teljes költsége (Ft)	202 088 994
	Projekt elszámolható költsége (megítelt támogatás) (Ft)	199 992 126
	Nem támogatott tevékenységek költségei (önrész) (Ft)	2 096 868
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2016.12.19.
	Kivitelezés kezdete	2017.04.15.
	Projekt megvalósítás befejezése	2021.04.07
31.	TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001	A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatás-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban
	A projekt rövid összefoglalása	<p>A projekt célja a munkanélküliség csökkentése, Zalaegerszeg MJV foglalkoztatási szintjének növelése, az önkormányzat, a foglalkoztatók és a képző intézmények partneri együttműködésének támogatása, fejlesztése, Foglalkoztatási Paktum létrehozása, munkaerő kereslet-kínálat összehangolása, a fejlesztésekhez szükséges képzések és munkaerő-igények</p>

		összehangolása. A projekt célcsoportjai: álláskereső hátrányos helyzetű személyek (pl. alacsony iskolai végzettségűek, 25 év alattiak, 30 év alatti pályakezdők, anyasági ellátásról vagy ápolási díjról visszatérők, legalább egy gyermeket egyedül nevelők, megváltozott munkaképességűek, tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek, roma nemzetiségűek, 50 év feletti) közfoglalkoztatásból kilépők és inaktívak. A projekt záró kifizetési igénylése és záró szakmai beszámolója benyújtásra került, a helyszíni ellenőrzés megtörtént, a projekt fenntartási időszakban van.
	Projekt teljes költsége (Ft)	924 854 541
	Projekt elszámolható költsége (megítelt támogatás) (Ft)	924 854 541
	Nem támogatott tevékenységek költségei (önrész) (Ft)	0
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2016.06.23.
	Kivitelezés kezdete	2016.07.01.
	Projekt megvalósítás befejezése	2021.03.31
32.	TOP-6.9.2-16-ZL1-2017-00001	A helyi identitás és kohézió erősítésének megteremtése Zalaegerszegen
	A projekt rövid összefoglalása	A projekt átfogó célja Zalaegerszegi területén kijelölt 6 célterületen a helyi közösségek identitásának, kohéziójának, Zalaegerszeg városához, illetve az adott városrészhez való kötődésének erősítése, a közösségi élet fellendítése, minőségi javítása, a közösségi szerepvállalás erősítése, valamint a városrészek élhetőbbé tétele, a népességmegtartó erejének növelése. A projekt keretében megvalósításra került a közösségi felmérés és tervezés a közösség tagjainak részvételével, közösségi beszélgetésekkel, tervező műhelyekkel hozzájárultak a Helyi cselekvési terv elkészítéséhez, mely definiálták azokat a konkrét igényeket, elemeket, akciókat, célkitűzéseket, melyek a projekt megvalósítási szakaszát a 6 városrészben meghatározzák. A projekt valamennyi tevékenysége megvalósult 2023.09.29-ig. Megvalósult rendezvények: 7 tudományos konferencia, 4 ingyenes tábor gyerekeknek, 22 egészséges életmóddhoz kapcsolódó rendezvény, 22 sport program, 12 kézműves workshop, 60 színházi nevelési előadás, 48 óvodai közlekedésbiztonsági rendezvény, 12 kertmozi rendezvény, 3 vadászati konferencia, 4 fesztivál. A projekt keretében elkészült 11 kiadvány, és 6 tanulmányút került lebonyolításra. A projekt megvalósításához szükséges eszközbeszerzések megvalósultak. A projekt záró helyszíni ellenőrzése 2023.11.29-én megtörtént. A projekt zárása folyamatban van.
	Projekt teljes költsége (Ft)	330 000 000
	Projekt elszámolható költsége (megítelt támogatás) (Ft)	328 996 548
	Nem támogatott tevékenységek költségei (önrész) (Ft)	1 003 452
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2018.01.18.
	Kivitelezés kezdete	2019. 07.31.
	Projekt megvalósítás befejezése	2023.09.29.
33.	TOP-7.1.1-H-ERFA-2019-00089	CLLD ZEGIKON Kulcsprojekt Art Mozi Közösségi és Rendezvény térré alakítása
	A projekt rövid összefoglalása	Zalaegerszegen 2016. májusában alakult meg a ZEGIKON Helyi Közösség abból a célból, hogy egy élhetőbb város kialakítása érdekében támogassa Zalaegerszeg kulturális közegének fejlődését, identitásának kialakulását és megszilárdítását. A cél elérése érdekében elkészült a Helyi Közösségfejlesztési Stratégia, amely a város területén 10 beavatkozási területet határozott meg. A Helyi Közösségfejlesztési Stratégia Kulcsprojektként, 1-es számú beavatkozási területként a zalaegerszegi Art Mozi közösségi és rendezvény térré alakítását definiálta. A Kulcsprojekt célja a jelenlegi korszerűtlen műszaki állapotú épület nagytermének felújítása és átalakítása, mellyel megvalósítható a megváltozott közösségi igényeknek megfelelő korszerű működési környezet kialakítása, valamint a költséghatékony és fenntartható üzemeltetés. A város és környéke lakossága

		<p>számára egy közel 1000 m²-es megújult közösségi tér, egy nagy nézőtérrel rendelkező színházterem jött létre. Az új helyszín alkalmassá vált az eddiginél több és más jellegű rendezvények megtartására, amelyeket a lakosság eddiginél lényegesen szélesebb köre vehet igénybe. Az átalakítás után nagyobb helyi igényű színpadi produkciók (táncház, színházi előadások, koncertek stb.) szervezésére is lehetőség nyílik. A helység alkalmas nagyszabású konferenciák megtartására is, amely a város eddigi legnagyobb hiánya volt, amelynek során nő az intézmény által kínált programokat igénybe vevők száma is. A projekt megvalósításával egy a lehetőségeihez képest eddig kihasználatlan nagy közösségi tér nyert új funkciót. Az épület több funkció ellátására vált alkalmassá, a fűtési rendszer megújult, illetve az álmennyezet cseréje révén pedig az energetikai tulajdonságai is jelentősen javultak.</p> <p>A projekt záró helyszíni ellenőrzési megtörtént, a projekt 2021. 08. 10-től a fenntartási időszakban van 2026. 08. 10-ig.</p>
	Projekt teljes költsége (Ft)	137 408 330
	Projekt elszámolható költsége (megítélt támogatás) (Ft)	137 408 330
	Nem támogatott tevékenységek költségei (önrész) (Ft)	0
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2019.03.28.
	Kivitelezés kezdete	2019.12.06.
	Projekt megvalósítás befejezése	2021.08.10.
34.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00167	CLLD ZEGIKON Városi mobil applikáció
	A projekt rövid összefoglalása	<p>Zalaegerszeg város területén egy olyan, hiánypótló mobil applikáció és hivatali webes alkalmazás kifejlesztése, amelynek révén a megteremthető az önkormányzat és a város lakói közötti közvetlen és gyors kommunikáció. Az internethasználatot igénylő szolgáltatás lehetővé teszi, hogy rajta keresztül a felhasználók naprakészen tájékozódhassanak zalaegerszegi programok, illetve a várossal kapcsolatos legfrissebb információk, hírek tekintetében. A program az egyént középpontba helyezve, illetve az eszköz funkcionalitását kihasználva két irányú kommunikáció megteremtése révén lehetőséget biztosít a lakosságot célzó push üzenetek küldésére, illetve a lakosság számára szavazásra, véleménynyilvánításra, valamint az önkormányzat számára a vélemények gyors és hatékony kiértékelésére is. Az applikáció fejlesztése Digital City Zalaegerszeg néven megvalósult. A projekt 2021. 06. 24-től fenntartási időszakba került 2026. 06. 24-ig</p>
	Projekt teljes költsége (Ft)	8 653 300
	Projekt elszámolható költsége (megítélt támogatás) (Ft)	8 653 300
	Nem támogatott tevékenységek költségei (önrész) (Ft)	0
	Támogatói okirat hatálybalépése	2019.09.23.
	Kivitelezés kezdete	2020.04.
	Projekt megvalósítás befejezése	2021.06.24.
35.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01185	CLLD ZEGIKON Interaktív történelmi séták Zalaegerszegen
	A projekt rövid összefoglalása	<p>A projekt kettő különálló fejlesztést tartalmaz.</p> <p>Mindszenty városa mobil applikáció kifejlesztése: a fejlesztés célja egy olyan mobil applikáció létrehozása, amely vezetett séta keretében állomásonként tartalmazza a városban Mindszenty József nevéhez köthető helyszíneket, emlékeket. Az applikáció letöltői vezetett túra keretében fotók és dokumentumok segítségével végig járhatják a városban és</p>

	környékén található helyszíneket, és információkat kaphatnak a bíboros életéről, munkásságáról, a városra gyakorolt hatásairól. Szoftver fejlesztés VR szemüvegre: a fejlesztés célja a korabeli zalaegerszegi vár-, és az azt körülvevő "virtuális világ" felépítése, az egerszegi vár- és annak környezetének bemutatása innovatív módon az érdeklődők számára. Kiemelt cél a felhasználók jelenbe való "behelyezése", azon belül kötetlen, szabad barangolás lehetőségének biztosítása. A korábbi gyakorlattal ellentétben a felhasználók nem egyhelyben ülve/állva teleport és egyéb kompromisszumos megoldások segítségével, hanem a valós fizikai térben barangolva tudják bejárni az egykori vár területét, "virtuális kezeikkel" kapcsolatba léphetnek interaktív elemekkel is. A projekt 2021. 08. 23-tól fenntartási időszakban van. 2026. 08. 23-ig.
Projekt teljes költsége (Ft)	9 995 739
Projekt elszámolható költsége (megítélt támogatás) (Ft)	9 995 739
Nem támogatott tevékenységek költségei (önrész) (Ft)	0
Támogatói okirat hatálybalépése	2020.05.01.
Kivitelezés kezdete	2020.05.01.
Projekt megvalósítás befejezése	2021.08.23.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humánigazgatási Bizottsága 7/2024. (II.05.) határozatával – 11 igen szavazattal – egyhangúlag a tájékoztatót tudomásul vette.

Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 20/2024. (II.05.) határozatával 11 igen, egyhangú szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A Műszaki Bizottság a tájékoztatót 13/2024. (II.06.) határozatával 11 igen, egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

A Gazdasági Bizottság az előterjesztést 14/2024. (II.07.) határozatával 11 igen, egyhangú szavazattal támogatta.

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 5/2024. (II.08.) határozatával 7 igen, egyhangú szavazással közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a tájékoztató elfogadására.

Zalaegerszeg, 2024. február 8.



Balai Zoltán
polgármester