



ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. tel: 92/502-100, fax: 92/311-474
E-mail: mayor@zalaegerszeg.hu

ELŐTERJESZTÉS

2020. december 16.

Tárgy:

**Beszámoló a TOP projektek aktuális állásáról
(2020.12.01-ei állapot)**

Előterjesztő:

Balaicz Zoltán polgármester

Készítette:

Nagy Tibor stratégiai és pályázati csoportvezető

Egyeztetve:

Dr. Vadvári Tibor alpolgármester TOP IT vezető

**Törvényességi, tartalmi és formai
szempontból ellenőrizte:**

Önkormányzati Osztály

**Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási
szempontból ellenőrizte:**

Közgazdasági Osztály

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világiárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 4) bekezdése szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

Az Integrált Területi Program (továbbiakban: ITP) célja a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) keretében 2014-2020 között rendelkezésre álló területi gazdaságfejlesztési és településfejlesztési források hatékony, egymást erősítő megtervezése Zalaegerszeg Településfejlesztési Konceptiója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája által megjelölt célok mentén.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése többször tárgyalta az ITP elfogadását, illetve annak módosításait. A 2018. február 7-i ülésén – az 1562/2016. (X. 13.) Korm. határozatnak megfelelően – a Közgyűlés jóváhagyta a Modern Városok Program keretében tervezett beruházások megvalósításának támogatása érdekében a Zalaegerszeg számára nyújtott 5,6 Mrd Ft-os többlet-kötelezettségvállalást. Ezzel az összeggel Zalaegerszeg ITP projektjeinek európai uniós támogatási és hazai társfinanszírozása a TOP-ban 11,2 Mrd Ft-ról **16,8 Mrd Ft-ra** emelkedett. Ezt az összeget egészíti ki a TOP CLLD felhívás keretében megítélt **146 666 670 Ft** támogatási összeg.

Az ITP végrehajtása 2015. év végével kezdődött meg, amikor is – az éves fejlesztési keretnek megfelelően – megjelentek az első felhívások. A Közgyűlés 2016. és 2020. között több alkalommal döntött a pályázatok beadásáról, illetve a projektek előkészítésének megindításáról. 2020 december 1-ig Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a megjelent TOP felhívásokra 36 támogatási kérelmet nyújtott be és kötött támogatási szerződést. Három projekt esetében a támogatási szerződés megszüntetésre került alacsony támogatási intenzitás, illetve forráshiány miatt.

ZMJVÖK 55/2020. (III.05.) határozat értelmében Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.4.1 konstrukcióra a fel nem használt 768 millió Ft forrás erejéig támogatási kérelmet nyújt be „Fenntartható közlekedésfejlesztési beavatkozások a belváros keleti kapujában” címen. A támogatási kérelem benyújtása 2020. november 18. napján megtörtént, a kérelem elbírálása folyamatban van.

E támogatási szerződés megkötésével – 34 TOP-os projekt megvalósításával – Zalaegerszeg Megyei Jogú Város számára dedikált 16.800.000.000 Ft TOP forráskeret teljes összege lekötésre kerül.

Az Irányító Hatóság az egyes felhívásokban határozza meg az adott projektekkel kapcsolatos előírásokat: így különösen az egyes kötelezően megvalósítandó tevékenységeket, a műszaki-szakmai elvárásokat és feltételeket, a projekt végrehajtásra biztosított időtartamot. A TOP projektek végrehajtására jellemzően - a támogatási szerződések megkötésétől számítva - 24-36 hónap áll rendelkezésre.

Alapvető feltétel továbbá, hogy a kedvezményezetteknek legkésőbb 2023-ban minden projekttel pénzügyileg is el kell számolniuk az Irányító Hatóság, illetve az EU illetékes szervezete felé.

Egy adott projekt ütemezett megvalósítása, illetve a projekt céljának elérése érdekében a felhívások és a kapcsolódó szakmai dokumentumok ún. mérföldköveket határoznak meg.

A mérföldkö a projekt megvalósítása szempontjából jellemző időpont, melyhez pontosan meghatározott szakmai-műszaki eredményeknek és azokat igazoló, alátámasztó dokumentumoknak kell kapcsolódnia. Az előírt tartalmú dokumentumokat a Közreműködő Szervezethez, illetve az Irányító Hatósághoz ellenőrzés céljából kötelező benyújtani.

Ebben az előterjesztésben az alábbi táblázatban áttekintem a TOP programban megvalósítandó projektek aktuális állását.

1.	TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001	Zalaegerszeg Északi Ipari Park feltárása és közműekkel való ellátása
	A projekt rövid összefoglalása	<p>A projekt keretében két projektlem kerül kialakításra:</p> <p>1. Északi Iparterület kialakítása, melynek keretében közel 260 ha nagyságú terület közműekkel való ellátása történik meg a telekhatárig, továbbá az iparterület elérhetőségét biztosító útfejlesztések.</p> <p>2. A Tudományos és Technológiai Park területén lévő 15465 hrsz-ú ingatlan megosztásából létrejött területek közművesítése, melynek eredményeként 12 db 5-8 em2 nagyságú, összesen 7 ha nagyságú betelepülésre alkalmas ipari telek kerül kialakításra</p> <p><u>A projekt jelenlegi státusza:</u></p> <p>A kelet-nyugati ipari parki út, a Zalaegerszeg – Kispáli bekötőút és a befogadó Ságodi patak közötti csapadékvíz-elvezető létesítmények; a Zalaegerszeg 15465 hrsz-ú ingatlan megosztásából létrejött területek út- és közműépítése (víz-, szennyvíz-, csapadékvíz elvezetés, közvilágítás), valamint az észak-déli feltáró út és kapcsolódó északi kis körforgalom kiépítése közvilágítással, víz- szennyvíz elvezetési kivitelezési munkái befejeződtek, a műszaki átadás lezárult.</p> <p>Az észak-déli út és a 76-os út kereszteződésében tervezett körforgalmi csomópont tekintetében a közbeszerzési eljárás lezárult, a vállalkozás szerződés aláírásra került.</p> <p>A kivitelezési munkákhoz szükséges forrás biztosítására az Önkormányzat 2020.01.21-én költségvetésmódosítással igénybevételeire irányuló TSZ módosítást nyújtott be. A költségvetésmódosítást az Önkormányzat 2020.01.21-én elfogadta. A költségvetésmódosítást az Önkormányzat 2020.01.21-én elfogadta. A költségvetésmódosítást az Önkormányzat 2020.01.21-én elfogadta.</p> <p>A körforgalom megépítése nem volt tovább halasztható, ezért a ZMJVÖK 228/2020 (IX.10.) határozata alapján az Önkormányzat a – a költségvetésmódosítást jóváhagyásáig - Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére pénzeszköz átadással biztosította a szükséges összeget.</p> <p>A szükséges összeg átutalása megtörtént, a vállalkozási szerződés hatályba lépett, a munkaterület átadás 2020. november 30.-án megkezdődött.</p>
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	2 323 381 620 Ft.
	Számla alapon elszámolt összeg	1.232.379.715 Ft
	Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen (Ft)	2.268.405.432 Ft
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2016.12.14.
	Kivitelezés kezdete	2018.01.11.
	Kivitelezés (tervezett) befejezése	2021.06.30.
2.	TOP-6.1.1-16-ZL1-2017-00001	Üzemcsarnok építés a Zalaegerszeg 4815/6 hrsz-ú ingatlanon
	A projekt rövid összefoglalása	<p>A projekt keretében barnamezős beruházást valósítunk meg. Egy 1400 m2 alapterületű, funkció tekintetében fémlemez megmunkáló és alkatrész gyártó ipari üzemcsarnok építését tervezzük. A csarnok kialakításával gépi forgácsoló-, hegesztő- és lakatos műhelyek, azok kiszolgáló helyiségei, valamint infrastrukturális feltételek valósulnak meg, kapcsolódó belső utak és parkolók kialakításával, burkolt és parkosított felületekkel, közműcsatlakozásokkal. A tervezett épület funkciója lehetőséget ad a termelés mellett ipari tanulók korszerű körülmények közötti munkavégzésére, valamint szakmai gyakorlati képzésére is. Az önkormányzat a projekt keretében a működéshez szükséges infrastrukturális feltételeket teremti meg, a szükséges eszközöket, gépeket a betelepülő, termelő cégek biztosítják.</p> <p><u>A projekt jelenlegi státusza:</u></p> <p>A kivitelezési munkák befejeződtek, a műszaki átadás lezárult. Az üzemcsarnok végleges áram-, és gázenergia ellátásának kiépítése van folyamatban.</p>

	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	600 000 000 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg	462.645.895 Ft
	Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen (Ft)	480.196.010 Ft
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2017.12.18.
	Kivitelezés kezdete	2019.09.03.
	Kivitelezés befejezése	2020.09.28.
3.	TOP-6.1.1-16-ZL1-2017-00002	ZALAEGERSZEG LOGISZTIKAI KÖZPONT ÉS KONTÉNERTERMINÁL
	A projekt rövid összefoglalása	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP projekt keretében a Zalaegerszegi Konténerterminál alpinfrastruktúra ellátásának biztosítását tervezi telekhatáron kívüli infrastrukturális fejlesztésekkel: gáz-, áram csatlakozás, ivóvíz-, szennyvíz-, csapadékvíz elvezetés, valamint a logisztikai központ elérhetőségét biztosító útépitések. A terület közmű-, és úttervezése elkezdődött. Amennyiben nem születik döntés a Logisztikai Központ létesítésére, a projekt keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztések által létrejön egy újabb értékes ipari terület, ahová befektetőket tudunk telepíteni. A projekt jelenlegi státusza: Az útépitési engedélyes tervek rendelkezésre állnak, az engedélyezési eljárás folyamatban van.
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	1 100 000 000 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg	0 Ft
	Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen (Ft)	0 Ft
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2017.12.18.
	Kivitelezés (tervezett) kezdete	2022.01.01.
	Kivitelezés (tervezett) befejezése	2022.12.31
4.	TOP-6.1.2-16-ZL1-2017-00001	Inkubátorház bővítés Zalaegerszegen – III. ütem
	A projekt rövid összefoglalása	Az Inkubátorház bővítés III. ütemeként az „E1” jelű csarnok és a keleti telekhatár közötti területen, új cca. 1600 m ² -es, „F” jelű csarnoképület építését tervezzük. A fejlesztés keretében egy kb. 730 és egy 870 m ² csarnok egység kerül kialakításra. A tervezett F jelű csarnoképület különálló épületként, önálló rendeltetési egységként funkcionál. <u>A projekt státusza:</u> A kivitelezési munkák befejeződtek, a műszaki átadás lezárult. A használatbavételi engedély rendelkezésre áll. A projektfejlesztés zárásához kapcsolódó TSZ módosítás van folyamatban.
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	317 000 000 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg	297 563 341 Ft
	Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen (Ft)	299.698.341 Ft
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2017.10.06.
	Kivitelezés kezdete	2019.06.05.
	Kivitelezés befejezése	2020.03.18.
5.	TOP-6.1.3-15-ZL1-2016-00001	Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen
	A projekt rövid összefoglalása	A Helyi Termelői és Kézműves Piac kialakítása Zalaegerszegen projekt két finanszírozási konstrukció keretében kerül megvalósításra: az egyik része, a TOP-6.1.3-15-ZL1-2016-00001 projekt megteremti a helyi termelők és kézművesek számára a piacra jutásuk infrastrukturális hátterét (helyi termelői bolt, termelői üzletek, árusítóhelyek, helyi termelői és kézműves piacok szervezése).

		<p>a projekt másik része, a Göcsej Tudásközpont pedig az ő termékeiket, tudásukat felhasználva alakítja ki turisztikai kínálatát, termékét: a helyi sütőde és bisztró a helyi termelők alapanyagából készített ételeket kínál, a gasztronómiai tanfolyamok alapanyagát szintén a helyi termelők szolgáltatják. A hagyományos technikákat (lekvárfőzés, aszalás, stb.) olyan termelők mutatják be, akiknek a termékei megvásárolhatóak a termelői boltban. A népi kézműves termékek elkészítését helyi kézművesek oktatják. A Göcsej Tudásközpont Zalaegerszeg és környéke, Göcsej-Hetés vidék egyedülálló kulturális és természeti örökségének nem csak a bemutatását, ápolását, hanem azok hozzáférhetőségét, elsajátítását, a mindennapokban alkalmazhatóságát, a természettel összhangban éléshez iránymutatást biztosítja. A gazdaságfejlesztő hatása is két főirányú: egyrészt a helyi termelők és kézművesek számára biztosítja a felvevőpiacot, másrészt hozzájárul a turisták tartózkodási idejének növeléséhez, elősegíti költési hajlandóságukat.</p> <p><u>A projekt aktuális státusza:</u> A költségnövekmény igénybevételére irányuló TSZ módosítás 2020.08.03-án hatályba lépett. A kivitelezési munkák megkezdődtek, a munkaterület átadása 2020.08.13-án megtörtént. A kivitelezés 25%-os készültségi szinten van..</p>
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	282 623 621 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg	72 568 880 Ft
	Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen (Ft)	77.451.186
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2016.12.13.
	Kivitelezés kezdete	2020.08.13.
	Kivitelezés (tervezett) befejezése	2021.09.12.
6.	TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00001	Zalaegerszeg turisztikai vonzerejének növelése a „Smart City” eszközrendszerével
	A projekt rövid összefoglalása	<p>A Smart Zeg projekt keretében az alábbi három tevékenység valósult, illetve valósul meg:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zalaegerszeg belvárosában free wifi zóna épül ki, melynek keretében optikai kábelhálózat bővítésére és 22 helyszínen mintegy 58 db un. Access Point – vagyis kültéri vezeték nélküli hozzáférési pont kihelyezésre került sor. Kivitelezés 2019. júniusában befejeződött. 2. A turisták élményalapú tájékozódását és információszerzését elősegítő intelligens eszközök, valamint egységes tartalominterface megoldások, mobilalkalmazások és kedvezményt biztosító elektronikus kártya rendszer beszerzése <ol style="list-style-type: none"> a. Eszközbeszerzések: Immateriális javak: e-City portál fejlesztés, e-City Mobil Applikáció fejlesztés. Kivitelezés 2019. szeptemberében zárult. b. Eszközbeszerzések (tárgyi) - telepített eszközök: 3 db egyoldalú dupla kijelzős kültéri érintőképernyős interaktív információs terminál beszerzése, 3 db egyedi tervezésű moduláris kültéri okos pad és 1 db okos játszószerkező legyártása. Tevékenység projektjeleimnek közbeszerzése két alkalommal eredménytelen lett, harmadik eljárás folyamatban.
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	199 654 281 Ft
	Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen (Ft)	98 783 564 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg	65 730 195 Ft
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2016.11.07.
	Kivitelezés kezdete	2018.04.16.
	Kivitelezés (tervezett) befejezése	2021.08.31.
7.	TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00002	A Zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum fejlesztése
	A projekt rövid összefoglalása	<p>A projekt célja a Göcseji Falumúzeum, Zalaegerszeg egyik legfontosabb turisztikai célpontjának fejlesztése. A fejlesztés magában foglalja a múzeumszakmai előkészítő tevékenységeket, a kiviteli tervezést, illetve az üzleti terv és a marketing stratégia elkészítését. Az attrakció-fejlesztés elemei: Hentz malom homlokzati felújítása, Rámi kápolna és temetődomb építés, Kástu áthelyezése, pákász kunyhó telepítése, szobor áthelyezés, valamint I. világháborús emlékmű felépítése.</p> <p>A Hentz malom homlokzati felújítása és a Rámi kápolna és temetődomb építése elkészült. A Kástu áthelyezése, pákász kunyhó telepítése, szobor áthelyezés, valamint I. világháborús emlékmű felépítése projektelemekre feltételes Vállalkozási Szerződést kötöttünk. A hiányzó fedezet miatt</p>

		ráemelés kérésével fordulunk a Támogatóhoz. A ráemelés megkéréséig valamennyi költségsor alátámasztása szükséges. A bemutatathatóságot szolgáló eszközök beszerzése jelenleg folyamatban van.
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	149 991 446 Ft
	Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen (Ft)	125 721 822 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg	125 721 822 Ft
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2016.12.02.
	Kivitelezés kezdete	2019.08.16.
	Kivitelezés (tervezett) befejezése	2021. II. félév
8.	TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00003	Zöld Zala-part – turisztikai célú kerékpárút fejlesztés a Zala mentén és Gébárton
	A projekt rövid összefoglalása	<p>A projekt célja, hogy Zalaegerszeg kulturális értékeire alapozva új vonzerőt hozzon létre a kerékpárral közlekedők számára, felfűzve a város meglévő, illetve fejlesztés alatt álló turisztikai kínálatát. A projekt további célja Zalaegerszeg turisztikai infrastrukturális és szolgáltatói hiányosságainak felszámolása.</p> <p>A fejlesztés hozzájárul a kerékpáros turizmus fellendüléséhez a térségben, amely jótékonyan hat a helyi idegenforgalmi szolgáltatók, vendéglátóhelyek, illetve a helyi turisztikai látványosságok forgalmára, így járulva hozzá a helyi gazdaság növekedéséhez.</p> <p>A projektben összesen ~10,8 km hosszú kerékpárforgalmi létesítmény valósul meg, megteremtve a kapcsolatot a már meglévő Zalalövő-Bagod kerékpárút és a Zalaszentiváni kerékpárút között a Zala folyó városi szakasza mentén.</p> <p>A tárgyi projekt, valamint a TOP-6.4.1-15-ZL1-2016-00001 sz. projekt un. hivatásforgalmi kerékpáros hálózati elemei együtt biztosítják a szakadásmentes kerékpárforgalmi hálózat kialakítását. A nyomvonalas kerékpárforgalmi létesítményeken túl a kerékpáros-turisztikai szolgáltatások fejlesztését a 3 kerékpáros pihenőhely megépítése és felszerelése is szolgálja.</p> <p>Nyílt közbeszerzési eljárásban kötött vállalkozási szerződések keretében az ún. Nyugati és a Keleti nyomvonal-szakasz engedélyezési és a kiviteli tervdokumentációi 2018-ban teljeskörűen elkészültek. A Nyugati nyomvonal (~6,5 km) kivitelezési munkáira 2018. II. félévben nyílt közbeszerzési eljárást folytattunk le, melynek eredményeként 2019.02.05-én kötöttünk vállalkozási szerződést a SRINT Kft-vel.</p> <p>A Nyugati nyomvonal kivitelezése 2019. február-augusztus időszakban megtörtént. A szakasz forgalomba helyezési engedélyét a hatóság 2019 decemberében kiadta.</p> <p>A Keleti nyomvonal (~4,3 km) kivitelezésére is lefolytattuk a feltételes nyílt közbeszerzési eljárást, és - az ex-ante ellenőrzés során meghozott KFF szabályossági döntést követően - a feltételes vállalkozási szerződést is megkötöttük. Az eljárásban a legkedvezőbb ajánlatban kért ellenszolgáltatás - valamint a projekt más tevékenységeinél keletkezett megtakarítások - figyelembevételével ~141 MFt többletforrás szükséges a Támogatási Szerződés szerint rendelkezésre álló támogatáson felül. A hiányzó fedezet miatt ráemelés kérésével fordulunk a Támogatóhoz. A vállalkozási szerződés hatálybalépésére, és az építési munkák megkezdésére csak a teljes pénzügyi fedezet rendelkezésre állását követően kerülhet sor.</p> <p>A marketingkampány lebonyolítására vonatkozó nyílt közbeszerzési eljárást 2020. nyarán folytattuk le, és a vállalkozási szerződést augusztusban megkötöttük.</p>
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	950 000 000 Ft
	Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen (Ft)	477 977 803 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg	457 892 107 Ft
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2016.12.14.
	Kivitelezés kezdete	2019. 02.19.
	Kivitelezés (tervezett) befejezése	2021. III. negyedév
9.	TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00001	Zalaegerszeg Alsóerdő komplex turisztikai fejlesztése
	A projekt rövid összefoglalása	A projekt legfontosabb célja egy olyan új turisztikai attrakció létrehozása, amely egyfelől unikális a város 100-150 kilométeres körzetén belül, turisztikai vonzereje kiemelkedő és különösen alkalmas arra, hogy kiegészítve Zalaegerszeg jelenlegi turisztikai kínálatát, jelentősen hozzájáruljon a

	<p>vendégéjszakák számának emelkedéséhez. A projekt finanszírozása részben Modern Városok Program keretében, részben Területi Operatív Program keretében történik Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése ZMKVK 38/2019. (III.07.) számú határozatában a 2019. március 7-i ülésén jóváhagyta a projekt műszaki tartalmának módosítását, valamint hozzájárult, hogy a TOP projektben fel nem használt támogatás átcsoportosítható legyen a forráshiányos turisztikai projektekre.</p> <p>A Határozat alapján TOP forrásból finanszírozandó projektelemelek: Sí és kalandpark kiszolgáló épület, Sípálya, Játszópark, Kalandpark. A projekt részét képezi közlekedésszervezés és balra kanyarodó csomópont.</p> <p>Az Önkormányzat „Alsóerdő tábor fejlesztés” elnevezéssel, „Vállalkozási Szerződés az Alsóerdő tábor területét érintő fejlesztések komplex tervezési és kivitelezési munkáira” tárgyban közbeszerzési eljárást indított. Az Önkormányzat az eljárás eredményét 2020.03.13. napján hirdette ki. Az Önkormányzat 2020. április 24.-én Vállalkozási Szerződést kötött a SZABADICS Közmű és Mélyépítő Zrt.-vel. A teljesítési határidő (tervezés és kivitelezés) a szerződés hatályba lépésének a napját követő 18 hónap (2021. október 24.) A kivitelezés a műszaki és pénzügyi ütemtervnek megfelelően zajlik. A Központi épületen homlokzati hőszigetelés, valamint a tető bádogozási-cserépfedési munkák zajlanak. Elkezdődött a tetőtéri gipszkarton szerkezetek készítése. A Sí és Kalandpark épületében a belső vízszigetelési munkák készülnek, valamint a lapostető szigetelése és a bádogozási munkák zajlanak. Mindkét épületben a homlokzati nyílászárók beépítése elkezdődött. A Kreszparkban a szegélyépítési munkák elkészültek. A Játszóparkban a földmunkák végzése van folyamatban.</p> <p>A belső nagy parkoló elkészült. A Sportpályák kivitelezése is elkezdődött, a földmunkák, a talajstabilizálás, kerítésépítés zajlik. A sípálya feltöltése részben elkészült. A Kalandpark tartóoszlopainak a felállítása megtörtént, jelenleg a járófelületek épülnek.</p> <p>A közlekedési kapcsolatok megvalósítása érdekében az Önkormányzat „Vállalkozási Szerződés keretében a „Zalaegerszeg Alsóerdő komplex turisztikai fejlesztése” című TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00001 azonosító számú projekt keretében közúti kapcsolatok tervezési, engedélyeztetési, tervezői művezetési feladatainak ellátása tárgyú közbeszerzési eljárást indított. Az eljárás eredményeként az Önkormányzat 2020. augusztus 26-án Vállalkozási Szerződést kötött a LINAKRON Kft-vel. A tervek elkészültek, jelenleg a hatósági engedélyeztetés van folyamatban. A kiviteli tervdokumentáció elkészülte után az Önkormányzat elindítja a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárást a konzorciumi partnerrel, a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel közösen.</p> <p>A Magyar Kormány 1683/2019. (XII. 5.) Korm. határozatában döntött a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról és a terület fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről. A Határozat 2019. december 05-én jelent meg a Magyar Közlönyben. Az Önkormányzat a beruházási célterülettel kapcsolatos feladatokat folyamatosan végzi.</p>
<p>Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)</p>	<p>1 199 867 833 Ft</p>
<p>Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen (Ft)</p>	<p>84.183.168 Ft</p>
<p>Számla alapon elszámolt összeg</p>	<p>3 500 000 Ft</p>
<p>Támogatási szerződés hatálybalépése</p>	<p>2018.01.10.</p>
<p>Kivitelezés kezdete</p>	<p>2020. II. negyedév</p>
<p>Kivitelezés (tervezett) befejezése</p>	<p>2021. IV. félév</p>
<p>10. TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00002</p>	<p>Göcseji Múzeum épületének felújítása és kiállító tereinek fejlesztése</p>
<p>A projekt rövid összefoglalása</p>	<p>A projekt általános célkitűzése a minőségi turisztikai igényeknek megfelelő, innovatív, egyedi, térségi szinten versenyképes, élményalapú és fenntartható kulturális attrakció kialakítása Zalaegerszegen. A projekt alapvető célja kettős. Egyrészt a műemlék épület állagmegóvásával és megújításával az épített örökséget, mint turisztikai vonzerőt fejleszt, másrészt a műemléki környezet otthont ad a benne lévő kiállító és bemutató tereknek, melyek élményközeli - a modern kor technikai vívmányait és a hagyományokat ötvöző - megújítása lehetővé teszi, hogy a múzeum hozzájáruljon Zalaegerszeg Megyei Jogú Város turisztikai vonzerejének növeléséhez és ez pozitívan hasson a Zalaegerszegrre látogató turisták városban eltöltött idejére.</p> <p>A műemlék épület jelenleg kívülről rossz állapotban van, de belső terei is felújításra, átalakításra szorulnak. A homlokzat egyes részei több helyen folyamatosan áznak. A tetőtérben a beázások következtében számos helyen szabad szemmel is jól látható a fedélszék elemeinek rossz műszaki állapota.</p> <p>Több helyen hiányoznak az egykori homlokzati díszek. A homlokzat alsó részén jól láthatóak a pince és lábazati szigetelések hiányának jelei.</p> <p>A Göcseji Múzeum ma is álló állandó megyetörténeti kiállítása Zala megye megbízásából készült és</p>

	<p>2000-ben nyílt meg. A kiállítást az azóta eltelt másfél évtized technikailag végleg avulttá tette. A tervezett új interaktív állandó várostörténeti kiállítás a látogatók aktív bevonására számos lehetőséget kínál.</p> <p>Tervezett a Kossuth-díjas Németh János keramikusművész kiállításának tartalmi bővítése az utóbbi másfél évtizedében készült legjobb darabokkal, valamint a szintén Kossuth-díjas Fekete György belső építész életművének új állandó művészeti kiállításaként való megszervezése is a projekt része.</p> <p>A projekt műszaki tartalmán belül fő tevékenységként jelenik meg az épület megújítása és belső kiállító tereinek részleges fejlesztése, a hozzájuk kapcsolódó bemutathatóságot szolgáló eszközbeszerzéssel.</p> <p>Az épületmegújítás fő elemei: homlokzat-megújítás, nyílászárók megújítása, tető megújítása, szigetelési munkák, belső átalakítások, gépészeti rendszer felújítása.</p> <p>A fedezet, valamint a közbeszerzési szabályossági tanúsítvány birtokában a vállalkozási szerződés 2019.10.07-én megkötésre került. A munkaterület átadása 2019.10.14-én megtörtént. A kivitelezés elkezdődött. Az építéssel kapcsolatosan hetente kooperációk kerülnek megtartásra. Az MVP Támogatói Okirat módosítása megtörtént a Göcseji Múzeum felújítása, mint MVP támogatandó tevékenység az Okiratba beemelésre került, így a teljes műszaki tartalom fedezete rendelkezésre áll. A kiállításhoz kapcsolódó szoftverfejlesztési és kiállítási filmkészítési feladatokra a szerződés megkötésre került, a kiállítás grafikai tervei elkészültek. A belsőépítészeti elemek közbeszerzésének becsült érték alátámasztására az egyes részajánlatok tekintetében indikatív ajánlatok kerültek bekérésre. A kiállítási kellékek, tárgymásolatok készítésére a beszerzése lezárult. A belsőépítészeti közbeszerzés végleges műszaki tartalma összeállt, a közbeszerzési dokumentáció összeállítása folyamatban van. A kivitelezés befejezése után indul a belsőépítészeti kivitelezési munka. tervezetten 2021. decemberében tud nyitni a megújult múzeum. A műszaki teljesítés, valamint az elszámolásra benyújtott és elfogadott összeg közti különbséget a már elvégzett pótmunkákhoz kapcsolódó számlák, valamint a tervellenőri számla összege jelenti. Ezek elfogadására akkor van lehetőség, ha Támogatási Szerződés módosítás keretében a pótmunkák műszaki tartalmát a Támogató jóváhagyja és a tervellenőrzéshez a projektfejlesztés végén költségort tudunk rendelni. Támogatási Szerződés módosítását kezdeményezni addig nem lehet, amíg a Közreműködő Szervezet az augusztus óta bent lévő módosítási igényt el nem bírálja.</p>
Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	1 300 000 000 Ft
Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen (Ft)	556 070 961 Ft
Számla alapon elszámolt összeg	533 867 187 Ft
Támogatási szerződés hatálybalépése	2017.12.19.
Kivitelezés kezdete	2019. III. negyedév
Kivitelezés (tervezett) befejezése	2021. I. negyedév
11.	TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00003
	Helyi Termelői és Kézműves Piac kialakítása Zalaegerszegen - Göcsej Tudásközpont
A projekt rövid összefoglalása	<p>A Helyi Termelői és Kézműves Piac kialakítása Zalaegerszegen projekt két finanszírozási konstrukció keretében kerül megvalósításra: az egyik része, a TOP-6.1.3-15-ZL1-2016-00001 projekt megteremti a helyi termelők és kézművesek számára a piacra jutásuk infrastrukturális hátterét (helyi termelői bolt, termelői üzletek, árusítóhelyek, helyi termelői és kézműves piacok szervezése), a projekt másik része, a Göcsej Tudásközpont pedig az ő termékeiket, tudásukat felhasználva alakítja ki turisztikai kínálatát, termékét: a helyi sütőde és bisztró a helyi termelők alapanyagaiból készített ételeket kínál, a gasztronómiai tanfolyamok alapanyagát szintén a helyi termelők szolgáltatják. A hagyományos technikákat (lekvárfőzés, aszalás, stb.) olyan termelők mutatják be, akiknek a termékei megvásárolhatóak a termelői boltban. A népi kézműves termékek elkészítését helyi kézművesek oktatják. A Göcsej Tudásközpont Zalaegerszeg és környéke, Göcsej-Hetés vidék egyedülálló kulturális és természeti örökségének nem csak a bemutatását, ápolását, hanem azok hozzáférhetőségét, elsajátítását, a mindennapokban alkalmazhatóságát, a természettel összhangban éléshez iránymutatást biztosítja. A gazdaságfejlesztő hatása is két főirányú: egyrészt a helyi termelők és kézművesek számára biztosítja a felvevőpiacot, másrészt hozzájárul a turisták tartózkodási idejének növeléséhez, elősegíti költési hajlandóságukat.</p> <p>A projekt aktuális státusza:</p> <p>A költségnövekmény igénybevitelére irányuló TSZ módosítás 2020.08.03-án hatályba lépett. A kivitelezési munkák megkezdődtek, a munkaterület átadása 2020.08.13-án megtörtént. A kivitelezés 25%-os készülségi szinten van..</p>
Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	428 097 553 Ft
Számla alapon elszámolt összeg	96 695 957 Ft

	Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen (Ft)	103.167.851 Ft
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2018.04.04.
	Kivitelezés kezdete	2020.08.13
	Kivitelezés (tervezett) befejezése	2021.09.12
12.	TOP-6.1.5-15-ZL1-2016-00001	Ipari területeket feltáró utak kialakítása Zalaegerszegen
	A projekt rövid összefoglalása	<p>A projekt keretében tervezett fejlesztések elemei:</p> <p>1. Járműosztályozós csomópont átépítése körforgalommal a 76. számú főút és a Kispáli bekötőút kereszteződésében, a 76. sz. főút 57+785 km sz.-ben.</p> <p>2. A Kispáli összekötő út fejlesztése. A Kispáli összekötő út, a 76. számú főút csomópontjától északi irányban történő felújítása az ipari parkot feltáró kelet-nyugati ipari parki út csatlakozásáig.</p> <p>3. a Kispáli összekötő út további fejlesztése a kelet-nyugati ipari parki úttól Zalaegerszeg közigazgatási határáig</p> <p>4.,,B” hálózati funkciójú kerékpárút kiépítése a Zalaegerszeg-Kispáli településközi összekötő út mellett, a Ságodi utca végpontjától, a feltáró út csatlakozásig</p> <p>A projekt aktuális státusza: A Kispáli út felújításának kivitelezési munkái befejeződtek, a műszaki átadás lezárult. A körforgalmi csomópont és a kerékpárút építésének kivitelezési munkáira a közbeszerzési eljárás elindítása van folyamatban.</p>
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	600 000 000 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg	217 275 131 Ft
	Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen (Ft)	226 625 121 Ft
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2016.08.15.
	Kivitelezés kezdete	2020.05.14.
	Kivitelezés (tervezett) befejezése	2021. III. név
13.	TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-00001	Andráshidai Óvoda építése
	A projekt rövid összefoglalása	<p>Az új óvoda 2017 októberére megépült, decemberben az új óvodában folytatódott a nevelés. egy 4 csoportszobás, tomaszobával és mai kor követelményeinek megfelelő szakmai és kiszolgáló helyiségekkel bíró óvoda készült el.</p> <p>Az óvodában helyet kapnak az eddig hiányzó funkciók is: nevelőtestületi szoba, teakonyha, logopédiai fejlesztő szoba. Az épület berendezési tárgyai, a csoportszobák és a konyha bútorai is megújultak. A gyermekek számára szükséges alapvető eddig hiányzó fejlesztő eszközöket, valamint udvari játszóeszközöket is sikerült a támogatás keretében beszerezni.</p> <p>A projekt zárása megtörtént, a helyszíni ellenőrzésre 2020. augusztusában sor került.</p>
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	358 970 336 Ft
	Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen (Ft)	358 970 336 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg	358 970 336 Ft
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2016.11.11.
	Kivitelezés kezdete	2017.01.09.
	Kivitelezés befejezése	2017.10.13.
14.	TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-00002	Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Cseperedő Bölcsőde és a Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda Petőfi utcai Tagóvodájának fejlesztése
	A projekt rövid összefoglalása	<p>Az óvoda és bölcsőde épület felújítása teljes egészében megvalósult. Az óvoda épület homlokzata teljes felületen új hőszigetelést kapott. Az épület külső nyílászáróinak teljes cserére megvalósult, jó</p>

		<p>hőtechnikai jellemzőkkel rendelkező, műanyag szerkezetű nyílászárók beépítésével. A földem csapadékvíz elleni szigetelése és hőszigetelése megtörtént. A nevelők által használt helyiségek burkolata megújult. Megtörtént a gyermek vizesblokk komplett felújítása. Az épület fűtési rendszere teljesen újjáépült, korszerűsödött. A használati melegvíz rendszer kiépítése során napkollektoros rendszer létesült. A bölcsőde homlokzata teljes felületen új hőszigetelést kapott. Az épület földszintjén és az emeleten is még az eredeti, rosszul záródó fa ablakok voltak, helyettük műanyag szerkezetű nyílászárók kerültek beépítésre. A nyugati terasz emelet feletti fedése polikarbonát vázszerkezetet és fedést kapott. A gondozói vizesblokkok, gondozói öltözők, személyzeti mosdók és wc felújítása mindkét szinten megtörtént. A fűtési rendszer korszerű kondenzációs gázkazánokkal újult meg. A használati meleg vizet új napkollektoros rendszer biztosítja., mely az óvoda lapostető épületrészére került telepítésre. A csoportszobákhoz tartozó vizesblokkokon kívül a vízvezetékrendszer korszerűsítési munkái is megvalósultak. A projekt záró helyszíni ellenőrzésére nem került még sor, így a projekt nem zárult le a fenntartási időszak még nem indult el. 2021 tavaszán várható csak a helyszíni ellenőrzés.</p>
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	238 748 854 Ft
	Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen (Ft)	238 748 854 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg	238 748 854 Ft
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2016.11.11.
	Kivitelezés kezdete	2017.06.06.
	Kivitelezés befejezése	2018.09.21.
15.	TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-00003	Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda Kodály Zoltán utcai tagóvodájának fejlesztése
	A projekt rövid összefoglalása	<p><i>Az óvoda épület felújítása teljes egészében megvalósult.</i> A közel 50 éves óvodaépület összes külső nyílászáróját korszerű fokozott légzárású, hőszigetelő üvegezésű műanyag nyílászáróra cserélték. A tető új szigetelést kapott, mely során 4 db korszerű, modern, polikarbonát felülvilágító került a régiék helyére beépítésre biztosítva ezzel a természetes bevilágítást. Az üvegtégla falak helyett részben egyedi műanyag szerkezetű nyílászárókat, részben téglablokkból épített falszakaszokat építettek. Az akadálymentesítés keretében az épület északnyugati oldalán a kazánház előtti lehajtó felhasználásával mozgáskorlátozott parkoló épült. Az esélyegyenlőséget szem előtt tartva az intézmény északnyugati bejárata mellett, akadálymentes mosdó került kialakításra. Belső átalakítások, felújítások során az intézmény felső szintjén található 3 db gyermek vizesblokk és 1 db felnőtt vizesblokk komplett (építész, gépész, villamos) felújítása megvalósul. A főbejárati szinten a folyosókon új burkolat készült. A projekt záró kifizetési kérelme 2019. januárban kerül benyújtásra, a záró helyszínei ellenőrzés 2020. augusztusában megtörtént, a projekt 5 éves fenntartási időszaka elindult.</p>
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	96 846 474 Ft
	Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen (Ft)	96 846 474 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg	96 846 474 Ft
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2016.11.11.
	Kivitelezés kezdete	2018.06.27.
	Kivitelezés befejezése	2018.09.17.
16.	TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-00004	Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Napsugár utcai Bölcsőde fejlesztése
	A projekt rövid összefoglalása	<p><i>A bölcsőde épület felújítása teljes egészében megvalósult.</i> Az európai uniós támogatás segítségével a faszervezetű ablakok és kopolit üvegfalak helyére műanyag-szerkezetű nyílászárók kerültek beépítésre. Az épület lapostetejére hőszigetelés, majd vízszigetelés került. A fejlesztés eredményeként megújult a bölcsőde homlokzata, valamint egy az épülethez tartozó gazdasági funkciót ellátó épületrész is. A belső közlekedők burkolatai megújultak, a gépészeti és villamos vezetékek részbeni cseréje is</p>

		<p>megtörtént. Az erősen korrodált nedves tüzi víz vezeték és a vízköves vízvezetékrendszer felújítása a projekt részeként megvalósult. A projekt záró helyszíni ellenőrzése megtörtént. A projekt első éves fenntartási jelentése beküldésre került.</p>
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	97 689 033 Ft
	Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen (Ft)	97 689 033 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg	97 689 033 Ft
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2016.11.11.
	Kivitelezés kezdete	2017. 06.29.
	Kivitelezés befejezése	2017.08.29.
17.	TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-00005	Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda Mikes Kelemen utcai tagóvodájának fejlesztése
	A projekt rövid összefoglalása	<p><i>Az óvoda épület felújítása teljes egészében megvalósult.</i> A projekt keretében az óvoda épület homlokzata teljes felületen új hőszigetelést kapott. Az épület belső átalakításának következtében az óvoda két épületrésze közti átjárás egy közlekedő megépítésével vált biztosítottá, segítve ezzel a tornaszoba épületen belüli akadálymentes megközelíthetőségét. Új 12 m²-es vezetői irodával bővült az épület, a korábbi vezetői iroda az egyéni fejlesztő munkának ad helyet. A lapostetős épületrész akadálymentes megközelítése kiépült és az óvoda telkén belül egy akadálymentes parkoló is kialakításra került. A fejlesztés eredményeként kicserélődtek a nyílászárók, valamint egyes kiszolgáló helyiségek belső burkolatai is megújultak. Az épület komplex villamoshálózata korszerűsödött. A tető a projekt részeként megújult. A projekt záró helyszíni ellenőrzése megtörtént, a projekt záró kifizetési kérelme elfogadásra került. A projektben már 2 fenntartási jelentés került beküldésre.</p>
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	76 724 062 Ft
	Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen (Ft)	76 724 062 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg	76 724 062 Ft
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2016.11.11.
	Kivitelezés kezdete	2017.06.01.
	Kivitelezés befejezése	2017.08.20.
18.	TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002	A Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása
	A projekt rövid összefoglalása	<p>A projekt célja a Gébárti tó környezetének fejlesztése, a zöldfelületek megújítása, a tó körbejárhatóságának megteremtése, aktív rekreációs zóna kialakítása, fejlesztése. A Gébárti Tó a város északi részén helyezkedik el, Andrásida, Neszele és Ságod városrészek ölelésében. Új funkcióként – egyben gazdasági elemként – csónakkikötőt, -kölcsonzót tervezünk kialakítani a tó délkeleti öblében. A fejlesztés nyomán újabb magas színvonalú, jelentős zöldterület jön létre Zalaegerszegen, egyben újabb alulhasznosított önkormányzati ingatlan újul meg alapvetően a rekreációs szolgáltatásai bővülésével. A projekt során körbejárhatóvá tesszük a tavat, tanösvényt alakítunk ki, amely futásra, gyaloglásra, kerékpározásra is alkalmas, játszótérrel telepítünk, utcabútorokkal, közvilágítással. A „Vállalkozási szerződés keretében <u>játszótér kivitelezése</u> a TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002 projektszámú, a Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása tárgyú projekt kapcsán” tárgyú szerződés szerint a játszótér 2019.11.20-án elkészült. A tanösvényként funkcionáló sétány építése 2 ütemben zajlik. A „Vállalkozási szerződés keretében <u>Nyugati gát és keleti sétány kivitelezése</u> kerékpározható gyalogos sétányként (mely tanösvényként funkcionál), zöldfelületek megújítása, utcabútorok elhelyezése, közvilágítás kivitelezése a TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002 projektszámú, a Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása tárgyú projekt kapcsán” tárgyú szerződés szerint a sétány 2020.10.07-én elkészült.</p>

		<p>2.rész,,Vállalkozási szerződés keretében <u>Északi sétány, lépcső kivitelezése</u> kerékpározható gyalogos sétányként (mely tanösvényként funkcionál), zöldfelületek megújítása, utcabútorok elhelyezése a TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002 projektszámú, a Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása tárgyú projekt kapcsán” tárgyú szerződés 2020.09.28-án hatályba lépett és a munkaterület átadása megtörtént. A kivitelezés jelenleg zajlik.</p> <p>A csónakkölcsonzó épület tervei elkészültek, a kivitelezésre vonatkozó nyílt közbeszerzési eljárás a KFF ellenőrzéssel elindult.</p> <p>Az úszóművek (hidak, stégek, csónakkölcsonzó stég) tervei elkészültek, a kivitelezésre vonatkozó nyílt közbeszerzési eljárás a KFF ellenőrzéssel elindult.</p>
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	399 878 499 Ft
	Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen (Ft)	219 092 808 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg	84 976 223 Ft
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2016.10.27.
	Kivitelezés kezdete	2019. I. félév
	Kivitelezés (tervezett) befejezése	2021. II. félév
19.	TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00003	Városi terek élhetővé tétele - Vizslapark rekonstrukció
	A projekt rövid összefoglalása	<p>A projekt célja közel a 8 hektáros Vizslapark rekonstrukciója. A meglévő növényállomány megtartása mellett faültetéssel, cserjék, évelők telepítésével fű felülvetéssel illetve a növényápolási munkák elvégzésével a revitalizáljuk a növényállományt. Részben szórt, részben térkövezett burkolatú sétányokkal a park egyes részeinek elérhetőségét, a park egészségének átjárhatóságát biztosítjuk. A meglévő utcabútorok felújítása mellett padokat, kerékpártámaszokat és hulladékgyűjtőket telepítünk. A sportolni vágyók számára 400 méteres egysávos rekortán futókört építünk, street workout eszközöket telepítünk, kerékpáros pihenőt alakítunk ki és felújítjuk a meglévő labdapályát. Kutyatulajdonosoknak nagyméretű elkerített kutyafuttatót építünk ki agility eszközökkel. A Nagyvizsla leromlott játszótérnek helyére öko-játszóteret építünk, a Kisvizsla meglévő játszótérét többszöröse bővítjük és a meglévő játszóeszközök felújítása mellett számos új játszóeszközt telepítünk. A Játszóter közelébe vendéglátó pavilont építünk, amiben a fagyizó/kávézó mellett helyet kap a parkörök szolgálati helysége és nyilvános mosdó, pelenkázó, akadálymentes mosdó is. A Nagyvizsla parkrészben a megépült térkövezett járda mellett közvilágítást építünk ki és térfigyelő kamerarendszert telepítünk.</p>
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	232 000 000 Ft
	Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen (Ft)	196 465 789 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg	90 105 540 Ft
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2016.11.24.
	Kivitelezés kezdete	2018.05.31.
	Kivitelezés (tervezett) befejezése	2021.07.31.
20.	TOP-6.3.2-15-ZL1-2020-00005	A Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása II.ütem
	A projekt rövid összefoglalása	<p>A projekt célja a Gébárti tó környezetének fejlesztése, a zöldfelületek megújítása, aktív rekreációs zóna kialakítása, fejlesztése. A Gébárti Tó a város északi részén helyezkedik el, András-hida, Neszele és Ságod városrészek ölelésében. Ugyan a tó és környezete minden évszakban nagyon kedvelt a városiak körében, fejlesztése több szempontból is indokolt. A tó körüli rekreációs funkció erősítése – rekreációt célzó játszóeszközökkel, a jelenleg csak időszakosan üzemelő büfé fejlesztésével – szükséges. Gazdasági elemként a jelenleg csak időszakosan működő (jelentősen alulhasznosított) Fehér Hattyú büfé bontását és egy új, a mai kor igényeinek és jogszabályainak megfelelő egész évben nyitva tartó bisztrót tervezünk. A fejlesztés nyomán újabb magas színvonalú, jelentős zöldterület jön létre Zalaegerszegen, egyben újabb alulhasznosított önkormányzati ingatlan újul meg alapvetően a rekreációs szolgáltatásai bővülésével. A projekt keretében új játszóteret építünk és újabb zöldfelületeket újítunk meg.</p>

		<p>A támogatási kérelem benyújtása a ZMJVÖK 56/2020 (III.05) határozata alapján 2020.05.27-én megtörtént, melyre a támogatói döntés megérkezett. A Támogatási Szerződés megkötése 2020. decemberében várható.</p> <p>A tervező beszerzése nyílt közbeszerzési eljárás keretében megtörtént annak érdekében, hogy a pályázati határidők tarthatók legyenek. A tervek várhatóan 2021. májusára elkészülnek.</p>
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	278 927 751 Ft
	Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen (Ft)	800 000 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg	0 Ft
	Támogatási szerződés hatálybalépése	A Támogatási Szerződés a mai napig nem lépett hatályba
	Kivitelezés (tervezett) kezdete	2022. I. félév
	Kivitelezés (tervezett) befejezése	2023. I. félév
21.	TOP-6.4.1-15-ZL1-2016-00001	Gyalogos- és kerékpáros-barát belváros közlekedési feltételeinek megteremtése Zalaegerszegen hivatásforgalmi kerékpárutak fejlesztésével és a Kosztolányi Dezső út kétirányúsításával
	A projekt rövid összefoglalása	<p>A projekt két fő projektelemből áll:</p> <p>1. A belváros forgalomcsillapítása a Kosztolányi Dezső út kétirányúsításával projektelem A projektfejlesztés, ill. a műszaki tervezés folyamatában tisztázódott, hogy ezen projektelem érinti az alábbi állami tulajdonban és kezelésben lévő utakat: Hunyadi út (74801 j. bekötő út); Zrínyi u. (7410 j. és 7408. j. összekötő utak)/ A 1988. évi I. tv. alapján a Zrínyi és a Hunyadi utcák esetében csak a Magyar Közút NZrt lehet építtető, ezért szükséges volt az engedélyezési és a kiviteli tervdokumentációk megbontása, és az építési engedély megosztása. (Az <i>útépítési engedélyezési, valamint a kiviteli tervdokumentációk elkészítése a Magyar Közút NZrt. szakembereinek bevonásával és együttműködésével történt.</i>) Az engedélyes és a kiviteli tervek – az önkormányzati és állami utakra vonatkozóan is – elkészültek, és az építési engedélyek 2018-ban kiadásra kerültek. Az állami tulajdonú területeken tervezett beavatkozásokat a Magyar Közút NZrt. kezdetől fogva külön/önálló projektként – hazai forrásból - kívánta megvalósítani.</p> <p>A két engedélyes által lefolytatandó közbeszerzési eljárások időbeni és tartalmi összehangolása - különös tekintettel a különböző pénzügyi fedezetek megfelelően ütemezett biztosítására - jelentős időigényű folyamat volt.</p> <p>A Magyar Közút NZrt. részére az állami úthálózaton tervezett beavatkozáshoz szükséges forrást a 1744/2020. (XI.11.) sz. Korm.határozat már biztosított. A társaság részéről jelenleg - a korábban megtervezett műszaki tartalom bővítése miatt - a tervezéssel kapcsolatos előkészítő munkák zajlanak. Az Önkormányzat részéről a Kosztolányi út kétirányúsításának kivitelezésére vonatkozó <i>feltételes</i> közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van, mivel – a piaci információk és beszerzett indikatív ajánlat alapján - a projektelem megvalósításához a Támogatási szerződés szerint rendelkezésre álló forráson felül nagy valószínűséggel <i>többlettámogatásra lesz szükség.</i> Az önkormányzati és az állami utakon az építési munkák összehangolt elvégzésére 2022-ben kerülhet sor. Közlekedésszervezés tekintetében a kétirányúsítás megvalósításához először a Magyar Közút NZrt. beruházása szükséges, mely rövidtávon önmagában is működőképes.</p> <p>2. Hivatásforgalmi kerékpárutak fejlesztése projektelem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kazinczy tér-Rákóczi út-Ola út szakasza a Kazinczy tértől a Platán sori leágazásig - Déli Ipari Park kerékpáros elérhetőségét biztosító Zrínyi úti kerékpárút megépítése a <p>Nyílt közbeszerzési eljárásban kötött vállalozási szerződés keretében 2018-ban teljeskörűen elkészült a teljes tervezett nyomvonal engedélyezési és a kiviteli tervdokumentációja, mindkét tervfázisban megtörtént közlekedésbiztosági audit, és a jogerős építési engedély is beszerzésre került.</p> <p>A hivatásforgalmi kerékpárutak építésére vonatkozóan 2020. nyarán megindított nyílt közbeszerzési eljárás rövidesen lezárulhat, mivel a KFF ex-ante ellenőrzése már a szabályossági döntést megelőző fázisban van. Várható, hogy két nyomvonalszakasz esetén az eljárás eredményes lesz, és a rendelkezésre álló forrás biztosítja a vállalozási szerződések fedezetét, azonban a harmadik szakasz tekintetében a Kbt. 75. § (2) e. pontja alapján a közbeszerzés eredménytelenül zárul. Ezen szakasz építésére új <i>feltételes</i> eljárást kell indítani, mivel a korábban beérkezett legkedvezőbb</p>

		ajánlat figyelembevételével a kerékpárforgalmi létesítmény megvalósításához a Támogatási szerződés szerint rendelkezésre álló forráson felül többletforrás szükséges.
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	997 000 000 Ft
	Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen (Ft)	47 274 429 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg	1 816 100 Ft
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2016.12.14.
	Kivitelezés (tervezett) kezdete	2021. I. n.é
	Kivitelezés (tervezett) befejezése	2022. III. n.é.
22.	TOP-6.5.1-15-ZL1-2016-00002	Zalaegerszegi Gondozási Központ Idősek Gondozó Háza energetikai korszerűsítése
	A projekt rövid összefoglalása	<p>A szociális intézmény projektben tervezett energetikai beruházása teljeskörűen megvalósult.</p> <p>A projekt műszaki tartalma és a beavatkozási területek az épületenergetikai auditban, projekttervben és kiviteli tervben meghatározottak szerint valósultak meg. Az intézmény homlokzata teljes felületen új hőszigetelést kapott. Megvalósult a szociális intézmény külső nyílászáróinak teljes cseréje, jó hőtechnikai jellemzőkkel rendelkező, műanyag szerkezetű nyílászárók beépítésével. Felújításra került a tető, amely hőszigetelést és új LINDAB fémlemez tetőfedést kapott. A Mozgáskorlátozottak számára taktilis vezetősávval ellátott rámpa kiépítése a főbejáratig megépült. Az intézményben kialakításra került az akadálymentesített vizesblokk. Az épület fűtési rendszere az új kondenzációs kazánok beépítésével teljesen újjáépült, a kazánház és a fűtési körök korszerűsítése megtörtént. A radiátorok termosztatikus szelepet kaptak, amellyel lehetővé vált a fűtés helyiségenkénti szabályozása. A használati melegvíz rendszerhez kapcsolódóan 69 db-ból álló napelemes rendszer létesült a meglévő villamos energiafelhasználás csökkentésére. A meglévő világítási vezetékhalózat megtartásával, a meglévő világítótestek cseréje megvalósult kisebb fogyasztású, korszerű LED-es világítótestekre.</p> <p>A projekt záró kifizetési igénylése és záró szakmai beszámolója benyújtásra került. A projektben helyszíni ellenőrzés a vírushelyzet miatt nem történt meg.</p>
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	186 930 371 Ft
	Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen (Ft)	186 930 371 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg	186 930 370 Ft
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2016.12.14.
	Kivitelezés kezdete	2017.08.10.
	Kivitelezés befejezése	2018.05.02.
23.	TOP-6.5.1-15-ZL1-2016-00003	Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola - többletenergiát az oktatásra
	A projekt rövid összefoglalása	<p>Az iskola tornatermének projektben tervezett energetikai beruházása teljeskörűen megvalósult.</p> <p>A homlokzati falak szendvicspanel burkolatot kaptak. A lapostető új hőszigetelést, csapadékvíz elleni szigetelést kapott. A tornaterem valamennyi homlokzati nyílászárójának cseréje megtörtént. A szendvicspanellel nem érintett homlokzatokon nemesvakolat bevonat készült. A lábazati falak műgyantás kötőanyagú vakolatot kaptak. Elkészült az akadálymentes mosdó és öltöző és lépcső lift került elhelyezésre. A szerelvények és lámapestek szerelése megvalósult. Felkerült a tetőre a 189 db napelem lesúlyozható alépítménnyel és szélterelő lemezzel, valamint 2 db inverter is beépítésre került. A fűtéskorszerűsítés keretében 3 db HOVAL típusú kondenzációs gázkazán beépítésre került időjárás követő szabályozóval. Megépült az új, hőszigetelt kémény. A tornatermi iskolarész radiátoraira termosztatikus szelepfek felszerelése megtörtént.</p> <p>A projekt záró kifizetési igénylése és záró szakmai beszámolója benyújtásra került.</p>
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	137 159 000 Ft
	Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen (Ft)	137 159 000 Ft

	Számla alapon elszámolt összeg		128 036 878 Ft
	Támogatási szerződés hatálybalépése		2016.12.14.
	Kivitelezés kezdete		2017.07.10.
	Kivitelezés befejezése		2018. 01. 31.
24.	TOP-6.5.1-15-ZL1-2016-00004	Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola energetikai korszerűsítése	
	A projekt rövid összefoglalása	<p><i>Az iskola projektben tervezett energetikai beruházása teljeskörűen megvalósult.</i></p> <p>Az új tornacsarnok, a régi tornaterem, tantermi épületrész és az összekötő folyosó esetében egységes 16 cm vastagságban készült el az utólagos hőszigetelés, az új nyílászárók a fal külső síkjára kerültek elhelyezésre. A lábazatok műgyantakötésű lábazati vakolatot kaptak. Az összes homlokzati nyílászáró kicserélésre került, az étterem, konyha cserélt ablakain kívül. Elkészült a tető hőszigetelése, vízszigetelése az új tetőösszefolyók beépítésével kompletten. Az épületek körül új járdák készültek, valamint a főbejárat előtti új térkö rárpa épült. Teljes egészében megtörtént az aula feletti tetővilágítók cseréje, a felülvilágító működtetés villamos munkáival kompletten. A főbejárat előtetők elbontásra kerültek, helyükre és a tornatermi épületrész bejáratai fölé acél szerkezetű polikarbonát tető készült. Az épületben és az épület bejáratainál projektarányos akadálymentesítés megvalósult, akadálymentesített vizesblokk készült. A gépészeti korszerűsítés hőszivattyú beépítésével megvalósult. Megtörtént a világításkorszerűsítés. Az épület tetejére 192 db napelem került.</p> <p>A projekt projektfejlesztés végi szerződés módosítása folyamatban van. A projekt záró kifizetési igénylése és záró szakmai beszámolója benyújtásra került.</p>	
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)		314 060 965 Ft
	Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen (Ft)		314 060 965 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg		271 948 458 Ft
	Támogatási szerződés hatálybalépése		2016.12.14.
	Kivitelezés kezdete		2017.09.01.
	Kivitelezés befejezése		2018.04.06.
25.	TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00001	Zalaegerszegi Liszt Ferenc Tagiskola energetikai korszerűsítése	
	A projekt rövid összefoglalása	<p>A projekt rövid és hosszú távú célja az épület energetikai korszerűsítése által az energiafelhasználás racionalizálása, az üzemeltetési költségek csökkentése, a fűtési és világítási rendszerek hatékonyságának növelése. Megvalósuló tevékenységek: Fűtőkorszerűsítés, HMKE méretű (50kW) Napelemes rendszer, Levegő- Víz Hőszivattyús rendszer, Világításkorszerűsítés, Külső oldali hőszigetelés, Nyílászáró csere, Akadálymentesítés.</p> <p>A projekt kivitelezési munkái lezárultak, az iskola felújítása megtörtént.</p>	
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)		332 489 851 Ft
	Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen (Ft)		322 892 836 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg		8 604 000 Ft
	Támogatási szerződés hatálybalépése		2017.12.21.
	Kivitelezés kezdete		2019.12.11.
	Kivitelezés befejezése		2020.06.15.
26.	TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00004	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének (SECAP) elkészítése	
	A projekt rövid összefoglalása	<p>A tervezett projekt teljes körűen megvalósult. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Fenntartható Energia és Klíma (SECAP) Akcióterve rövid és hosszú távon is jól szolgál a helyi beruházások tervezéséhez. A SECAP kiindulási kibocsátásleltáron (BEI) és az éghajlattal kapcsolatos kockázatokra és sebezhetőségekre vonatkozó értékeléseken (RVA-k) alapul. Az akcióterv felméri a település</p>	

		jelenlegi energetikai helyzetét, az energiafogyasztás szerkezetét, majd a meglévő adatok alapján bemutatja az energiafelhasználás csökkentéséhez szükséges intézkedéseket. Ismerteti a várható eredményeket, a kockázatokat és sebezhetőségeket annak érdekében, hogy a város végre tudja hajtani az éghajlatváltozás mérséklésével és alkalmazkodással kapcsolatos céljait. Zalaegerszeg csatlakozásának érdekében a dokumentum megfelel a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetsége elvárásainak.	
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)		7 988 300 Ft
	Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen (Ft)		7 988 300 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg		7 988 300 Ft
	Támogatási szerződés hatálybalépése		2018.01.26.
	Kivitelezés kezdete		2017.09.17.
	Kivitelezés befejezése		2018.10.05.
27.	TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00005	Zalaegerszegi Petőfi Sándor Székhelyiskola energetikai korszerűsítése	
	A projekt rövid összefoglalása	A projekt rövid és hosszú távú célja az épület energetikai korszerűsítése által az energiafelhasználás racionalizálása, az üzemeltetési költségek csökkentése, a fűtési és világítási rendszerek hatékonyságának növelése. A felújítás során az alábbi beruházási elemek kerülnek megvalósításra: - Fűtéskorszerűsítés - Háztartási Méretű Kiserőmű méretű (50 kW) Napelemes rendszer telepítése - Külső oldali hőszigetelés - Nyílászáró csere - Projektarányos akadálymentesítés A kivitelezés 2020. december elején 75%-os készültségi szintet ért el. A projekt további elemeinek megvalósítására (pl.: nyilvánosság, képzés) 2021. március 15-ig van lehetőség.	
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)		335 940 561 Ft
	Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen (Ft)		223.085.462 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg		12 459 000 Ft
	Támogatási szerződés hatálybalépése		2017.12.21.
	Kivitelezés kezdete		2020. július
	Kivitelezés (tervezett) befejezése		2020. december
28.	TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00006	Zalaegerszegi Dózsa György Tagiskola energetikai korszerűsítése	
	A projekt rövid összefoglalása	A projekt rövid és hosszú távú célja az épület energetikai korszerűsítése által az energiafelhasználás racionalizálása, az üzemeltetési költségek csökkentése, a fűtési és világítási rendszerek hatékonyságának növelése. Megvalósuló tevékenységek: Fűtéskorszerűsítés, HMKE méretű (40 kW) Napelemes rendszer, Levegő- Víz Hőszivattyús rendszer, Külső oldali hőszigetelés, Nyílászáró csere, Akadálymentesítés, Azbesztmentesítés. A projekt kivitelezési munkái lezárultak, az iskola felújítása megtörtént.	
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)		303 933 000 Ft
	Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen (Ft)		291 827 060 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg		11 570 000 Ft
	Támogatási szerződés hatálybalépése		2017.12.21.
	Kivitelezés kezdete		2019.09.30.

	Kivitelezés befejezése	2020.04.27.
29.	TOP-6.6.1-15-ZL1-2016-00001	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Zalaegerszegen
	A projekt rövid összefoglalása	<p><i>A projektben tervezett infrastrukturális fejlesztések 2018 nyarán befejeződtek, ill. teljeskörűen megvalósultak.</i></p> <p>A fejlesztési projekt 13 háziorvosi körzetet (ebből 8 felnőtt és 5 gyermek háziorvosi praxis) 17 védőnői körzetet és 1 ügyeleti szolgálatot érint. (Zalaegerszeg Andrásida utca 5., Zalaegerszeg, Ola utca 12., Zalaegerszeg Kinizsi utca 105., Zalaegerszeg Göcseji utca 53., Zalaegerszeg Wlassics Gyula utca 13., Zalaegerszeg Hegyalja utca 41. Zalaegerszeg Nemzetőr utca 15., Zalaegerszeg Köztársaság utca 55/A., Zalaegerszeg Köztársaság utca 55., Zalaegerszeg Petőfi utca 21-25, Zalaegerszeg, Botfy Lajos utca 1.)</p> <p>A kivitelezés ütemezetten 2017. áprilisában megkezdődött és összességében 2018. július 31-én zárult a Petőfi utcai védőnői tanácsadó felújításával.</p> <p>A projekthez kapcsolódó eszközfejlesztés mintegy bruttó 35.400.000 Ft-ból valósult meg.</p> <p>Az eszközfejlesztésben szerepel például: EKG, Doppler, sürgősségi táska, boka karindexet meghatározó automatizált készülék, pelenkázó asztal, babydoppler, fonendoszkóp, hallásvizsgáló berendezés, valamint az ügyelet részére új gépjármű.</p> <p>A projekt pénzügyi zárása folyamatban van, a helyszíni ellenőrzés rövid időn belül várható.</p>
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	352 999 834 Ft
	Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen (Ft)	352 999 834 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg	352 999 834 Ft
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2016.12.19.
	Kivitelezés kezdete	2017.04.15
	Kivitelezés befejezése	2018.07.31
30.	TOP-6.6.2-15-ZL1-2016-00001	Szociális Alapszolgáltatások fejlesztése Zalaegerszegen
	A projekt rövid összefoglalása	<p><i>A projektben tervezett fejlesztések 2018. II. negyedévében befejeződtek, ill. teljeskörűen megvalósultak.</i></p> <p>A projekt a városban működő szociális alapszolgáltatások/gyermekjóléti alapellátás hozzáférhetőségének, valamint minőségi feltételeinek javulását célozta. A projektben érintett helyszínek a Landorhegyi Idősek Klubja (Platán sor 4.), a Belvárosi Idősek Klubja (Kossuth u. 58-60. és Gasparich u. 3.), a Szociális Klub (Kosztolányi u. 23.), az Andrásidai Idősek Klubja (Andrásida u. 5.) és a Zalaegerszegi Család-és Gyermekjóléti Központ (Apáczai tér 5.).</p> <p>A projekt pénzügyi elszámolása még folyamatban van.</p>
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	199 992 126 Ft
	Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen (Ft)	199 992 126 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg	199 281 177 Ft
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2016.12.19.
	Kivitelezés kezdete	2017.04.15.
	Kivitelezés befejezése	2018.04.13.
31.	TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001	A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatás-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban
	A projekt rövid összefoglalása	<p>A projekt célja a munkanélküliség csökkentése, Zalaegerszeg MJV foglalkoztatási szintjének növelése, az önkormányzat, a foglalkoztatók és a képző intézmények partneri együttműködésének támogatása, fejlesztése Foglalkoztatási Paktum létrehozása, munkaerő kereslet-kínálat összehangolása, a fejlesztésekhez szükséges képzések és munkaerő-igények összehangolása. A projekt célcsoportjai: álláskereső hátrányos helyzetű személyek (pl. alacsony iskolai végzettségűek, 25 év alattiak, 30 év alatti pályakezdők, anyasági ellátásról vagy ápolási díjról visszatérők, legalább egy gyermeket egyedül nevelők, megváltozott munkaképességűek, tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek, roma nemzetiségűek, 50 év feletti) közfoglalkoztatásból kilépők és inaktívok.</p>

	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	934 000 000 Ft
	Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen (Ft)	882 562 314 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg	882 562 314 Ft
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2016.06.23.
	Kivitelezés kezdete	2016.07.01.
	Kivitelezés (tervezett) befejezése	2021.03.31.
32.	TOP-6.9.2-16-ZL1-2017-00001	A helyi identitás és kohézió erősítésének megteremtése Zalaegerszegen
	A projekt rövid összefoglalása	<p>A projekt átfogó célja Zalaegerszegi területén kijelölt 6 célterületen a helyi közösségek identitásának, kohéziójának, Zalaegerszeg városához, illetve az adott városrészhez való kötődésének erősítése, a közösségi élet fellendítése, minőségi javítása, a közösségi szerepvállalás erősítése, valamint a városrészek élhetőbbé tétele, a népességmegtartó erejének növelése. A projekt keretében megvalósításra került a közösségi felmérés és tervezés a közösség tagjainak részvételével, közösségi beszélgetésekkel, tervező műhelyekkel hozzájárultak a Helyi cselekvési terv elkészítéséhez, mely definiálták azokat a konkrét igényeket, elemeket, akciókat, célkitűzéseket, melyek a projekt megvalósítási szakaszát a 6 városrészben meghatározzák.</p> <p>A projekt a megvalósítás szakaszába lépett. Lezárultak a rendezvényszervezésre és nyomdai szolgáltatásra vonatkozó közbeszerzési eljárások. Kialakításra került a városban 6 információs pont, illetve honlap, ahol megbízható és naprakész információk állnak az érdeklődők rendelkezésére. A kapcsolattartást és a rendezvények népszerűsítését szolgálja a kifejlesztett applikáció is.</p> <p>A projekt keretében 5 kiadvány már megjelent, illetve a történelmi konferenciák, egészséges életmódhoz kapcsolódó rendezvény és hagyományörző workshop is megrendezésre került. A sportrendezvények megtartásához kapcsolódó eszközbeszerzések megvalósultak.</p> <p>A projekt megvalósítása során folytatódnak a történelmi konferenciák, a hagyományörző workshopok, az egészséges életmódhoz kapcsolódó előadások. Elkezdődnek sportrendezvény sorozatok, a közösségépítő rendezvénysorozatok, helyismereti kiállítások, megrendezésre kerül az identitás tábor. A projekt zárásáig további könyvek, brossurák, tájékoztató füzetek kerülnek kiadásra.</p>
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	330 000 000 Ft
	Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen (Ft)	59.198.473 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg	41.121.887 Ft
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2018.01.18.
	Kivitelezés kezdete	2019. 07.31.
	Kivitelezés (tervezett) befejezése	2023.07.29.
33.	TOP-7.1.1-H-ERFA-2019-00089	CLLD ZEGIKON Kulcsprojekt Art Mozi Közösségi és Rendezvény téré alakítása
	A projekt rövid összefoglalása	<p>Zalaegerszegen 2016. májusában alakult meg a ZEGIKON Helyi Közösség abból a célból, hogy egy élhetőbb város kialakítása érdekében támogassa Zalaegerszeg kulturális közegének fejlődését, identitásának kialakulását és megszilárdítását. A cél elérése érdekében elkészült a Helyi Közösségfejlesztési Stratégia, amely a város területén 10 beavatkozási területet határozott meg. A Helyi Közösségfejlesztési Stratégia Kulcsprojektként, 1-es számú beavatkozási területként a zalaegerszegi Art Mozi közösségi és rendezvény téré alakítását definiálta. A Kulcsprojekt célja a jelenlegi korszerűtlen műszaki állapotú épület nagytermének felújítása és átalakítása, mellyel megvalósítható a megváltozott közösségi igényeknek megfelelő korszerű működési környezet kialakítása, valamint a költséghatékony és fenntartható üzemeltetés. a város és környéke lakossága számára egy közel 1.000 m²-es megújult közösségi tér, egy nagy nézőterrel rendelkező színházterem jön létre. Az új helyszín alkalmassá válik az eddiginél több és más jellegű rendezvények megtartására, amelyeket a lakosság eddiginél lényegesen szélesebb köre vehet igénybe. Az átalakítás után nagyobb helyi igényű színpadi produkciók (táncház, színházi előadások, koncertek stb.) szervezésére is lehetőség nyílik. A helység alkalmas nagyszabású konferenciák megtartására is, amely a város eddigi legnagyobb hiánya volt, amelynek során nő az intézmény által kínált programokat igénybe vevők száma is. A projekt megvalósításával egy a lehetőségeihez képest eddig kihasználatlan nagy közösségi tér nyert új funkciót. Az épület több funkció ellátására vált</p>

		alkalmassá, a fűtési rendszer megújult, illetve az álmennyezet cseréje révén pedig az energetikai tulajdonságai is jelentősen javultak.	
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)		138 000 000 Ft
	Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen (Ft)		138 000 000 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg		137 408 330 Ft
	Támogatási szerződés hatálybalépése		2019. 03.28.
	Kivitelezés kezdete		2019.12.06.
	Kivitelezés befejezése		2020.08.28.
34.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00167	CLLD ZEGIKON Városi mobil applikáció	
	A projekt rövid összefoglalása	Zalaegerszeg város területén egy olyan, hiánypótló mobil applikáció és hivatali webes alkalmazás kifejlesztése, amelynek révén a megteremthető az önkormányzat és a város lakói közötti közvetlen és gyors kommunikáció. Az internethasználatot igénylő szolgáltatás lehetővé teszi, hogy rajta keresztül a felhasználók naprakészen tájékozódhassanak zalaegerszegi programok, illetve a várossal kapcsolatos legfrissebb információk, hírek tekintetében. A program az egyént középpontba helyezve, illetve az eszköz funkcionalitását kihasználva két irányú kommunikáció megteremtése révén lehetőséget biztosít a lakosságot célzó push üzenetek küldésére, illetve a lakosság számára szavazásra, vélemény-nyilvánításra, valamint az önkormányzat számára a vélemények gyors és hatékony kiértékelésére is. Az applikáció fejlesztése Digital City Zalaegerszeg néven megvalósult.	
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)		8.666.670 Ft
	Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen (Ft)		8.623.300 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg		0 Ft
	Támogatói okirat hatálybalépése		2019.09.23.
	Kivitelezés kezdete		2020.04
	Kivitelezés befejezése		2020.11.15.
35.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01185	CLLD ZEGIKON Interaktív történelmi séták Zalaegerszegen	
	A projekt rövid összefoglalása	A projekt kettő különálló fejlesztést tartalmaz. Mindszenty városa mobil applikáció fejlesztése: a fejlesztés célja egy olyan mobil applikáció létrehozása, amely vezetett séta keretében állomásonként tartalmazza a városban Mindszenty József nevéhez köthető helyszíneket, emlékeket. Az applikáció letöltői vezetett túra keretében fotók és dokumentumok segítségével végig járhatják a városban és környékén található helyszíneket, és információkat kaphatnak a bíboros életéről, munkásságáról, a városra gyakorolt hatásairól. Szoftver fejlesztés VR szemüvegre: a fejlesztés célja a korabeli zalaegerszegi vár-, és az azt körülvevő "virtuális világ" felépítése, az egerszegi vár- és annak környezetének bemutatása innovatív módon az érdeklődők számára. Kiemelt cél a felhasználók jelenbe való "behelyezése", azon belül kötetlen, szabad barangolás lehetőségének biztosítása. A korábbi gyakorlattal ellentétben a felhasználók nem egyhelyben ülve/állva teleport és egyéb kompromisszumos megoldások segítségével, hanem a valós fizikai térben barangolva tudják bejárni az egykori vár területét, "virtuális kezeikkel" kapcsolatba léphetnek interaktív elemekkel is	
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)		10.000.000 Ft
	Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen (Ft)		0Ft
	Számla alapon elszámolt összeg		0Ft
	Támogatói okirat hatálybalépése		2020.05.01.

	Kivitelezés kezdete	2020.05.01.
	Kivitelezés (tervezett) befejezése	2021.03
	TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00002	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának energetikai korszerűsítése
	A projekt rövid összefoglalása	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a ZMJVK 114/2018. (VI.14.) sz. határozatában döntött a projekt támogatási szerződésének megszüntetéséről.
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	120 000 000 Ft
	Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen (Ft)	-
	Számla alapon elszámolt összeg	0 Ft
	Támogatási okirat hatálybalépése	2018.01.26.
	Kivitelezés kezdete	-
	Kivitelezés (tervezett) befejezése	-
	TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00003	Zalaegerszegi Zalakerámia Sport és Rendezvénycsarnok energetikai korszerűsítése
	A projekt rövid összefoglalása	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a ZMJVK 114/2018. (VI.14.) sz. határozatában döntött a projekt támogatási szerződésének megszüntetéséről.
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	805 000 000 Ft
	Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen (Ft)	-
	Számla alapon elszámolt összeg	0 Ft
	Támogatási okirat hatálybalépése	2017.12.21.
	Kivitelezés kezdete	-
	Kivitelezés (tervezett) befejezése	-
	TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00001	Zöld Zala-part - Zala holtág revitalizáció és rekreációs célú vízparti sétány
	A projekt rövid összefoglalása	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a ZMJVK 39/2019. (III.07.) sz. határozatában döntött a projekt támogatási szerződésének megszüntetéséről, valamint arról, hogy a projekt felszabaduló keretösszegét a „Városi terek élhetővé tétele - Vizslapark rekonstrukció” (TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00003) és „A Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása” (TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002) projektek megvalósításának keretében kell felhasználni.
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	349 927 751 Ft
	Műszaki ill. pénzügyi teljesítés összesen (Ft)	-
	Számla alapon elszámolt összeg	8 255 000 Ft
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2016.10.27.
	Kivitelezés kezdete	-
	Kivitelezés (tervezett) befejezése	-

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2020. (...) határozata

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program zalaegerszegi projektjeinek aktuális állásáról (2020.12.01-ei állapot) szóló beszámolót elfogadja.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város számára dedikált TOP forráskeret teljes körű felhasználása érdekében gondoskodom Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjában meghatározott beavatkozások megvalósításához szükséges végrehajtási, szervezeti és finanszírozási feltételek biztosításáról.

Határidő: 2023. december 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg, 2020. december 4.


Balaicz Zoltán
polgármester

