



ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. tel: 92/502-100, fax: 92/311-474
E-mail: mayor@zalaegerszeg.hu

napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése
2019. június 12-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a TOP projektek aktuális állásáról

Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

Készítette: Nagy Tibor stratégiai és pályázati csoportvezető 

Egyeztetve: Dr. Vadvári Tibor alpolgármester TOP IT vezető


Tárgyalta: Valamennyi Bizottság

A közgyűlésre meghívást kap: -

**Törvényességi, tartalmi és formai
szempontból ellenőrizte:**

Önkormányzati Osztály
dr. Sente Klaudia 

**Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási
szempontból ellenőrizte:**

Közgazdasági Osztály
Cziborné Vincze Amália 

Tisztelt Közgyűlés!

Az Integrált Területi Program (továbbiakban: ITP) célja a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) keretében 2014-2020 között rendelkezésre álló területi gazdaságfejlesztési és településfejlesztési források hatékony, egymást erősítő megtervezése Zalaegerszeg Településfejlesztési Konceptiója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája által megjelölt célok mentén.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése többször tárgyalta az ITP elfogadását, illetve annak módosításait. A 2018. február 7-i ülésén – az 1562/2016. (X. 13.) Korm. határozatnak megfelelően – a Közgyűlés jóváhagyta a Modern Városok Program keretében tervezett beruházások megvalósításának támogatása érdekében a Zalaegerszeg számára nyújtott 5,6 Mrd Ft-os többlet-kötelezettségvállalást. Ezzel az összeggel Zalaegerszeg ITP projektjeinek európai uniós támogatási és hazai társfinanszírozása a TOP-ban 11,2 Mrd Ft-ról **16,8 Mrd Ft-ra** emelkedett. Ezt az összeget egészíti ki a TOP CLLD felhívás keretében megítélt **146,67 millió Ft** támogatási összeg.

Az ITP végrehajtása 2015. év végével kezdődött meg, amikor is – az éves fejlesztési keretnek megfelelően – megjelentek az első felhívások. A Közgyűlés 2016. és 2019. között több alkalommal döntött a pályázatok beadásáról, illetve a projektek előkészítésének megindításáról. 2019 májusáig Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a megjelent TOP felhívásokra 36 támogatási kérelmet nyújtott be és kötött támogatási szerződést. Három projekt esetében a támogatási szerződés megszüntetésre került alacsony támogatási intenzitás, illetve forráshiány miatt. Így a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város számára dedikált TOP 16.800.000.000 Ft forráskeretből **33 projektet érintően 15.829.614.322 Ft** forrás került lekötésre.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a ZMJVK 38/2019. (III.07.) számú határozatában jóváhagyta, hogy a „Zalaegerszeg Alsóerdő komplex turisztikai fejlesztése” című, TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00001 azonosítószámú projektben fel nem használt támogatás a „Helyi Termelői és Kézműves Piac kialakítása Zalaegerszegen - Göcsej Tudásközpont” című, 6.1.4-16-ZL1-2017-00003 azonosítószámú projekt, valamint „A Zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum fejlesztése” című, TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében felhasználható legyen.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a ZMJVK 39/2019. (III.07.) sz. határozatában döntött arról, hogy a „Zöld Zala-part – turisztikai célú kerékpárút fejlesztés a Zala mentén és Gébárton” című, TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00003 azonosítószámú projekt felszabaduló keretösszegét a „Városi terek élhetővé tétele - Vizslapark rekonstrukció” (TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00003) és „A Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása” (TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002) projektek megvalósításának keretében kell felhasználni.

Az Irányító Hatóság az egyes felhívásokban határozza meg az adott projektekkel kapcsolatos előírásokat: így különösen az egyes kötelezően megvalósítandó tevékenységeket, a műszaki-szakmai elvárásokat és feltételeket, a projekt végrehajtásra biztosított időtartamot. A TOP

projektek végrehajtására jellemzően - a támogatási szerződések megkötésétől számítva - 24-36 hónap áll rendelkezésre.

Alapvető feltétel továbbá, hogy a kedvezményezetteknek legkésőbb 2023-ban minden projekttel pénzügyileg is el kell számolniuk az Irányító Hatóság, illetve az EU illetékes szervezete felé.

Egy adott projekt ütemezett megvalósítása, illetve a projekt céljának elérése érdekében a felhívások és a kapcsolódó szakmai dokumentumok ún. mérföldköveket határoznak meg.

A mérföldkö a projekt megvalósítása szempontjából jellemző időpont, melyhez - pontosan meghatározott szakmai-műszaki eredményeknek és azokat igazoló, alátámasztó dokumentumoknak kell kapcsolódnia. Az előírt tartalmú dokumentumokat a Közreműködő Szervezethez, illetve az Irányító hatósághoz ellenőrzés céljából kötelező benyújtani.

Ebben az előterjesztésben alábbi táblázatban áttekintést szeretnénk nyújtani a Közgyűlés számára a TOP programban megvalósítandó projektek aktuális állásáról.

1.	TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001	Zalaegerszeg Északi Ipari Park feltárása és közműekkel való ellátása
	A projekt rövid összefoglalása	<p>A projekt keretében két projektet kerül kialakításra:</p> <p>1. Északi Iparterület kialakítása, melynek keretében közel 260 ha nagyságú terület közműekkel való ellátása történik meg a telekhatárig, továbbá az iparterület elérhetőségét biztosító útfejlesztések.</p> <p>2. A Tudományos és Technológiai Park területén lévő 15465 hrsz-ú ingatlan megosztásából létrejött területek közművesítése, melynek eredményeként 12 db 5-8 em2 nagyságú, összesen 7 ha nagyságú betelepülésre alkalmas ipari telek kerül kialakításra</p> <p><u>A projekt jelenlegi státusza:</u></p> <p>A kelet-nyugati ipari parki út, a Zalaegerszeg – Kispáli bekötőút és a befogadó Ságodi patak közötti csapadékvíz-elvezető létesítmények és a Zalaegerszeg 15465 hrsz-ú ingatlan megosztásából létrejött területek út- és közműépítési (víz-, szennyvíz-, csapadékvíz elvezetés, közvilágítás) kivitelezési munkái befejeződtek, a műszaki átadás lezárult.</p> <p>Az észak-déli feltáró út és kapcsolódó északi kis körforgalom kiépítése közvilágítással, víz-szennyvíz elvezetési munkák tekintetében 2019.05.20-án megvolt a munkaterület átadás. A kivitelezés véghatárideje 270 nap (2020. február).</p> <p>Az észak-déli út és a 76-os út kereszteződésében tervezett körforgalmi csomópont tekintetében az uniós közbeszerzési eljárás indítása (Magyar Közúttal közösen) folyamatban van.</p> <p>A projekt keretében forrás átcsoportosításra (TOP-6.1.1-16-ról a TOP-6.1.1-15-re) vonatkozó TSZ módosítás 2019.05.10-én aláírásra került, mellyel a projekt összköltsége 2,3 Mrd Ft-ra nőtt.</p> <p>A TSM-en még rendelkezésre álló 176,6 M Ft felhívására a 76-os úton tervezett közbeszerzési eljárás bontási jegyzőkönyvének birtokában, újabb TSZ módosítási kérelem keretében kerül sor.</p>
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	2 323 381 620 Ft.
	Számola alapon elszámolt összeg	591.333.260 Ft
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2016.12.14.
	Kivitelezés (tervezett) kezdete	2018.01.11.
	Kivitelezés (tervezett) befejezése	2020.06.30.
2.	TOP-6.1.1-16-ZL1-2017-00001	Üzemcsarnok építés a Zalaegerszeg 4815/6 hrsz-ú ingatlanon
	A projekt rövid összefoglalása	<p>A projekt keretében barnamezős beruházást valósítunk meg. Egy 1400 m2 alapterületű, funkció tekintetében fémlemez megmunkáló és alkatrész gyártó ipari üzemcsarnok építését tervezzük. A csarnok kialakításával gépi forgácsoló-, hegesztő- és lakatos műhelyek, azok kiszolgáló helyiségei, valamint infrastrukturális feltételek valósulnak meg, kapcsolódó belső utak és parkolók kialakításával, burkolt és parkosított felületekkel, közműcsatlakozásokkal. A tervezett épület funkciója lehetőséget ad a termelés mellett ipari tanulók korszerű körülmények közötti munkavégzésére, valamint szakmai gyakorlati képzésére is. Az önkormányzat a projekt keretében a működéshez szükséges infrastrukturális feltételeket teremti meg, a szükséges eszközöket, gépeket a betelepülő, termelő cégek biztosítják.</p> <p><u>A projekt jelenlegi státusza:</u></p> <p>Az engedélyes- és kiviteli tervek, jogerős építési engedély rendelkezésre áll. A kivitelezésre</p>

		vonatkozó, 2018. évben indított közbeszerzési eljárást vissza kellett vonni. A 2019. március közepén indított új eljárás jelenleg bírálati szakaszban van, várhatóan 2019. június végére befejeződik. A kivitelezés várható időtartama: 360 nap.
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	600 000 000 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg	16 975 000 Ft
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2017.12.18.
	Kivitelezés (tervezett) kezdete	2019.III. negyedév
	Kivitelezés (tervezett) befejezése	2020. III. negyedév
3.	TOP-6.1.1-16-ZL1-2017-00002	ZALAEGERSZEG LOGISZTIKAI KÖZPONT ÉS KONTÉNERTERMINÁL
	A projekt rövid összefoglalása	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP projekt keretében a Zalaegerszegi Konténerterminál alapinfrastruktúra ellátásának biztosítását tervezi telekhatáron kívüli infrastrukturális fejlesztésekkel: gáz-, áram csatlakozás, ivóvíz-, szennyvíz-, csapadékvíz elvezetés, valamint a logisztikai központ elérhetőségét biztosító útépitések. A Kormány döntése alapjaiban határozza meg a Konténerterminál paramétereit, ezért csak annak meghozatala után kezdődhet meg a TOP projekt műszaki dokumentációjának elkészítése. Az NKHFÜ Kft. elkészítette 2018. október 5-i határidővel a Zalaegerszeg-Zalaszentiván Intermodális Konténerterminál megvalósítására irányuló Megvalósíthatósági Tanulmányt (a továbbiakban: MT), amely megvizsgálta a potenciális helyszíneket – összhangban a folyamatban lévő közúti, vasúti tervekkel – a megvalósítás módját, költségeit, a térségben elérhető vasúti, és közúti szállítványozási adatokat, lehetőségeket és a működés, üzemeltetés gazdasági kereteit. Az MT alapján kormány előterjesztés készült. Az előzetes információk szerint az előterjesztés 2019 februárjában került volna a kormány elé, s a határozat alapján meg tudtuk volna kezdeni a projektfejlesztést. Azonban az előterjesztés a mai napig nem került tárgyalásra, így még kormányhatározat sem született a Terminál megvalósításáról.
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	1 100 000 000 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg	0 Ft
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2017.12.18.
	Kivitelezés kezdete	-
	Kivitelezés (tervezett) befejezése	-
4.	TOP-6.1.2-16-ZL1-2017-00001	Inkubátorház bővítés Zalaegerszegen – III. ütem
	A projekt rövid összefoglalása	Az Inkubátorház bővítés III. ütemeként az „E1” jelű csarnok és a keleti telekhatár közötti területen, új cca. 1600 m ² -es „F” jelű csarnoképület építését tervezzük. A fejlesztés keretében egy kb. 730 és egy 870 m ² csarnok egység kerül kialakításra. A tervezett F jelű csarnoképület különálló épületként, önálló rendeltetési egységként funkcionál. <u>A projekt státusza:</u> Az első lefolytatott közbeszerzési eljárást eredménytelennek kellett nyilvánítani. A 2. közbeszerzési eljárás eredményesen zárult, a szerződéskötés folyamatban van.
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	317 000 000 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg	7 950 000 Ft
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2017.10.06.
	Kivitelezés (tervezett) kezdete	2019.06.01.
	Kivitelezés (tervezett) befejezése	2019.12.31.
5.	TOP-6.1.3-15-ZL1-2016-00001	Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen
	A projekt rövid összefoglalása	A Helyi Termelői és Kézműves Piac kialakítása Zalaegerszegen projekt két finanszírozási konstrukció keretében kerül megvalósításra: az egyik része, a TOP-6.1.3-15-ZL1-2016-00001

		<p>projekt megteremti a helyi termelők és kézművesek számára a piacra jutásuk infrastrukturális hátterét (helyi termelői bolt, termelői üzletek, árusítóhelyek, helyi termelői és kézműves piacok szervezése), a projekt másik része. a Göcsej Tudásközpont pedig az ő termékeiket, tudásukat felhasználva alakítja ki turisztikai kínálatát, termékét: a helyi sütőde és bisztró a helyi termelők alapanyagából készített ételeket kínál, a gasztronómiai tanfolyamok alapanyagát szintén a helyi termelők szolgáltatják. A hagyományos technikákat (lekvárfőzés, aszalás, stb.) olyan termelők mutatják be, akiknek a termékei megvásárolhatóak a termelői boltban. A népi kézműves termékek elkészítését helyi kézművesek oktatják. A Göcsej Tudásközpont Zalaegerszeg és környéke, Göcsej-Hetés vidék egyedülálló kulturális és természeti örökségének nem csak a bemutatását, ápolását, hanem azok hozzáférhetőségét, elsajátítását, a mindennapokban alkalmazhatóságát, a természettel összhangban éléshez iránymutatást biztosítja. A gazdaságfejlesztő hatása is két főirányú: egyrészt a helyi termelők és kézművesek számára biztosítja a felvevőpiacot, másrészt hozzájárul a turisták tartózkodási idejének növeléséhez, elősegíti költési hajlandóságukat.</p> <p>A projekt aktuális státusza: A 2018. évben indított közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult, mivel a beérkezett ajánlatok alapján a kivitelezés költsége jelentősen meghaladta a rendelkezésre álló keretet.</p> <p>Új, feltételes közbeszerzési eljárás kerül elindításra. A szükséges plusz forrást TOP projektek közötti átcsoportosítással biztosítjuk.</p>
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	203 400 000 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg	4 266 890 Ft
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2016.12.13.
	Kivitelezés kezdete	2019. III. név
	Kivitelezés (tervezett) befejezése	2020. III. név
6.	TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00001	Zalaegerszeg turisztikai vonzerejének növelése a „Smart City” eszközrendszerével
	A projekt rövid összefoglalása	<p>A Smart Zeg projekt keretében az alábbi három tevékenység valósul meg:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zalaegerszeg belvárosában free wifi zóna épül ki, melynek keretében optikai kábelhálózat bővítésére és 22 helyszínen mintegy 58 db un. Access Point – vagyis kültéri vezeték nélküli hozzáférési pont kihelyezésre kerül sor. Kivitelezés folyamatban, projektelelem 2019. június végéig megvalósul. 2. A turisták élményalapú tájékozódását és információszerzését elősegítő intelligens eszközök, valamint egységes tartalominterface megoldások, mobilalkalmazások és kedvezményt biztosító elektronikus kártya rendszer beszerzése <ol style="list-style-type: none"> a. Eszközbeszerzések: Immateriális javak: e-City portál fejlesztés, e- City Mobil Applikáció fejlesztés. Közbeszerzése lezárult, kivitelezés folyamatban, projektelelem 2019. szeptemberig valósul meg. b. Eszközbeszerzések (tárgyi) - telepített eszközök: 5 db egyoldalú dupla kijelzős kültéri érintőképernyős interaktív információs terminál beszerzése. 3 db egyedi tervezésű moduláris kültéri okos pad és 1 db okos játszoeszköz legyártása. Projektelelem közbeszerzése eredménytelen lett, eljárást meg kell ismételni.
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	200 000 000 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg	819 581 Ft
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2016.11.07.
	Kivitelezés kezdete	2018.04.16.
	Kivitelezés (tervezett) befejezése	2019. 10.06.
7.	TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00002	A Zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum fejlesztése
	A projekt rövid összefoglalása	<p>A projekt célja a Göcseji Falumúzeum, Zalaegerszeg egyik legfontosabb turisztikai célpontja fejlesztése. A fejlesztés magában foglalja a múzeumszakmai előkészítő tevékenységeket, a kiviteli tervezést, illetve az üzleti terv és a marketing stratégia elkészítését. Az attrakció-fejlesztés elemei: Olajütő épület. Cupi csárda és szatócsbolt. Hentz malom felújítás és kapcsolódó térrendezés. Rámi iskola és kapcsolódó kisépítmények. temető-kápolna-pákász kunyhó, valamint I. világháborús emlékmű felépítése.</p> <p>A kivitelezésre vonatkozóan közbeszerzési eljárást indított az Önkormányzat, mely első és második körben is eredménytelen lett. A harmadik körös közbeszerzési eljárás előkészítése zajlik.</p>

	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	149 991 446 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg	6 858 000 Ft
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2016.12.02.
	Kivitelezés (tervezett) kezdete	2019. II. félév
	Kivitelezés (tervezett) befejezése	2020. I. félév
8.	TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00003	Zöld Zala-part – turisztikai célú kerékpárút fejlesztés a Zala mentén és Gébárton
	A projekt rövid összefoglalása	<p>A projekt célja, hogy Zalaegerszeg kulturális értékeire alapozva új vonzerőt hozzon létre a kerékpárral közlekedők számára, felfűzve a város meglévő (pl. Göcseji Falumúzeum, TV torony, AquaCity, Termálfürdő, belváros), illetve fejlesztés alatt álló turisztikai kínálatát (pl. Gébárti tó, Alsóerdei Sport és Rekreációs Központ, Zöld Zala part, Mindszenty József Múzeum és Zarándokközpont). A projekt további célja Zalaegerszeg turisztikai infrastrukturális és szolgáltatói hiányosságainak felszámolása.</p> <p>A turisztikai kerékpárút fejlesztési projekt révén megteremtjük a kapcsolatot a már meglévő Zalalövő-Bagod kerékpárút és a Zalaszentiváni kerékpárút között a Zala folyó városi szakasza mentén. A fejlesztés hozzájárul a kerékpáros turizmus fellendüléséhez a térségben, amely jótékonyan hat a helyi idegenforgalmi szolgáltatók, vendéglátóhelyek, illetve a helyi turisztikai látványosságaink forgalmára, így járulva hozzá a helyi gazdaság növekedéséhez.</p> <p>A projektben összesen ~10,7 km hosszú kerékpárforgalmi létesítmény valósul meg.</p> <p>A tárgyi projekt, valamint a TOP-6.4.1-15 sz. „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” c. felhívásra benyújtott projekt ún. hivatásforgalmi kerékpáros hálózati elemei együtt biztosítják a szakadamentes kerékpárforgalmi hálózat kialakítását.</p> <p>A kerékpárforgalmi létesítményeken túl a kerékpáros-turisztikai szolgáltatások fejlesztését (kerékpár parkolók, tárolók, pihenőhelyek felszerelése, szervízsomagok, elhelyezése stb.) biztosító eszközök beszerzésére kerül sor.</p> <p>Az Önkormányzat a Kbt. 113. § szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban kötött vállalkozási szerződéseket az ún. Nyugati és a Keleti nyomvonalszakasz műszaki tervdokumentációinak elkészítésére.</p> <p>Az engedélyezési és a kiviteli tervdokumentációk teljeskörűen elkészültek, és mindkét tervfázisban megtörtént közlekedésbiztonsági audit is. Az építési engedélyek 2018 áprilisában emelkedtek jogerőre.</p> <p>A Nyugati nyomvonal (~6,5 km) kivitelezési munkáira 2018. II. félévben nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást folytattunk le, melynek eredményeként 2019.02.05-én kötöttünk vállalkozási szerződést a SRINT Kft-vel. Az építési munkák 2019 augusztusában fejeződnek be.</p> <p>A kiviteli tervek és az építési engedélyek birtokában a Keleti nyomvonal (~4,2 km) kivitelezési munkák közbeszerzési dokumentáció összeállítása is megtörtént, jelenleg a KFF ex-ante ellenőrzése, ill. a minőségbiztosítás van folyamatban.</p>
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	950 000 000 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg	8 117 700 Ft
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2016.12.14.
	Kivitelezés kezdete	2019. 02.01.
	Kivitelezés (tervezett) befejezése	2020. II. negyedév
9.	TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00001	Zalaegerszeg Alsóerdő komplex turisztikai fejlesztése
	A projekt rövid összefoglalása	<p>A projekt legfontosabb célja egy olyan új turisztikai attrakció létrehozása, amely egyfelől unikális a város 100-150 kilométeres körzetén belül, turisztikai vonzereje kiemelkedő és különösen alkalmas arra, hogy kiegészítve Zalaegerszeg jelenlegi turisztikai kínálatát, jelentősen hozzájáruljon a vendégéjszakák számának emelkedéséhez.</p> <p>A projektben tervezett fejlesztés az évtizedek óta jóléti erdöként nyilvántartott Alsóerdőn valósult volna meg, állami tulajdonú erdőterületen. A fejlesztés előkészítésekor a projektmenedzsmen szakemberei felkeresték az illetékes erdészeti hatóságot, a vagyionkezelőt, illetve a tulajdonosi jogokat gyakorló NFA-t is. Mindhárom szervezettel egyeztetésre került a fejlesztés tartalma és a megvalósíthatóság feltételei. Az állami tulajdonú erdő területek igénybevétele érdekében az Önkormányzat erdészeti hatósági engedélyezési eljárást indított az elkészült erdőterület-igénybevételi dokumentáció alapján.</p>

		<p>Az állami tulajdonú erdőterületek-igénybevételi eljárásához az önkormányzat által eddig megoldásnak vélt folyamat – az eltérő jogértelmezés okán – nem megvalósítható. Az Agrárminisztérium által javasolt megoldás az érintett erdő területek művelés alóli kivonása, melynek jelentős járulékos költségeire a forrás nem nyújt fedezetet. A projekt projektfejlesztési szakaszban van, a szakmai koncepció egyeztetése elkezdődött a szakmapolitikai felelősökkel.</p> <p>A Zipline csúszda a tervek szerint a TV toronyból indulva a tábor területére érkezett volna meg. A torony 2017-ben készült részletes állapotfeltáró szakvéleménye és a jelentkező többletterhelést is figyelembe vevő erőtanai számítások alapján a szakértők egyértelműen leírták, hogy a torony statikai megerősítése szükséges. 2018 tavaszán elkészült a TV torony engedélyezési tervdokumentációja, melynek része volt a tervezői költségbecslés. Ez alapján a tervezői becslés alapján a szükséges megerősítés és a TV torony felújítása mintegy nettó 1,9 milliárd Ft ráfordítással lenne megvalósítható.</p> <p>Mivel a TOP forrásból támogatható projektméret felülről korlátos (nem haladhatja meg a nettó 1,5 milliárd Ft-ot), a Zipline miatt szükséges mértékű beruházás ezen forrásból nem megvalósítható.</p> <p>Az előzetes tervezői költségbecslések alapján a TV torony és a környezetének turisztikai célú felújítása önmagában is kimeríti a TOP-ban rendelkezésre álló forráskeretet. Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárságának állásfoglalása alapján a TV torony felújítása, fejlesztése nem felel meg a TOP felhívás elvárásainak</p> <p>Mivel a bobbálya és a hozzá kapcsolódó fejlesztések nem tudnak megvalósulni, a körforgalom TOP projektből való finanszírozhatósága a továbbiakban nem indokolható.</p> <p>Ezen okok miatt az alábbi projektelemek megvalósítása nem lehetséges a TOP projektben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bobpálya és kapcsolódó fejlesztések - Euroline csúszda - Drótköteles kalandpálya - Körforgalom <p>A projekt megvalósítása, szakmai előrehaladása és a végleges műszaki tartalom meghatározása érdekében az Önkormányzat rendszeres szakmai egyeztetéseket kezdeményezett a szakpolitikai felelőssel.</p> <p>Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése ZMKVK 38/2019. (III.07.) számú határozatában a 2019. március 7-i ülésén jóváhagyta a projekt műszaki tartalmának módosítását, valamint hozzájárult, hogy a TOP projektben fel nem használt támogatás átcsoportosítható legyen a forráshiányos turisztikai projektekre.</p> <p>A Határozat alapján TOP forrásból finanszírozandó projektelemek: Si és kalandpark kiszolgáló épület, Sípálya, Játzópark, Kalandpark. A projekt részét képezi közlekedésszervezés és balra kanyarodó csomópont.</p> <p>A kivitelezésre vonatkozóan közbeszerzési eljárást indított az Önkormányzat. A „Vállalkozási Szerződés az Alsóerdő tábor területét érintő fejlesztések komplex tervezési és kivitelezési munkáira” elnevezésű. 2019/05/É/03423 számú közbeszerzési eljárás KSZ ellenőrzése folyamatban van. A csomópont és a közlekedésszervezés kiviteli terveinek elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése elkezdődött.</p>
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	1 499 867 833 Ft
	Számra alapon elszámolt összeg	0 Ft
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2018.01.10.
	Kivitelezés kezdete	2019. IV. negyedév
	Kivitelezés (tervezett) befejezése	2021. I. félév
10.	TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00002	<p>Göcseji Múzeum épületének felújítása és kiállító tereinek fejlesztése</p> <p>A projekt általános célkitűzése a minőségi turisztikai igényeknek megfelelő, innovatív, egyedi, térségi szinten versenyképes, élményalapú és fenntartható kulturális attrakció kialakítása Zalaegerszegen. A projekt alapvető célja kettős. Egyrészt a műemlék épület állagmegóvásával és megújításával az épített örökséget, mint turisztikai vonzerőt fejleszti, másrészt a műemléki környezet otthon ad a benne lévő kiállító és bemutató tereknek, melyek élményközeli - a modern kor technikai vívmányait és a hagyományokat ötvöző - megújítása lehetővé teszi, hogy a múzeum hozzájáruljon Zalaegerszeg Megyei Jogú Város turisztikai vonzerejének növeléséhez és ez pozitívan hasson a Zalaegerszegrre látogató turisták városban eltöltött idejére.</p> <p>A műemlék épület jelenleg kívülről rossz állapotban van, de belső terei is felújításra, átalakításra szorulnak. A homlokzat egyes részei több helyen folyamatosan áznak. A tetőtérben a beázások következtében számos helyen szabad szemmel is jól látható a fedélszék elemeinek rossz műszaki állapota.</p> <p>Több helyen hiányoznak az egykori homlokzati díszek. A homlokzat alsó részén jól láthatóak a pince és lábazati szigetelések hiányának jelei.</p> <p>A Göcseji Múzeum ma is álló állandó megyetörténeti kiállítása Zala megye megbízásából készült és</p>

		<p>2000-ben nyílt meg. A kiállítást az azóta eltelt másfél évtized technikailag végleg avulttá tette. A tervezett új interaktív állandó várostörténeti kiállítás a látogatók aktív bevonására számos lehetőséget kínál.</p> <p>Tervezett a Kossuth-díjas Németh János keramikusművész kiállításának tartalmi bővítése az utóbbi másfél évtizedében készült legjobb darabokkal, valamint a szintén Kossuth-díjas Fekete György belső építész életművének új állandó művészeti kiállításaként való megszervezése is a projekt része.</p> <p>A projekt műszaki tartalmán belül fő tevékenységként jelenik meg az épület megújítása és belső kiállító tereinek részleges fejlesztése, a hozzájuk kapcsolódó bemutathatóságot szolgáló eszközbeszerzéssel.</p> <p>Az épületmegújítás fő elemei: homlokzat-megújítás, nyílászárók megújítása, tető megújítása, szigetelési munkák, belső átalakítások, gépészeti rendszer felújítása.</p> <p>A projekt kivitelezéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárásban az ajánlatok beérkeztek, a legkedvezőbb ajánlat is meghaladja a rendelkezésre álló forrást, jelenleg a hiányzó fedezet megteremtésén dolgozik az önkormányzat.</p>
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	1 300 000 000 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg	11 941 556 Ft
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2017.12.19.
	Kivitelezés kezdete	2019. III. negyedév
	Kivitelezés (tervezett) befejezése	2021. I. negyedév
11.	TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00003	Helyi Termelői és Kézműves Piac kialakítása Zalaegerszegen - Göcsej Tudásközpont
	A projekt rövid összefoglalása	<p>A Helyi Termelői és Kézműves Piac kialakítása Zalaegerszegen projekt két finanszírozási konstrukció keretében kerül megvalósításra: az egyik része, a TOP-6.1.3-15-ZL1-2016-00001 projekt megteremti a helyi termelők és kézművesek számára a piacra jutásuk infrastrukturális háttérét (helyi termelői bolt, termelői üzletek, árusítóhelyek, helyi termelői és kézműves piacok szervezése), a projekt másik része, a Göcsej Tudásközpont pedig az ő termékeiket, tudásukat felhasználva alakítja ki turisztikai kínálatát, termékét: a helyi sütőde és bisztró a helyi termelők alapanyagaiból készített ételeket kínál, a gasztronómiai tanfolyamok alapanyagát szintén a helyi termelők szolgáltatják. A hagyományos technikákat (lekvárfőzés, aszalás, stb.) olyan termelők mutatják be, akiknek a termékei megvásárolhatóak a termelői boltban. A népi kézműves termékek elkészítését helyi kézművesek oktatják. A Göcsej Tudásközpont Zalaegerszeg és környéke, Göcsej-Hetés vidék egyedülálló kulturális és természeti örökségének nem csak a bemutatását, ápolását, hanem azok hozzáférhetőségét, elsajátítását, a mindennapokban alkalmazhatóságát, a természettel összhangban éléshez iránymutatást biztosítja. A gazdaságfejlesztő hatása is két főirányú: egyrészt a helyi termelők és kézművesek számára biztosítja a felvevőpiacot, másrészt hozzájárul a turisták tartózkodási idejének növeléséhez, elősegíti költési hajlandóságukat.</p> <p>A projekt aktuális státusza: A 2018. évben indított közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult, mivel a beérkezett ajánlatok alapján a kivitelezés költsége jelentősen meghaladta a rendelkezésre álló keretet.</p> <p>Új, feltételes közbeszerzési eljárás kerül elindításra. A szükséges plusz forrást TOP projektek közötti átcsoportosítással biztosítjuk.</p>
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	296 600 000 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg	0 Ft
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2018.04.04.
	Kivitelezés kezdete	2019. III. negyedév
	Kivitelezés (tervezett) befejezése	2020. III. negyedév
12.	TOP-6.1.5-15-ZL1-2016-00001	Ipari területeket feltáró utak kialakítása Zalaegerszegen
	A projekt rövid összefoglalása	<p>A projekt keretében tervezett fejlesztések elemei:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Járműosztályozós csomópont átépítése körforgalommal a 76. számú főút és a Kispáli bekötőút kereszteződésében, a 76. sz. főút 57+785 km sz.-ben. 2. A Kispáli összekötő út fejlesztése. A Kispáli összekötő út, a 76. számú főút csomópontjától északi irányban történő felújítása az ipari parkot feltáró kelet-nyugati ipari parki út csatlakozásáig. 3. a Kispáli összekötő út további fejlesztése a kelet-nyugati ipari parki úttól Zalaegerszeg közigazgatási határáig

		4.,„B” hálózati funkciójú kerékpárút kiépítése a Zalaegerszeg-Kispáli településközi összekötő út mellett, a Ságodi utca végpontjától, a feltáró út csatlakozásig A projekt aktuális státusza: A Kispáli út felújításának kivitelezési munkáira a közbeszerzési eljárás ex-ante ellenőrzésen van. a jóváhagyást követően indítható. A további projektelemekek megvalósíthatósága a Kispáli út felújítására kiírt közbeszerzési eljárás költségigényének függvénye.
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	600 000 000 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg	4 826 000 Ft
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2016.08.15.
	Kivitelezés kezdete	2019. IV. név
	Kivitelezés (tervezett) befejezése	2020. I. félév
13.	TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-00001	Andráshidai Óvoda építése
	A projekt rövid összefoglalása	Az új óvoda 2017 októberére megépült, decemberben az új óvodában folytatódott a nevelés. egy 4 csoportszobás, tornaszobával és mai kor követelményeinek megfelelő szakmai és kiszolgáló helyiségekkel bíró óvoda készült el. Az óvodában helyet kapnak az eddig hiányzó funkciók is: nevelőtestületi szoba. teakonyha. logopédiai fejlesztő szoba. Az épület berendezési tárgyai. a csoportszobák és a konyha bútorai is megújultak. A gyermekek számára szükséges alapvető eddig hiányzó fejlesztő eszközöket, valamint udvari játszóeszközöket is sikerült a támogatás keretében beszerezni. A projekt zárása még nem történt meg, mivel a helyszíni ellenőrzésre még nem került sor.
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	358 970 336 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg	358 772 142 Ft
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2016.11.11.
	Kivitelezés kezdete	2017.01.09.
	Kivitelezés (tervezett) befejezése	2017.10.13.
14.	TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-00002	Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Cseperedő Bölcsőde és a Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda Petőfi utcai Tagóvodájának fejlesztése
	A projekt rövid összefoglalása	<i>Az óvoda és bölcsőde épület felújítása teljes egészében megvalósult.</i> Az óvoda épület homlokzata teljes felületen új hőszigetelést kapott. Az épület külső nyílászáróinak teljes cserére megvalósult. jó hőtechnikai jellemzőkkel rendelkező. műanyag szerkezetű nyílászárók beépítésével. A fűdém csapadékvíz elleni szigetelése és hőszigetelése megtörtént. A nevelők által használt helyiségek burkolata megújult. Megtörtént a gyermek vizesblokk komplett felújítása. Az épület fűtési rendszere teljesen újjáépült. korszerűsödött. A használati melegvíz rendszer kiépítése során napkollektoros rendszer létesült. A bölcsőde homlokzata teljes felületen új hőszigetelést kapott. Az épület földszintjén és az emeleten is még az eredeti. rosszul záródó fa ablakok voltak. helyettük műanyag szerkezetű nyílászárók kerültek beépítésre. A nyugati terasz emelet feletti fedése polikarbonát vázszerkezetet és fedést kapott. A gondozói vizesblokkok. gondozói öltözők. személyzeti mosdók és wc felújítása mindkét szinten megtörtént. A fűtési rendszer korszerű kondenzációs gázkazánokkal újult meg. A használati meleg vizet új napkollektoros rendszer biztosítja.. mely az óvoda lapostetős épületrészére került telepítésre. A csoportszobákhoz tartozó vizesblokkokon kívül a vízvezetékrendszer korszerűsítési munkái is megvalósultak. A projekt záró kifizetési kérelmének beadása után a helyszíni ellenőrzés 2019. I. félében várhatóan megvalósul.
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	238 748 854 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg	177 425 811 Ft
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2016.11.11.

	Kivitelezés kezdete	2017.06.06.
	Kivitelezés (tervezett) befejezése	2018.09.21.
15.	TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-00003	Zalaegerszegi Landerhegyi Óvoda Kodály Zoltán utcai tagóvodájának fejlesztése
	A projekt rövid összefoglalása	<p><i>Az óvoda épület felújítása teljes egészében megvalósult.</i> A közel 50 éves óvodaépület összes külső nyílászáróját korszerű fokozott légzárású, hőszigetelő üvegezésű műanyag nyílászáróra cserélték. A tető új szigetelést kapott, mely során 4 db korszerű, modern, polikarbonát felülvilágító került a régiek helyére beépítésre biztosítva ezzel a természetes bevilágítást.</p> <p>Az üvegtégla falak helyett részben egyedi műanyag szerkezetű nyílászárókat, részben téglablokkból épített falszakaszokat építettek.</p> <p>Az akadálymentesítés keretében az épület északnyugati oldalán a kazánház előtti lehajtó felhasználásával mozgáskorlátozott parkoló épült. Az esélyegyenlőséget szem előtt tartva az intézmény északnyugati bejárata mellett, akadálymentes mosdó került kialakításra.</p> <p>Belső átalakítások, felújítások során az intézmény felső szintjén található 3 db gyermek vizesblokk és 1 db felnőtt vizesblokk komplett (építész, gépész, villamos) felújítása megvalósult.</p> <p>A főbejárati szinten a folyosókon új burkolat készült.</p> <p>A projekt záró kifizetési kérelme 2019. januárban kerül benyújtásra, ezt követően várható záró helyszínei ellenőrzés és a projekt zárása.</p>
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	96 846 474 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg	96 846 474 Ft
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2016.11.11.
	Kivitelezés kezdete	2018.06.27.
	Kivitelezés (tervezett) befejezése	2018.09.17.
16.	TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-00004	Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Napsugár utcai Bölcsőde fejlesztése
	A projekt rövid összefoglalása	<p><i>A bölcsőde épület felújítása teljes egészében megvalósult.</i> Az európai uniós támogatás segítségével a faszerkezetű ablakok és kopolit üvegfalak helyére műanyag-szerkezetű nyílászárók kerültek beépítésre. Az épület lapostetejére hőszigetelés, majd vízszigetelés került.</p> <p>A fejlesztés eredményeként megújult a bölcsőde homlokzata, valamint egy az épülethez tartozó gazdasági funkciót ellátó épületrész is.</p> <p>A belső közlekedők burkolatai megújultak, a gépészeti és villamos vezetékek részbeni cseréje is megtörtént.</p> <p>Az erősen korrodált nedves tűzi víz vezeték és a vízköves vízvezetékrendszer felújítása a projekt részeként megvalósult.</p> <p>A projekt záró helyszíni ellenőrzése megtörtént.</p>
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	97 689 033 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg	97 689 033 Ft
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2016.11.11.
	Kivitelezés kezdete	2017. 06.29.
	Kivitelezés (tervezett) befejezése	2017.08.29.
17.	TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-00005	Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda Mikes Kelemen utcai tagóvodájának fejlesztése
	A projekt rövid összefoglalása	<p><i>Az óvoda épület felújítása teljes egészében megvalósult.</i> A projekt keretében az óvoda épület homlokzata teljes területen új hőszigetelést kapott. Az épület belső átalakításának következtében az óvoda két épületrésze közti átjárás egy közlekedő megépítésével vált biztosítottá, segítve ezzel a tornaszoba épületen belüli akadálymentes megközelíthetőségét.</p> <p>Új 12 m²-es vezetői irodával bővült az épület, a korábbi vezetői iroda az egyéni fejlesztő munkának ad helyet. A lapostetős épületrész akadálymentes megközelítése kiépült és az óvoda telkén belül egy akadálymentes parkoló is kialakításra került.</p> <p>A fejlesztés eredményeként kicserélődtek a nyílászárók, valamint egyes kiszolgáló helyiségek belső burkolatai is megújultak.</p> <p>Az épület komplex villamoshálózata korszerűsödött. A tető a projekt részeként megújult. A projekt</p>

		záró helyszíni ellenőrzése megtörtént. a projekt záró kifizetési kérelme elfogadásra került.	
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)		76 724 062 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg		76 724 062 Ft
	Támogatási szerződés hatálybalépése		2016.11.11.
	Kivitelezés kezdete		2017.06.01.
	Kivitelezés (tervezett) befejezése		2017.08.20.
18.	TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002	A Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása	
	A projekt rövid összefoglalása	<p>A projekt célja a Gébárti tó környezetének fejlesztése, a zöldfelületek megújítása, a tó körbejárhatóságának megteremtése, aktív rekreációs zóna kialakítása, fejlesztése. A Gébárti Tó a város északi részén helyezkedik el, Andráshegy, Neszele és Ságod városrészek ölelésében. Új funkcióként – egyben gazdasági elemként – csónakkikötőt, -kölcsonzót tervezünk kialakítani a tó délkeleti öblében. A fejlesztés nyomán újabb magas színvonalú, jelentős zöldterület jön létre Zalaegerszegeen, egyben újabb alulhasznosított önkormányzati ingatlan újul meg alapvetően a rekreációs szolgáltatásai bővülésével. A projekt során körbejárhatóvá tesszük a tavat, tanösvényt alakítunk ki, amely futásra, gyaloglásra, kerékpározásra is alkalmas, játszótérrel telepítünk, utcabútorokkal, közvilágítással.</p> <p>2018.06.20-án a Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt. tett a közbeszerzési eljárás során ajánlatot nettó 261 469 479 Ft-ra. A rendelkezésre álló fedezet nettó 177.000.000 Ft. Hiány mindösszesen nettó 84.469.479 Ft, azaz bruttó 107.276.238 Ft. A fedezethiány miatt a projekt teljes újra gondolása, újra tervezetése vált szükségessé. A tervező beszerzésére közbeszerzési eljárás keretében került sor. A tó körüli tanösvény tervezésének folyamatát tekintve az engedélyezési tervdokumentáció szállítása már megtörtént, mely kapcsán a kiviteli terv mielőbbi elkészítése érdekében folyamatos tervezetéseket zajlanak. A játszótér elkészítésére a kiviteli terv elkészítése zajlik.</p>	
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)		399 878 499 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg		10 160 000 Ft
	Támogatási szerződés hatálybalépése		2016.10.27.
	Kivitelezés (tervezett) kezdete		2019. II. félév
	Kivitelezés (tervezett) befejezése		2020. I. félév
19.	TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00003	Városi terek élhetővé tétele - Vizslapark rekonstrukció	
	A projekt rövid összefoglalása	<p>A projekt célja közel a 8 hektáros Vizslapark rekonstrukciója. A meglévő növényállomány megtartása mellett faültetéssel, cserjék, évelők telepítésével fű felülvetéssel illetve a növényápolási munkák elvégzésével a revitalizáljuk a növényállományt. Részben szőrt, részben térkövezett burkolatú sétányokkal a park egyes részeinek elérhetőségét, a park egészének átjárhatóságát biztosítjuk. A meglévő utcabútorok felújítása mellett padokat, kerékpártámaszokat és hulladékgyűjtőket telepítünk. A sportolni vágyók számára 400 méteres egysávos rekortán futókört építünk, street workout eszközöket telepítünk, kerékpáros pihenőt alakítunk ki és felújítjuk a meglévő labdapályát. Kutyatulajdonosoknak nagyméretű elkerített kutyafuttatót építünk ki agility eszközökkel. A Nagyvizsla leromlott játszótérének helyére öko-játszóteret építünk, a Kisvizsla meglévő játszótérét többszörösére bővítjük és a meglévő játszóeszközök felújítása mellett számos új játszóeszközt telepítünk. A Játszóter közelébe vendéglátó pavilont építünk, amiben a fagyizó/kávézó mellett helyet kap a parkőrök szolgálati helysége és nyilvános mosdó, pelenkázó, akadálymentes mosdó is. A Nagyvizsla parkrészen a megépült térkövezett járda mellett közvilágítást építünk ki és térfigyelő kamerarendszert telepítünk.</p>	
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)		232 000 000 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg		90 105 540 Ft
	Támogatási szerződés hatálybalépése		2016.11.24.
	Kivitelezés kezdete		2018.05.31.

	Kivitelezés (tervezett) befejezése	2019.09.01.
20.	TOP-6.4.1-15-ZL1-2016-00001	Gyalogos- és kerékpáros-barát belváros közlekedési feltételeinek megteremtése Zalaegerszegen hivatásforgalmi kerékpárutak fejlesztésével és a Kosztolányi Dezső út kétirányúsításával
	A projekt rövid összefoglalása	<p>A projekt két fő projektelemből áll:</p> <p>1. A belváros forgalomcsillapítása a Kosztolányi Dezső út kétirányúsításával projektelem A projektfejlesztés, ill. a műszaki tervezés folyamatában tisztázódott, hogy ezen projektelem érinti az alábbi állami tulajdonban és kezelésben lévő utakat /Balatoni u. (762 sz. út); Hunyadi út (74801 j. bekötő út); Zrínyi u. (7410 j. és 7408. j. összekötő utak)/ A beavatkozás jellegéből adódóan 1988. évi I. tv. alapján a Zrínyi és a Hunyadi utcák esetében csak a Magyar Közút NZrt lehet építtető. Mivel a Hunyadi utcától délre eső, döntően állami tulajdonú területeken tervezett beavatkozásokat a Magyar Közút NZrt. külön/önálló projektként – hazai forrásból - kívánja megvalósítani, szükséges volt az engedélyezési és a kiviteli tervdokumentációk megbontása, az építési engedély megosztása. Az útépitési engedélyezési, valamint a kiviteli tervdokumentációk elkészítése a Magyar Közút NZrt. szakembereinek bevonásával és együttműködésével történt. Az engedélyes és a kiviteli tervek – az önkormányzati és állami utakra vonatkozóan is – teljeskörűen elkészültek, és mindkét tervfázisban megtörtént közlekedésbiztosági audit is. Az építési engedélyek 2018. áprilisában emelkedtek jogerőre. Mivel az állami utakon, valamint az önkormányzati utakon tervezett beavatkozások műszakilag összefüggnek az építési munkák összehangolása a Magyar Közút NZrt. és az Önkormányzat alapvető érdeke és kötelezettsége. Közlekedésszervezés tekintetében a kétirányúsítás megvalósításához először a Magyar Közút NZrt. beruházása szükséges, mely rövidtávon önmagában is működőképes. A két engedélyes által lefolytatandó közbeszerzési eljárások időbeni és tartalmi összehangolása - különös tekintettel a különböző pénzügyi fedezetek megfelelően ütemezett biztosítására - jelentős időigényű folyamat.</p> <p>2. Hivatásforgalmi kerékpárutak fejlesztése projektelem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kazinczy tér-Rákóczi út-Ola út szakasza a Kazinczy tértől a Platán sori leágazásig - Déli Ipari Park kerékpáros elérhetőségét biztosító Zrínyi úti kerékpárút megépítése <p>Az Önkormányzat a Kbt. 113. § szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban kötött vállalkozási szerződést a műszaki tervdokumentáció elkészítésére. Az engedélyezési és a kiviteli tervdokumentáció teljeskörűen elkészült, és mindkét tervfázisban megtörtént közlekedésbiztosági audit is. Az építési engedély 2018 áprilisában emelkedett jogerőre. A kiviteli tervek és az építési engedély birtokában a kivitelezési munkák közbeszerzési eljárásának előkészítése megkezdődött, a közbeszerzési dokumentáció összeállítása folyamatban van.</p>
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	997 000 000 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg	1 816 100 Ft
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2016.12.14.
	Kivitelezés kezdete	2019. IV. n.é
	Kivitelezés (tervezett) befejezése	2020. IV. n.é.
21.	TOP-6.5.1-15-ZL1-2016-00002	Zalaegerszegi Gondozási Központ Idősek Gondozó Háza energetikai korszerűsítése
	A projekt rövid összefoglalása	<p><i>A szociális intézmény projektben tervezett energetikai beruházása teljeskörűen megvalósult.</i> A projekt műszaki tartalma és a beavatkozási területek az épületenergetikai auditban, projekttervben és kiviteli tervben meghatározottak szerint valósultak meg. Az intézmény homlokzata teljes felületen új hőszigetelést kapott. Megvalósult a szociális intézmény külső nyílászáróinak teljes cseréje, jó hőtechnikai jellemzőkkel rendelkező, műanyag szerkezetű nyílászárók beépítésével. Felújításra került a tető, amely hőszigetelést és új LINDAB fémlemez tetőfedést kapott. A Mozgáskorlátozottak számára taktilis vezetősávval ellátott rámpa kiépítése a főbejáratig megépült. Az intézményben kialakításra került az akadálymentesített vizesblokk. Az épület fűtési rendszere az új kondenzációs kazánok beépítésével teljesen újjáépült, a kazánház és a fűtési körök korszerűsítése megtörtént. A radiátorok termosztatikus szelepet kaptak, amellyel lehetővé vált a fűtés helyiségenkénti szabályozása. A használati melegvíz rendszerhez kapcsolódóan 69 db-ból álló napelemez rendszer létesült a meglévő villamos energiafelhasználás csökkentésére. A meglévő világítási vezetékhalózat megtartásával, a meglévő világítótestek cseréje megvalósult kisebb fogyasztású, korszerű LED-es</p>

		világítótestekre.	
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)		204 987 819 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg		140 496 018 Ft
	Támogatási szerződés hatálybalépése		2016.12.14.
	Kivitelezés kezdete		2017.08.10.
	Kivitelezés befejezése		2018.05.02.
22.	TOP-6.5.1-15-ZL1-2016-00003	Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola - többletenergiát az oktatásra	
	A projekt rövid összefoglalása	<i>Az iskola tornatermének projektben tervezett energetikai beruházása teljeskörűen megvalósult.</i> A homlokzati falak szendvicspanel burkolatot kaptak. A lapostető új hőszigetelést, csapadékvíz elleni szigetelést kapott. A tornaterem valamennyi homlokzati nyílászárójának cseréje megtörtént. A szendvics panellel nem érintett homlokzatokon nemesvakolat bevonat készült. A lábazati falak műgyantás kötőanyagú vakolatot kaptak. Elkészült az akadálymentes mosdó és öltöző és lépcső lift került elhelyezésre. A szerelvények és lámapestek szerelése megvalósult. Felkerült a tetőre a 189 db napelem lesúlyozható alépitménnyel és szélterelő lemezzel, valamint 2 db inverter is beépítésre került. A fűtőkorszerűsítés keretében 3 db HOVAL típusú kondenzációs gázkazán beépítésre került időjárás követő szabályozóval. Megépült az új, hőszigetelt kémény. A tornatermi iskolarész radiátoraira termosztatikus szelepféjek felszerelése megtörtént.	
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)		147 134 290 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg		96 038 987 Ft
	Támogatási szerződés hatálybalépése		2016.12.14.
	Kivitelezés kezdete		2017.07.10.
	Kivitelezés befejezése		2018. 01. 31.
23.	TOP-6.5.1-15-ZL1-2016-00004	Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola energetikai korszerűsítése	
	A projekt rövid összefoglalása	<i>Az iskola projektben tervezett energetikai beruházása teljeskörűen megvalósult.</i> Az új tornacsarnok, a régi tornaterem, tantermi épületrész és az összekötő folyosó esetében egységes 16 cm vastagságban készült el az utólagos hőszigetelés, az új nyílászárók a fal külső síkjára kerültek elhelyezésre. A lábazatok műgyantakötésű lábazati vakolatot kaptak. Az összes homlokzati nyílászáró kicserélésre került, az étterem, konyha cserélt ablakain kívül. Elkészült a tető hőszigetelése, vízszigetelése az új tetőösszefolyók beépítésével kompletten. Az épületek körül új járdák készültek, valamint a főbejárat előtti új térkő rámpa épült. Teljes egészében megtörtént az aula feletti tetővilágítók cseréje, a felülvilágító működtetés villamos munkáival kompletten. A főbejárat előtetők elbontásra kerültek, helyükre és a tornatermi épületrész bejáratai fölé acél szerkezetű polikarbonát tető készült. Az épületben és az épület bejáratainál projektarányos akadálymentesítés megvalósult, akadálymentesített vizesblokk készült. A gépészeti korszerűsítés hőszivattyú beépítésével megvalósult. Megtörtént a világításkorszerűsítés. Az épület tetejére 192 db napelem került.	
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)		314 060 965 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg		271 948 458 Ft
	Támogatási szerződés hatálybalépése		2016.12.14.
	Kivitelezés kezdete		2017.09.01.
	Kivitelezés befejezése		2018.04.06.
24.	TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00001	Zalaegerszegi Liszt Ferenc Tagiskola energetikai korszerűsítése	

	A projekt rövid összefoglalása	A projekt rövid és hosszú távú célja az épület energetikai korszerűsítése által az energiafelhasználás racionalizálása, az üzemeltetési költségek csökkentése, a fűtési és világítási rendszerek hatékonyságának növelése. Megvalósuló tevékenységek: Fűtőkorszerűsítés. HMKE méretű (50kW) Napelemes rendszer. Levegő- Víz Hőszivattyús rendszer (90 kW). Világításkorszerűsítés. Külső oldali hőszigetelés. Nyílászáró csere, Akadálymentesítés. A közbeszerzési eljárás a projekt kivitelezési munkáira lezárult. Az önkormányzat a Támogató felé többlettámogatási igényt nyújt be, hogy a felújítási munkálatokra a szükséges fedezet rendelkezésre álljon.
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	270 000 000 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg	8 604 000 Ft
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2017.12.21.
	Kivitelezés kezdete	2019. II-III. negyedév
	Kivitelezés (tervezett) befejezése	2019. III-IV. negyedév
25.	TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00004	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének (SECAP) elkészítése
	A projekt rövid összefoglalása	A tervezett projekt teljes körűen megvalósult. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Fenntartható Energia és Klíma (SECAP) Akcióterve rövid és hosszú távon is jól szolgál a helyi beruházások tervezéséhez. A SECAP kiindulási kibocsátásleltáron (BEI) és az éghajlattal kapcsolatos kockázatokra és sebezhetőségekre vonatkozó értékeléseken (RVA-k) alapul. Az akcióterv felméri a település jelenlegi energetikai helyzetét, az energiafogyasztás szerkezetét, majd a meglévő adatok alapján bemutatja az energiafelhasználás csökkentéséhez szükséges intézkedéseket. Ismerteti a várható eredményeket, a kockázatokat és sebezhetőségeket annak érdekében, hogy a város végre tudja hajtani az éghajlatváltozás mérséklésével és alkalmazkodással kapcsolatos céljait. Zalaegerszeg csatlakozásának érdekében a dokumentum megfelel a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetsége elvárásainak.
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	10 795 000 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg	7 988 300 Ft
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2018.01.26.
	Kivitelezés kezdete	2017.09.17.
	Kivitelezés (tervezett) befejezése	2018.10.05.
26.	TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00005	Zalaegerszegi Petőfi Sándor Székhelyiskola energetikai korszerűsítése
	A projekt rövid összefoglalása	A projekt rövid és hosszú távú célja az épület energetikai korszerűsítése által az energiafelhasználás racionalizálása, az üzemeltetési költségek csökkentése, a fűtési és világítási rendszerek hatékonyságának növelése. Megvalósuló tevékenységek: Fűtőkorszerűsítés. HMKE méretű (50kW) Napelemes rendszer. Levegő- Víz Hőszivattyús rendszer (19 KW). Külső oldali hőszigetelés. Nyílászáró csere, Akadálymentesítés. A közbeszerzési eljárás a projekt kivitelezési munkáira folyamatban van.
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	270 000 000 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg	12 459 000 Ft
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2017.12.21.
	Kivitelezés kezdete	2019. II-III. negyedév
	Kivitelezés (tervezett) befejezése	2019. III-IV. negyedév
27.	TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00006	Zalaegerszegi Dózsa György Tagiskola energetikai korszerűsítése
	A projekt rövid összefoglalása	A projekt rövid és hosszú távú célja az épület energetikai korszerűsítése által az energiafelhasználás racionalizálása, az üzemeltetési költségek csökkentése, a fűtési és világítási rendszerek hatékonyságának növelése. Megvalósuló tevékenységek: Fűtőkorszerűsítés. HMKE méretű (50kW)

		Napelemes rendszer. Levegő- Víz Hőszivattyús rendszer (50 kW), Világításkorszerűsítés. Külső oldali hőszigetelés. Nyílászáró csere. Akadálymentesítés. A közbeszerzési eljárás a projekt kivitelezési munkáira lezárult. Az önkormányzat a Támogató felé többlettámogatási igényt nyújt be, hogy a felújítási munkálatokra a szükséges fedezet rendelkezésre álljon.
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	268 000 000 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg	11 570 000 Ft
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2017.12.21.
	Kivitelezés kezdete	2019. II-III. negyedév
	Kivitelezés (tervezett) befejezése	2019. III-IV. negyedév
28.	TOP-6.6.1-15-ZL1-2016-00001	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Zalaegerszegen
	A projekt rövid összefoglalása	<i>A projektben tervezett infrastrukturális fejlesztések 2018 nyarán befejeződtek, ill. teljeskörűen megvalósultak.</i> A fejlesztési projekt 13 háziorvosi körzetet (ebből 8 felnőtt és 5 gyermek háziorvosi praxis) 17 védőnői körzetet és 1 ügyeleti szolgálatot érint. (Zalaegerszeg Andrásida utca 5., Zalaegerszeg, Ola utca 12., Zalaegerszeg Kinizsi utca 105., Zalaegerszeg Göcseji utca 53., Zalaegerszeg Wlassics Gyula utca 13., Zalaegerszeg Hegyalja utca 41. Zalaegerszeg Nemzetőr utca 15., Zalaegerszeg Köztársaság utca 55.A., Zalaegerszeg Köztársaság utca 55., Zalaegerszeg Petőfi utca 21-25. Zalaegerszeg, Botfy Lajos utca 1.) A kivitelezés ütemezetten 2017. áprilisában megkezdődött és összességében 2018. július 31-én zárult a Petőfi utcai védőnői tanácsadó felújításával. A projekthez kapcsolódó eszközfejlesztés mintegy bruttó 35.400.000 Ft-ból valósult meg. Az eszközfejlesztésben szerepel például: EKG. Doppler. sürgősségi tásk. boka karindexet meghatározó automatizált készülék, pelenkázó asztal, babydoppler, fonendoszkóp, hallásvizsgáló berendezés. valamint az ügyelet részére új gépjármű. A projekt pénzügyi elszámolása még folyamatban van, ill. a projekt adminisztratív befejezése 2019. II. félévére húzódik át.
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	352 999 834 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg	340 018 234 Ft
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2016.12.19.
	Kivitelezés kezdete	2017.04.15
	Kivitelezés befejezése	2018.07.31
29.	TOP-6.6.2-15-ZL1-2016-00001	Szociális Alapszolgáltatások fejlesztése Zalaegerszegen
	A projekt rövid összefoglalása	<i>A projektben tervezett fejlesztések 2018. II. negyedévében befejeződtek, ill. teljeskörűen megvalósultak.</i> A projekt a városban működő szociális alapszolgáltatások/gyermekjóléti alapellátás hozzáférhetőségének, valamint minőségi feltételeinek javulását célozta. A projektben érintett helyszínek a Landorhegyi Idősek Klubja (Platán sor 4.), a Belvárosi Idősek Klubja (Kossuth u. 58-60. és Gasparich u. 3.), a Szociális Klub (Kosztolányi u. 23.), az Andrásidai Idősek Klubja (Andrásida u. 5.) és a Zalaegerszegi Család-és Gyermekjóléti Központ (Apáczai tér 5.). A projekt pénzügyi elszámolása még folyamatban van, ill. a projekt adminisztratív befejezése 2019. II. félévére húzódik át.
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	199 992 126 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg	199 281 177 Ft
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2016.12.19.
	Kivitelezés kezdete	2017.04.15.

	Kivitelezés befejezése	2018.04.13
30.	TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001	A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatás-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban
	A projekt rövid összefoglalása	A projekt célja a munkanélküliség csökkentése, Zalaegerszeg MJV foglalkoztatási szintjének növelése, az önkormányzat, a foglalkoztatók és a képző intézmények partneri együttműködésének támogatása, fejlesztése Foglalkoztatási Paktum létrehozása, munkaerő kereslet-kínálat összehangolása, a fejlesztésekhez szükséges képzések és munkaerő-igények összehangolása. A projekt célcsoportjai: álláskereső hátrányos helyzetű személyek (pl. alacsony iskolai végzettségűek, 25 év alattiak, 30 év alatti pályakezdekők, anyasági ellátásról vagy ápolási díjról visszatérők, legalább egy gyermeket egyedül nevelők, megváltozott munkaképességűek, tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek, roma nemzetiségűek, 50 év felettiek) közfoglalkoztatásból kilépők és inaktívak.
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	934 000 000 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg	535 220 385 Ft
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2016.06.23.
	Kivitelezés kezdete	2016.07.01.
	Kivitelezés (tervezett) befejezése	2019.12.31
31.	TOP-6.9.2-16-ZL1-2017-00001	A helyi identitás és kohézió erősítésének megteremtése Zalaegerszegen
	A projekt rövid összefoglalása	A projekt átfogó célja Zalaegerszegi területén kijelölt 6 célterületen a helyi közösségek identitásának, kohéziójának, Zalaegerszeg városához, illetve az adott városrészhez való kötődésének erősítése, a közösségi élet fellendítése, minőségi javítása, a közösségi szerepvállalás erősítése, valamint a városrészek élhetőbbé tétele, a népességmentartó erejének növelése. A projekt keretében megvalósításra kerülő közösségi felmérés és tervezés a közösség tagjainak részvételével, közösségi beszélgetésekkel, tervező műhelyekkel hozzájárul a Helyi cselekvési terv elkészítéséhez, mely definiálja azokat a konkrét igényeket, elemeket, akciókat, célkitűzéseket, melyek a projekt megvalósítási szakaszát a 6 városrészben meghatározzák. A projektben feltárássra kerül a közösségi tevékenységek története, valamint a Helyi cselekvési tervek kidolgozásával párhuzamosan, majd a tervek alapján megrendezésre kerülnek a közösségi akciók és események, közösségi folyamatok, helyi nyilvánossági és részvételi fórumok, melyek erősítik a közösségi kohéziót és hozzájárulnak az erősebb helyi kötődés kialakulásához. Ezúton nyílik lehetőség a helyi hagyományok és történelem feltáráására, a közösségi eredmények bemutatására, helyismereti kiállítások szervezésére, kiadványok megjelenítésére, valamint identitás táborok, művelődő közösségek és egészséges életmódhoz kapcsolódó programok szervezésére. A projekt keretében honlap és mobil applikáció kerül kialakításra. A városban kijelölt 6 célterület mindegyikén biztosításra kerülnek információs pontok, ahol megbízható és naprakész információk állnak az érdeklődők rendelkezésére.
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	330 000 000 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg	4 767 899 Ft
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2018.01.18.
	Kivitelezés kezdete	2019. 07.31.
	Kivitelezés (tervezett) befejezése	2022. 06. 30.
32.	TOP-7.1.1-16-2016-00022-1	CLLD ZEGIKON Kulcsprojekt Art Mozi Közösségi és Rendezvény térére alakítása
	A projekt rövid összefoglalása	Zalaegerszegen 2016. májusában alakult meg a ZEGIKON Helyi Közösség abból a célból, hogy egy élhetőbb város kialakítása érdekében támogassa Zalaegerszeg kulturális közegének fejlődését, identitásának kialakulását és megszilárdítását. A cél elérése érdekében elkészült a Helyi Közösségfejlesztési Stratégia, amely a város területén 10 beavatkozási területet határozott meg. A Helyi Közösségfejlesztési Stratégia Kulcsprojektként, 1-es számú beavatkozási területként a zalaegerszegi Art Mozi közösségi és rendezvény térére alakítását definiálta. A Kulcsprojekt célja a jelenlegi korszerűtlen műszaki állapotú épület nagytermének felújítása és átalakítása, mellyel megvalósítható a megváltozott közösségi igényeknek megfelelő korszerű működési környezet kialakítása, valamint a költséghatékony és fenntartható üzemeltetés, a város és környéke lakossága

		számára egy közel 1.000 m2-es megújult közösségi tér, egy nagy, erkélyes nézőtérrel rendelkező színházterem jön létre. A több mint 600 főt befogadni képes új helyszín alkalmassá válik az eddiginél több és más jellegű rendezvények megtartására, amelyeket a lakosság eddiginél lényegesen szélesebb köre vehet igénybe. Az átalakítás után nagyobb helyi igényű színházi előadások, koncertek stb.) szervezésére is lehetőség nyílik. A helység alkalmas lesz nagyszabású konferenciák megtartására is, amely a város eddigi legnagyobb hiánya volt, amelynek során nő az intézmény által kínált programokat igénybe vevők száma is. A projekt megvalósításával egy a lehetőségeihez képest eddig kihasználatlan nagy közösségi tér nyer új funkciót. Az épület több funkció ellátására lesz így alkalmas, a fűtési rendszer megújulása, illetve az álmennyezet cseréje révén pedig az energetikai tulajdonságai is jelentősen javulnak. A kivitelezési munkálatokra kiírt közbeszerzés jelenleg zajlik.
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	138 000 000 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg	0 Ft
	Támogatási szerződés hatálybalépése	2019. 03.28.
	Kivitelezés kezdete	2019. 07.
	Kivitelezés (tervezett) befejezése	2019. 12.
33.	TOP-7.1.1-16-H-022-8	CLLD ZEGIKON Városi mobil applikáció
	A projekt rövid összefoglalása	Zalaegerszeg város területén egy olyan, hiánypótló mobil applikáció és hivatali webes alkalmazás kifejlesztése, amelynek révén a megeremthető az önkormányzat és a város lakói közötti közvetlen és gyors kommunikáció. Az internethasználatot igénylő szolgáltatás lehetővé teszi, hogy rajta keresztül a felhasználók naprakészen tájékozódhassanak zalaegerszegi programok, illetve a várossal kapcsolatos legfrissebb információk, hírek tekintetében. A program az egyént középpontba helyezve, illetve az eszköz funkcionalitását kihasználva két irányú kommunikáció megeremthetése révén lehetőséget biztosít a lakosságot célzó push üzenetek küldésére, illetve a lakosság számára szavazásra, vélemény-nyilvánításra, valamint az önkormányzat számára a vélemények gyors és hatékony kiértékelésére is. A beadott pályázatot jóváhagyták, várjuk az aláírt támogatói okiratot.
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	8.666.670 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg	0 Ft
	Támogatói okirat hatálybalépése	-
	Kivitelezés kezdete	2019. szeptember
	Kivitelezés (tervezett) befejezése	2020. február
	TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00002	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának energetikai korszerűsítése
	A projekt rövid összefoglalása	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a ZMJVK 114/2018. (VI.14.) sz. határozatában döntött a projekt támogatási szerződésének megszüntetéséről.
	Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	120 000 000 Ft
	Számla alapon elszámolt összeg	0 Ft
	Támogatási okirat hatálybalépése	2018.01.26.
	Kivitelezés kezdete	-
	Kivitelezés (tervezett) befejezése	-
	TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00003	Zalaegerszegi Zalakerámia Sport és Rendezvénycsarnok energetikai korszerűsítése
	A projekt rövid összefoglalása	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a ZMJVK 114/2018. (VI.14.) sz. határozatában döntött a projekt támogatási szerződésének megszüntetéséről.

Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	805 000 000 Ft
Számla alapon elszámolt összeg	0 Ft
Támogatási okirat hatálybalépése	2017.12.21.
Kivitelezés kezdete	-
Kivitelezés (tervezett) befejezése	-
TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00001	Zöld Zala-part - Zala holtág revitalizáció és rekreációs célú vízparti sétány
A projekt rövid összefoglalása	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a ZMJVK 39/2019. (III.07.) sz. határozatában döntött a projekt támogatási szerződésének megszüntetéséről, valamint arról, hogy a projekt felszabaduló keretösszegét a „Városi terek élhetővé tétele - Vizslapark rekonstrukció” (TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00003) és „A Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása” (TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002) projektek megvalósításának keretében kell felhasználni.
Igényelt támogatás (A projekt teljes költsége.)	349 927 751 Ft
Számla alapon elszámolt összeg	8 255 000 Ft
Támogatási szerződés hatálybalépése	2016.10.27.
Kivitelezés kezdete	-
Kivitelezés (tervezett) befejezése	-
TOP PROJEKTEK ÖSSZESEN	15 829 614 322

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága 72/2019. sz. határozatával egyhangúlag – 14 igen szavazattal – támogatta a határozati javaslatban megfogalmazottakat.

A Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság 82/2019. sz. határozatával – 7 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett – az előterjesztést közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság 97/2019. sz. határozatával 9 igen, egyhangú szavazattal – jogi szempontból – tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

A Műszaki Bizottság 83/2019. számú határozatával az előterjesztést egyhangúlag – 11 igen szavazattal – támogatta.

A Gazdasági Bizottság 81/2019. számú határozatával az előterjesztést 9 igen, egyhangú szavazattal támogatta.

A Pénzügyi Bizottság 47/2019. számú határozatával az előterjesztést 8 igen, egyhangú szavazással közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a beszámoló és a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

1. elfogadja a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program zalaegerszegi projektjeinek aktuális állásáról szóló beszámolót.
2. felkéri a Polgármestert, hogy – Zalaegerszeg Megyei Jogú Város számára dedikált TOP forráskeret teljes körű felhasználása érdekében – gondoskodjon Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjában meghatározott beavatkozások megvalósításához szükséges végrehajtási, szervezeti és finanszírozási feltételek biztosításáról.

Határidő: folyamatos

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg, 2019. június 6.


Balaicz Zoltán
polgármester

